

Zaawansowanie finansowe w miesiącu marcu 2015

Poz	Wyszczególnienie elementów	Wartość według Kosztorysu Ofertowego	Prognoza wartości ostatecznej	Wartość wykonanych Robót			Zaawansowanie na koniec okresu rozliczeniowego	Prognozowana kwota pozostała do zapłaty (netto)
				Do okresu rozliczeniowego	W okresie rozliczeniowym marzec 2015	Narastająco na koniec okresu rozliczeniowego		
				PLN	PLN	PLN		
1	RAZEM DZIAŁ OGÓLNY:	14 265 212,34	14 265 212,34	2 846 282,89	362 660,36	3 208 943,25	22,49%	11 056 269,09
1.1	WYMAGANIA OGÓLNE	14 205 212,34	14 205 212,34	2 846 282,89	352 660,36	3 198 943,25	22,52%	11 006 269,09
1.2	ZAPLECZE WYKONAWCY	43 000,00	43 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	23,26%	33 000,00
1.3	TABLICE INFORMACYJNE I PAMIĄTKOWE	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	17 000,00
2	RAZEM ROBOTY DROGOWE:	101 960 843,71	102 241 661,38	2 807 101,58	2 127 031,93	4 934 133,51	4,84%	97 307 527,87
2.1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	6 865 952,18	6 865 952,18	1 189 813,46	675 513,56	1 865 327,02	27,17%	5 000 625,16
2.2	ROBOTY ZIEMNE	33 272 483,72	33 553 301,39	1 612 288,12	1 451 518,37	3 063 806,49	9,21%	30 489 494,90
2.3	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO	1 927 386,39	1 927 386,39	0,00	0,00	0,00	0,00%	1 927 386,39
2.4	PODBUDOWY	30 250 641,20	30 250 641,20	0,00	0,00	0,00	0,00%	30 250 641,20
2.5	NAWIERZCHNIE	10 705 814,28	10 705 814,28	0,00	0,00	0,00	0,00%	10 705 814,28
2.6	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	6 655 683,19	6 655 683,19	0,00	0,00	0,00	0,00%	6 655 683,19
2.7	OZNAKOWANIE DROG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	6 515 947,97	6 515 947,97	0,00	0,00	0,00	0,00%	6 515 947,97
2.8	ELEMENTY ULIC	1 595 735,98	1 595 735,98	0,00	0,00	0,00	0,00%	1 595 735,98
2.9	INNE ROBOTY	4 171 198,80	4 171 198,80	5 000,00	0,00	5 000,00	0,12%	4 166 198,80
3	RAZEM OBIEKTY MOSTOWE:	100 726 317,33	93 836 454,44	1 905 787,57	1 411 381,24	3 317 168,81	3,29%	90 519 285,63
3.1	WYBURZENIA OBIEKTÓW MOSTOWYCH	1 047 192,38	1 047 192,38	0,00	0,00	0,00	0,00%	1 047 192,38
	PRZEJŚCIA EKOLOGICZNE							
3.2	PE1/A - KM 3+541,00	408 945,87	408 945,87	20 747,30	62 448,42	83 195,72	20,34%	325 750,15
3.3	PE2/A - KM 3+590,00	465 769,00	465 769,00	15 411,05	60 541,83	75 952,88	16,31%	389 816,12
3.4	PE3/A - KM 3+640,00	394 887,06	394 887,06	18 141,99	62 970,75	81 112,74	20,54%	313 774,32
3.5	PE4/A - KM 3+898,00	371 430,22	371 430,22	13 044,14	56 653,71	69 697,85	18,76%	301 732,37
3.6	PE5/A - KM 4+020,00	357 047,27	357 047,27	14 764,10	49 164,09	63 928,19	17,90%	293 119,08
3.7	PE6/A - KM 4+103,00	318 076,49	318 076,49	0,00	0,00	0,00	0,00%	318 076,49
3.8	PE7/A - KM 4+531,00	419 055,76	419 055,76	2 562,15	23 784,48	26 346,63	6,29%	392 709,13
3.9	PE8/A - KM 4+570,00	357 262,19	357 262,19	0,00	9 103,68	9 103,68	2,55%	348 158,51
3.10	PE9/A - KM 8+421,00	316 270,79	316 270,79	0,00	7 356,72	7 356,72	2,33%	308 914,07
3.11	PE10/A - KM 8+471,00	325 460,19	325 460,19	0,00	8 350,84	8 350,84	2,57%	317 109,35
3.12	PE11/A - KM 8+520,00	356 581,48	356 581,48	12 266,08	19 177,95	31 444,03	8,82%	325 137,45
3.13	PE12/A - KM 8+613,00	364 239,96	364 239,96	10 321,22	0,00	10 321,22	2,83%	353 918,74
3.14	PE13/A - KM 8+661,00	329 282,24	329 282,24	0,00	6 359,12	6 359,12	1,93%	322 923,12
3.15	PE14/A - KM 8+740,00	314 730,57	314 730,57	0,00	2 953,36	2 953,36	0,94%	311 777,21
3.16	PE15/A - KM 8+780,00	321 591,69	321 591,69	0,00	4 116,84	4 116,84	1,28%	317 474,85
3.17	PRZEPUSTY WODNE Z RUR STAŁOWYCH	299 299,11	299 299,11	0,00	0,00	0,00	0,00%	299 299,11
	DUŻE PRZEJŚCIA EKOLOGICZNE							
3.18	DPD 2.1 - KM 1+097,85	3 003 307,60	3 003 307,60	199 474,65	89 816,88	289 291,53	9,63%	2 714 016,07
3.19	DPD 2.2 - KM 1+250,00	2 689 316,93	2 689 316,93	162 885,20	136 449,03	299 334,23	11,13%	2 389 982,70
3.20	DPG 5 - KM 5+341,66	14 094 075,86	14 094 075,86	0,00	0,00	0,00	0,00%	14 094 075,86

Poz	Wyszczególnienie elementów	Wartość według Kosztorysu Ofertowego	Prognoza wartości ostatecznej	Wartość wykonanych Robót			Zaawansowanie na koniec okresu rozliczeniowego	Prognozowana kwota pozostała do zapłaty (netto)
				Do okresu rozliczeniowego	W okresie rozliczeniowym marzec 2015	Narastająco na koniec okresu rozliczeniowego		
				PLN	PLN	PLN		
	MOSTY I WIADUKTY							
3.21	MS2 - KM 1+135,21	3 851 290,64	3 851 290,64	279 752,57	161 521,07	441 273,64	11,46%	3 410 017,00
3.22	WS3 - KM 2+607,76	2 423 386,88	2 423 386,88	0,00	109 645,98	109 645,98	4,52%	2 313 740,90
3.23	WS4 - KM 3+040,15	3 611 368,15	3 611 368,15	276 358,10	121 413,61	397 771,71	11,01%	3 213 596,44
3.24	WS6 - KM 6+184,50	23 550 941,24	23 550 941,24	0,00	0,00	0,00	0,00%	23 550 941,24
3.25	MS7 - KM 7+077,50	34 221 184,39	27 331 321,50	0,00	0,00	0,00	0,00%	27 331 321,50
3.26	WD7.1 - w ciągu drogi dojazdowej DZ8/A	4 652 004,09	4 652 004,09	880 059,02	391 375,86	1 271 434,88	27,33%	3 380 569,21
3.27	WS8 - KM 8+561,66	1 862 319,28	1 862 319,28	0,00	28 177,02	28 177,02	1,51%	1 834 142,26
4	RAZEM KONSTRUKCJE OPOROWE:	2 646 547,29	2 646 547,29	0,00	24 000,00	24 000,00	0,91%	2 622 547,29
4.1	MUR OPOROWY Z GRUNTU ZBROJONEGO - DD9/A-STR. P	2 646 547,29	2 646 547,29	0,00	24 000,00	24 000,00	0,91%	2 622 547,29
5	RAZEM PRZEBUDOWA URZĄDZEŃ OBCYCH:	12 649 589,96	12 372 117,10	537 457,82	683 304,58	1 220 762,40	9,65%	11 151 354,70
5.1	PRZEBUDOWA I BUDOWA URZĄDZEŃ WODNO-KANALIZACYJNYCH	8 887 199,50	8 887 522,64	537 457,82	683 304,58	1 220 762,40	13,74%	7 666 760,24
5.2	PRZEBUDOWA I BUDOWA URZĄDZEŃ TELETECHNICZNYCH	564 213,36	564 213,36	0,00	0,00	0,00	0,00%	564 213,36
5.3	BUDOWA KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO	955 044,70	955 044,70	0,00	0,00	0,00	0,00%	955 044,70
5.4	BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO	1 647 905,72	1 647 905,72	0,00	0,00	0,00	0,00%	1 647 905,72
5.5	PRZEBUDOWA ELEKTROENERG. LINII NAPONOWYCH	135 825,68	135 825,68	0,00	0,00	0,00	0,00%	135 825,68
5.6	PRZEBUDOWA SŁUPOWEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ	26 800,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	26 800,00
5.7	PRZEBUDOWA KABLOWYCH LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH	432 601,00	154 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	154 805,00
6	RAZEM EKRANY OCHRONNE:	795 099,85	795 099,85	0,00	0,00	0,00	0,00%	795 099,85
6.1	EKRANY OCHRONNE	795 099,85	795 099,85	0,00	0,00	0,00	0,00%	795 099,85
7	RAZEM ZIELEŃ DROGOWA:	4 592 035,50	4 932 466,03	1 185 694,61	567 717,68	1 753 412,29	38,18%	3 179 053,74
7.1	WYCINKA DRZEW	2 145 780,89	2 486 211,42	1 185 694,61	567 717,68	1 753 412,29	81,71%	732 799,13
7.2	NASADZENIA	2 446 254,61	2 446 254,61	0,00	0,00	0,00	0,00%	2 446 254,61
1	WARTOŚĆ ZREALIZOWANYCH ROBÓT SWK 14.3 a	237 635 645,98	231 089 558,43	9 282 324,47	5 176 095,79	14 458 420,26	6,08%	216 631 138,17
2	KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 b	0,00	0,00	-5 746,76	-8 700,04	-14 446,80		
3	KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 e	0,00	0,00	4 149 228,03	-370 019,01	3 779 209,02		
4	ROZLICZENIE KWOTY WYNIKAJĄCJ Z KLAUZULI SWK 14.3 d	0,00	0,00	11 881 782,30	0,00	11 881 782,30		
5	KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 f	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5a	W tym Wstrzymania na podstawie klauzuli 14.6 b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5b	W tym Roszczenia na podstawie klauzuli 20.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	Razem 1+2+3+4+5	237 635 645,98	231 089 558,43	25 307 588,04	4 797 376,74	30 104 964,78		
6a	VAT 23%	54 656 198,58	53 150 598,44	5 820 745,26	1 103 396,65	6 924 141,91		
6b	Ogółem	292 291 844,56	284 240 156,87	31 128 333,30	5 900 773,39	37 029 106,69		
7	ZMIANY - WDRAŻANE ZGODNIE Z KLAUZULĄ 13 WK		7 184 626,05		1 654 617,86	1 654 617,86		
7a	VAT 23%	0,00	1 652 463,99	0,00	380 562,11	380 562,11		
7b	Ogółem Zmiany (brutto)	0,00	8 837 090,04	0,00	2 035 179,97	2 035 179,97		
8	Razem (netto)	237 635 645,98	238 274 184,48	25 307 588,04	6 451 994,60	31 759 582,64		
8a	VAT 23%	54 656 198,58	54 803 062,43	5 820 745,26	1 483 958,76	7 304 704,02		
8b	Ogółem (brutto)	292 291 844,56	293 077 246,91	31 128 333,29	7 935 953,36	39 064 286,65		