

Zaawansowanie finansowe w miesiącu sierpniu 2015

Poz	Wyszczególnienie elementów	Wartość według Kosztorysu Ofertowego	Prognoza wartości ostatecznej	Wartość wykonanych Robót			Zaawansowanie na koniec okresu rozliczeniowego	Prognozowana kwota pozostała do zapłaty (netto)
				Do okresu rozliczeniowego	W okresie rozliczeniowym sierpień 2015	Narastająco na koniec okresu rozliczeniowego		
				PLN	PLN	PLN		
1	RAZEM DZIAŁ OGÓLNY:	14 265 212,34	14 265 212,34	4 623 584,69	353 660,36	4 977 245,05	34,89%	9 287 967,29
1.1	WYMAGANIA OGÓLNE	14 205 212,34	14 205 212,34	4 609 584,69	352 660,36	4 962 245,05	34,93%	9 242 967,29
1.2	ZAPLECZE WYKONAWCY	43 000,00	43 000,00	14 000,00	1 000,00	15 000,00	34,88%	28 000,00
1.3	TABLICE INFORMACYJNE I PAMIĄTKOWE	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	17 000,00
2	RAZEM ROBOTY DROGOWE:	101 960 843,71	106 233 230,35	40 564 947,60	9 007 373,31	49 572 320,91	48,62%	56 660 909,44
2.1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	6 865 952,18	7 287 477,54	2 249 720,82	1 013 231,33	3 262 952,15	47,52%	4 024 525,39
2.2	ROBOTY ZIEMNE	33 272 483,72	37 794 690,44	26 741 617,28	2 145 859,34	28 887 476,62	86,82%	8 907 213,82
2.3	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO	1 927 386,39	1 904 274,39	423 901,44	82 746,42	506 647,86	26,29%	1 397 626,53
2.4	PODBUDOWY	30 250 641,20	30 267 713,15	8 901 522,73	4 051 839,75	12 953 362,48	42,82%	17 314 350,67
2.5	NAWIERZCHNIE	10 705 814,28	10 705 814,28	396 582,34	1 621 496,87	2 018 079,21	18,85%	8 687 735,07
2.6	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	6 655 683,19	5 990 377,80	513 970,06	92 199,60	606 169,66	9,11%	5 384 208,14
2.7	OZNAKOWANIE DROG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	6 515 947,97	6 515 947,97	0,00	0,00	0,00	0,00%	6 515 947,97
2.8	ELEMENTY ULIC	1 595 735,98	1 595 735,98	330 354,18	0,00	330 354,18	20,70%	1 265 381,80
2.9	INNE ROBOTY	4 171 198,80	4 171 198,80	1 007 278,75	0,00	1 007 278,75	24,15%	3 163 920,05
3	RAZEM OBIEKTY MOSTOWE:	100 726 317,33	64 110 626,48	12 931 754,32	2 346 519,53	15 278 273,85	15,17%	48 832 352,63
3.1	WYBURZENIA OBIEKTÓW MOSTOWYCH	1 047 192,38	1 047 192,38	0,00	0,00	0,00	0,00%	1 047 192,38
	PRZEJŚCIA EKOLOGICZNE							
3.2	PE1/A - KM 3+541,00	408 945,87	408 945,87	169 049,93	10 950,72	180 000,65	44,02%	228 945,22
3.3	PE2/A - KM 3+590,00	465 769,00	465 769,00	167 794,46	15 327,69	183 122,15	39,32%	282 646,85
3.4	PE3/A - KM 3+640,00	394 887,06	394 887,06	178 743,13	8 987,13	187 730,26	47,54%	207 156,80
3.5	PE4/A - KM 3+898,00	371 430,22	371 430,22	149 393,04	10 739,89	160 132,93	43,11%	211 297,29
3.6	PE5/A - KM 4+020,00	357 047,27	357 047,27	124 050,44	5 593,84	129 644,28	36,31%	227 402,99
3.7	PE6/A - KM 4+103,00	318 076,49	318 562,24	59 166,97	805,71	59 972,68	18,85%	258 589,56
3.8	PE7/A - KM 4+531,00	419 055,76	419 055,76	49 246,21	15 427,02	64 673,23	15,43%	354 382,53
3.9	PE8/A - KM 4+570,00	357 262,19	357 262,19	101 749,30	12 200,77	113 950,07	31,90%	243 312,12
3.10	PE9/A - KM 8+421,00	316 270,79	316 270,79	119 138,17	5 516,76	124 654,93	39,41%	191 615,86
3.11	PE10/A - KM 8+471,00	325 460,19	325 460,19	82 292,35	3 354,52	85 646,87	26,32%	239 813,32
3.12	PE11/A - KM 8+520,00	356 581,48	356 581,48	36 511,68	77 946,88	114 458,56	32,10%	242 122,92
3.13	PE12/A - KM 8+613,00	364 239,96	364 239,96	64 146,98	44 667,79	108 814,77	29,87%	255 425,19
3.14	PE13/A - KM 8+661,00	329 282,24	329 282,24	80 865,14	55 427,34	136 292,48	41,39%	192 989,76
3.15	PE14/A - KM 8+740,00	314 730,57	314 730,57	50 405,92	59 379,45	109 785,37	34,88%	204 945,20
3.16	PE15/A - KM 8+780,00	321 591,69	321 591,69	43 850,33	56 217,97	100 068,30	31,12%	221 523,39
3.16A	PE16/A - KM 8+780,00	0,00	195 579,56	79 564,69	29 309,39	108 874,08	55,67%	86 705,48
3.17	PRZEPUSTY WODNE Z RUR STALOWYCH	299 299,11	299 299,11	149 434,46	0,00	149 434,46	49,93%	149 864,65
3.17A	PRZEPUSTY WODNE Z RUR STALOWYCH -DG-1A	0,00	50 629,75	0,00	48 699,35	48 699,35	96,19%	1 930,40

Poz	Wyszczególnienie elementów	Wartość według Kosztorysu Ofertowego	Prognoza wartości ostatecznej	Wartość wykonanych Robót			Zaawansowanie na koniec okresu rozliczeniowego	Prognozowana kwota pozostała do zapłaty (netto)
				Do okresu rozliczeniowego	W okresie rozliczeniowym sierpień 2015	Narastająco na koniec okresu rozliczeniowego		
				PLN	PLN	PLN		
	DUŻE PRZEJŚCIA EKOLOGICZNE							
3.18	DPD 2.1 - KM 1+097,85	3 003 307,60	2 898 104,06	832 272,73	23 831,46	856 104,19	28,51%	2 041 999,87
3.19	DPD 2.2 - KM 1+250,00	2 689 316,93	2 597 225,19	812 255,10	71 150,70	883 405,80	32,85%	1 713 819,39
3.20	DPG 5 - KM 5+341,66	14 094 075,86	14 094 075,86	194 844,18	0,00	194 844,18	1,38%	13 899 231,68
	MOSTY I WIADUKTY							
3.21	MS2 - KM 1+135,21	3 851 290,64	3 731 099,25	1 378 810,89	33 461,92	1 412 272,81	36,67%	2 318 826,44
3.22	WS3 - KM 2+607,76	2 423 386,88	2 331 461,58	843 375,55	20 301,54	863 677,09	35,64%	1 467 784,49
3.23	WS4 - KM 3+040,15	3 611 368,15	3 426 136,79	1 220 867,40	32 788,26	1 253 655,66	34,71%	2 172 481,13
3.24	WS6 - KM 6+184,50	23 550 941,24	12 930 758,32	1 960 013,75	890 190,85	2 850 204,60	12,10%	10 080 553,72
3.25	MS7 - KM 7+077,50	34 221 184,39	8 549 435,78	591 647,21	271 245,41	862 892,62	2,52%	7 686 543,16
3.26	MD7.1 - w ciągu drogi dojazdowej DZ8/A	4 652 004,09	4 676 193,04	3 182 818,22	309 134,28	3 491 952,50	75,06%	1 184 240,54
3.27	WS8 - KM 8+561,66	1 862 319,28	1 862 319,28	209 446,09	233 862,89	443 308,98	23,80%	1 419 010,30
4	RAZEM KONSTRUKCJE OPOROWE:	2 646 547,29	2 646 547,29	504 541,36	0,00	504 541,36	19,06%	2 142 005,93
4.1	MUR OPOROWY Z GRUNTU ZBROJONEGO - DD9/A-STR. P	2 646 547,29	2 646 547,29	504 541,36	0,00	504 541,36	19,06%	2 142 005,93
5	RAZEM PRZEBUDOWA URZĄDZEŃ OBCYCH:	12 649 589,96	11 900 962,74	4 274 337,92	745 423,27	5 019 761,19	39,68%	6 881 201,55
5.1	PRZEBUDOWA I BUDOWA URZĄDZEŃ WODNO-KANALIZACYJNYCH	8 887 199,50	8 412 036,68	3 185 057,57	535 175,01	3 720 232,58	41,86%	4 691 804,10
5.2	PRZEBUDOWA I BUDOWA URZĄDZEŃ TELETECHNICZNYCH	564 213,36	564 213,36	428 043,38	0,00	428 043,38	75,87%	136 169,98
5.3	BUDOWA KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO	955 044,70	982 700,30	457 012,70	130 905,10	587 917,80	61,56%	394 782,50
5.4	BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO	1 647 905,72	1 624 581,72	16 103,69	17 343,16	33 446,85	2,03%	1 591 134,87
5.5	PRZEBUDOWA ELEKTROENERG. LINII NAPONOWYCH	135 825,68	135 825,68	106 441,76	0,00	106 441,76	78,37%	29 383,92
5.6	PRZEBUDOWA SŁUPOWEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ	26 800,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	26 800,00
5.7	PRZEBUDOWA KABLOWYCH LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH	432 601,00	154 805,00	81 678,82	62 000,00	143 678,82	33,21%	11 126,18
6	RAZEM EKRANY OCHRONNE:	795 099,85	795 099,85	0,00	0,00	0,00	0,00%	795 099,85
6.1	EKRANY OCHRONNE	795 099,85	795 099,85	0,00	0,00	0,00	0,00%	795 099,85
7	RAZEM ZIELEŃ DROGOWA:	4 592 035,50	5 064 372,28	2 011 769,41	0,00	2 011 769,41	43,81%	3 052 602,87
7.1	WYCINKA DRZEW	2 145 780,89	2 618 117,67	2 011 769,41	0,00	2 011 769,41	93,75%	606 348,26
7.2	NASADZENIA	2 446 254,61	2 446 254,61	0,00	0,00	0,00	0,00%	2 446 254,61
1	WARTOŚĆ ZREALIZOWANYCH ROBÓT SWK 14.3 a	237 635 645,98	205 016 051,33	64 910 935,30	12 452 976,47	77 363 911,77	32,56%	127 652 139,56
2	KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 b	0,00	-126 168,89	-85 956,88	-40 212,01	-126 168,89		
3	KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 e	0,00	0,00	8 537 751,27	593 666,74	9 131 418,01		
4	ROZLICZENIE KWOTY WYNIKAJĄCI Z KLAUZULI SWK 14.3 d	0,00	0,00	11 881 782,30	0,00	11 881 782,30		
5	KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 f	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5a	W tym Wstrzymania na podstawie klauzuli 14.6 b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5b	W tym Roszczenia na podstawie klauzuli 20.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	Razem 1+2+3+4+5	237 635 645,98	204 889 882,44	85 244 511,99	13 006 431,20	98 250 943,19		
6a	VAT 23%	54 656 198,58	47 124 672,96	19 606 237,75	2 991 479,18	22 597 716,93		
6b	Ogółem	292 291 844,56	252 014 555,40	104 850 749,74	15 997 910,38	120 848 660,12		
7	ZMIANY - WDRAŻANE ZGODNIE Z KLAUZULĄ 13 WK		35 235 485,02	4 607 313,80	801 712,95	5 409 026,75		
7a	VAT 23%	0,00	8 104 161,55	1 059 682,17	184 393,98	1 244 076,15		
7b	Ogółem Zmiany (brutto)	0,00	43 339 646,57	5 666 995,97	986 106,93	6 653 102,90		
8	Razem (netto)	237 635 645,98	240 125 367,46	89 851 825,79	13 808 144,15	103 659 969,94		
8a	VAT 23%	54 656 198,58	55 228 834,52	20 665 919,94	3 175 873,15	23 841 793,09		
8b	Ogółem (brutto)	292 291 844,56	295 354 201,98	110 517 745,72	16 984 017,30	127 501 763,03		