

Postęp Robót za sierpień 2016 w odniesieniu do aktualnego programu

Poz	Wyszczególnienie elementów	Wartość według Kosztorysu Ofertowego	Prognoza wartości ostatecznej	Wartość wykonanych Robót			Zaawansowanie na koniec okresu rozliczeniowego	Prognozowana kwota pozostała do zapłaty (netto)
				Do okresu rozliczeniowego	W okresie rozliczeniowym	Narastająco na koniec okresu rozliczeniowego		
				PLN	PLN	PLN		
1	RAZEM DZIAŁ OGÓLNY:	14 265 212,34	14 265 212,34	7 810 027,94	353 660,36	8 163 688,30	57,23%	6 101 524,04
1.1	WYMAGANIA OGÓLNE	14 205 212,34	14 205 212,34	7 784 027,94	352 660,36	8 136 688,30	57,28%	6 068 524,04
1.2	ZAPLECZE WYKONAWCY	43 000,00	43 000,00	26 000,00	1 000,00	27 000,00	62,79%	16 000,00
1.3	TABLICE INFORMACYJNE I PAMIĄTKOWE	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	17 000,00
2	RAZEM ROBOTY DROGOWE:	101 960 843,71	112 779 893,26	92 112 240,57	2 614 222,49	94 726 463,06	92,90%	18 053 430,20
2.1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	6 865 952,18	7 820 913,23	4 621 133,61	47 755,11	4 668 888,72	68,00%	3 152 024,51
2.2	ROBOTY ZIEMNE	33 272 483,72	40 589 595,01	36 887 845,30	0,00	36 887 845,30	110,87%	3 701 749,71
2.3	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO	1 927 386,39	1 935 742,22	1 647 632,23	12 355,05	1 659 987,28	86,13%	275 754,94
2.4	PODBUDOWY	30 250 641,20	34 053 472,65	32 193 676,29	684 303,96	32 877 980,25	108,69%	1 175 492,40
2.5	NAWIERZCHNIE	10 705 814,28	10 607 390,10	6 744 174,55	668 138,06	7 412 312,61	69,24%	3 195 077,49
2.6	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	6 655 683,19	5 505 386,40	2 518 438,38	589 615,87	3 108 054,25	46,70%	2 397 332,15
2.7	OZNAKOWANIE DROG I URZĄDZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU	6 515 947,97	6 460 661,32	3 375 664,37	574 142,24	3 949 806,61	60,62%	2 510 854,71
2.8	ELEMENTY ULIC	1 595 735,98	1 635 533,53	1 313 608,99	0,00	1 313 608,99	82,32%	321 924,54
2.9	INNE ROBOTY	4 171 198,80	4 171 198,80	2 810 066,85	37 912,20	2 847 979,05	68,28%	1 323 219,75
3	RAZEM OBIEKTY MOSTOWE:	100 726 317,33	60 769 166,73	45 937 572,54	2 464 485,90	48 402 058,44	48,05%	12 367 108,29
3.1	WYBURZENIA OBIEKTÓW MOSTOWYCH PRZEJŚCIA EKOLOGICZNE	1 047 192,38	1 062 676,41	341 954,86	0,00	341 954,86	32,65%	720 721,55
3.2	PE1/A - KM 3+541,00	408 945,87	419 062,31	405 906,71	2 779,71	408 686,42	99,94%	10 375,89
3.3	PE2/A - KM 3+590,00	465 769,00	483 577,11	433 622,64	2 847,12	436 469,76	93,71%	47 107,35
3.4	PE3/A - KM 3+640,00	394 887,06	404 028,61	384 749,89	3 264,16	388 014,05	98,26%	16 014,56
3.5	PE4/A - KM 3+898,00	371 430,22	374 383,92	352 233,22	2 753,06	354 986,28	95,57%	19 397,64
3.6	PE5/A - KM 4+020,00	357 047,27	359 353,75	341 160,08	3 080,73	344 240,81	96,41%	15 112,94
3.7	PE6/A - KM 4+103,00	318 076,49	322 787,55	305 095,03	3 107,38	308 202,41	96,90%	14 585,14
3.8	PE7/A - KM 4+531,00	419 055,76	423 412,40	364 149,78	3 822,30	367 972,08	87,81%	55 440,32
3.9	PE8/A - KM 4+570,00	357 262,19	360 444,35	341 248,85	0,00	341 248,85	95,52%	19 195,50
3.10	PE9/A - KM 8+421,00	316 270,79	319 625,38	309 491,73	0,00	309 491,73	97,86%	10 133,65
3.11	PE10/A - KM 8+471,00	325 460,19	329 691,60	313 702,82	3 286,11	316 988,93	97,40%	12 702,67
3.12	PE11/A - KM 8+520,00	356 581,48	360 645,10	346 690,26	2 658,99	349 349,25	97,97%	11 295,85
3.13	PE12/A - KM 8+613,00	364 239,96	368 851,82	351 443,66	2 674,67	354 118,33	97,22%	14 733,49
3.14	PE13/A - KM 8+661,00	329 282,24	332 890,17	320 288,23	0,00	320 288,23	97,27%	12 601,94
3.15	PE14/A - KM 8+740,00	314 730,57	319 323,95	304 527,05	0,00	304 527,05	96,76%	14 796,90
3.16	PE15/A - KM 8+780,00	321 591,69	326 684,64	290 749,40	20 830,93	311 580,33	96,89%	15 104,31
3.17	PRZEPUSTY WODNE Z RUR STALOWYCH	299 299,11	299 377,59	295 865,37	163,89	296 029,26	98,91%	3 348,33

Postęp Robót za sierpień 2016 w odniesieniu do aktualnego programu

Poz	Wyszczególnienie elementów	Wartość według Kosztorysu Ofertowego	Prognoza wartości ostatecznej	Wartość wykonanych Robót			Zaawansowanie na koniec okresu rozliczeniowego	Prognozowana kwota pozostała do zapłaty (netto)
				Do okresu rozliczeniowego	W okresie rozliczeniowym	Narastająco na koniec okresu rozliczeniowego		
				PLN	PLN	PLN		
	DUŻE PRZEJŚCIA EKOLOGICZNE							
3.18	DPD 2.1 - KM 1+097,85	3 003 307,60	2 896 729,68	1 999 201,04	116 339,88	2 115 540,92	70,44%	781 188,76
3.19	DPD 2.2 - KM 1+250,00	2 689 316,93	2 618 070,59	2 191 592,73	97 660,05	2 289 252,78	85,12%	328 817,81
3.20	DPG 5 - KM 5+341,66	14 094 075,86	11 035 193,15	6 869 398,97	165 427,21	7 034 826,18	49,91%	4 000 366,97
	MOSTY I WIADUKTY							
3.21	MS2 - KM 1+135,21	3 851 290,64	3 786 401,82	3 130 928,77	108 747,92	3 239 676,69	84,12%	546 725,13
3.22	WS3 - KM 2+607,76	2 423 386,88	2 444 131,60	2 135 891,58	114 061,91	2 249 953,49	92,84%	194 178,11
3.23	WS4 - KM 3+040,15	3 611 368,15	3 437 216,09	3 085 163,41	64 207,45	3 149 370,86	87,21%	287 845,23
3.24	WS6 - KM 6+184,50	23 550 941,24	12 934 698,16	10 119 269,72	1 144 599,47	11 263 869,19	47,83%	1 670 828,97
3.25	MS7 - KM 7+077,50	34 221 184,39	8 291 244,05	4 426 847,27	588 286,89	5 015 134,16	14,66%	3 276 109,89
3.26	MD7.1 - w ciągu drogi dojazdowej DZ8/A	4 652 004,09	4 599 862,95	4 373 718,89	0,00	4 373 718,89	94,02%	226 144,06
3.27	WS8 - KM 8+561,66	1 862 319,28	1 858 801,98	1 802 680,58	13 886,07	1 816 566,65	97,54%	42 235,33
4	RAZEM KONSTRUKCJE OPOROWE:	2 646 547,29	2 667 946,55	2 473 545,30	3 865,94	2 477 411,24	93,61%	190 535,31
4.1	MUR OPOROWY Z GRUNTU ZBROJONEGO - DD9/A-STR. P	2 646 547,29	2 667 946,55	2 473 545,30	3 865,94	2 477 411,24	93,61%	190 535,31
5	RAZEM PRZEBUDOWA URZĄDZEŃ OBCYCH:	12 649 589,96	12 014 495,05	10 299 197,00	228 587,47	10 527 784,47	83,23%	1 486 710,58
5.1	PRZEBUDOWA I BUDOWA URZĄDZEŃ WODNO-KANALIZACYJNYCH	8 887 199,50	8 534 666,55	7 289 539,61	174 158,71	7 463 698,32	83,98%	1 070 968,23
5.2	PRZEBUDOWA I BUDOWA URZĄDZEŃ TELETECHNICZNYCH	564 213,36	564 213,36	464 779,70	0,00	464 779,70	82,38%	99 433,66
5.3	BUDOWA KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO	955 044,70	982 700,30	850 202,74	17 629,00	867 831,74	90,87%	114 868,56
5.4	BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO	1 647 905,72	1 633 602,26	1 402 429,37	35 300,36	1 437 729,73	87,25%	195 872,53
5.5	PRZEBUDOWA ELEKTROENERG. LINII NAPIĘTIOWYCH	135 825,68	114 272,06	112 772,66	1 499,40	114 272,06	84,13%	0,00
5.6	PRZEBUDOWA SŁUPOWEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ	26 800,00	26 800,00	26 800,00	0,00	26 800,00	100,00%	0,00
5.7	PRZEBUDOWA KABLOWYCH LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH	432 601,00	158 240,52	152 672,92	0,00	152 672,92	35,29%	5 567,60
6	RAZEM EKRANY OCHRONNE:	795 099,85	795 099,85	294 474,56	209 197,99	503 672,55	63,35%	291 427,30
6.1	EKRANY OCHRONNE	795 099,85	795 099,85	294 474,56	209 197,99	503 672,55	63,35%	291 427,30
7	RAZEM ZIELEŃ DROGOWA:	4 592 035,50	5 027 795,08	2 615 689,25	67 148,70	2 682 837,95	58,42%	2 344 957,13
7.1	WYCINKA DRZEW	2 145 780,89	2 618 117,67	2 011 769,41	30 285,50	2 042 054,91	95,17%	576 062,76
7.2	NASADZENIA	2 446 254,61	2 409 677,41	603 919,84	36 863,20	640 783,04	26,19%	1 768 894,37
8	Polecenia Inżyniera TKR 1.2; 1.3	0,00	311 199,86	242 141,96	8 121,45	250 263,41	80,42%	60 936,45
1	WARTOŚĆ ZREALIZOWANYCH ROBÓT SWK 14.3 a	237 635 645,98	208 630 808,72	161 784 889,12	5 949 290,30	167 734 179,42	70,58%	40 896 629,30
2	KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 b	0,00	-397 356,92	-388 096,30	-9 260,62	-397 356,92		
3	KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 c	0,00	0,00	2 730 336,47	-368 226,50	2 362 109,97		
4	ROZLICZENIE KWOTY WYNIKAJĄC Z KLAUZULI SWK 14.3 d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5a	W tym Wstrzymania na podstawie klauzuli 14.6 b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5b	W tym Roszczenia na podstawie klauzuli 20.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	Razem 1+2+3+4+5	237 635 645,98	208 233 451,80	164 127 129,29	5 571 803,18	169 698 932,47		
6a	VAT 23%	54 656 198,58	47 893 693,91	37 749 239,74	1 281 514,73	39 030 754,47		
6b	Ogółem	292 291 844,56	256 127 145,71	201 876 369,03	6 853 317,91	208 729 686,94		
7	ZMIANY - WDRAŻANE ZGODNIE Z KLAUZULĄ 13 WK		40 737 628,52	30 358 898,74	1 539 754,98	31 898 653,72		
7a	VAT 23%	0,00	9 369 654,56	6 982 546,71	354 143,65	7 336 690,36		
7b	Ogółem Zmiany (brutto)	0,00	50 107 283,08	37 341 445,45	1 893 898,63	39 235 344,08		
8	Razem (netto)	237 635 645,98	248 971 080,32	194 486 028,03	7 111 558,16	201 597 586,19		
8a	VAT 23%	54 656 198,58	57 263 348,47	44 731 786,45	1 635 658,38	46 367 444,83		
8b	Ogółem (brutto)	292 291 844,56	306 234 428,79	239 217 814,48	8 747 216,54	247 965 031,01		