

Zaawansowanie finansowe w miesiącu styczniu 2015

Poz	Wyszczególnienie elementów	Wartość według Kosztorysu Ofertowego	Prognoza wartości ostatecznej	Wartość wykonanych Robót			Zaawansowanie na koniec okresu rozliczeniowego	Prognozowana kwota pozostała do zapłaty (netto)
				Do okresu rozliczeniowego	W okresie rozliczeniowym styczeń 2015	Narastająco na koniec okresu rozliczeniowego		
				PLN	PLN	PLN		
1	RAZEM DZIAŁ OGÓLNY:	14 265 212,34	14 265 212,34	2 821 282,89	0,00	2 821 282,89	19,78%	11 443 929,45
1.1	WYMAGANIA OGÓLNE	14 205 212,34	14 205 212,34	2 821 282,89	0,00	2 821 282,89	19,86%	11 383 929,45
1.2	ZAPLECZE WYKONAWCY	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	43 000,00
1.3	TABLICE INFORMACYJNE I PAMIĄTKOWE	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	17 000,00
2	RAZEM ROBOTY DROGOWE:	101 960 843,71	101 960 843,71	876 728,16	569 451,80	1 446 179,96	1,42%	100 514 663,75
2.1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	6 865 952,18	6 865 952,18	689 286,56	266 401,40	955 687,96	13,92%	5 910 264,22
2.2	ROBOTY ZIEMNE	33 272 483,72	33 272 483,72	187 441,60	298 050,40	485 492,00	1,46%	32 786 991,72
2.3	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO	1 927 386,39	1 927 386,39	0,00	0,00	0,00	0,00%	1 927 386,39
2.4	PODBUDOWY	30 250 641,20	30 250 641,20	0,00	0,00	0,00	0,00%	30 250 641,20
2.5	NAWIERZCHNIE	10 705 814,28	10 705 814,28	0,00	0,00	0,00	0,00%	10 705 814,28
2.6	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	6 655 683,19	6 655 683,19	0,00	0,00	0,00	0,00%	6 655 683,19
2.7	OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	6 515 947,97	6 515 947,97	0,00	0,00	0,00	0,00%	6 515 947,97
2.8	ELEMENTY ULIC	1 595 735,98	1 595 735,98	0,00	0,00	0,00	0,00%	1 595 735,98
2.9	INNE ROBOTY	4 171 198,80	4 171 198,80	0,00	5 000,00	5 000,00	0,12%	4 166 198,80
3	RAZEM OBIEKTY MOSTOWE:	100 726 317,33	100 726 317,33	100 726 317,33	337 138,51	337 138,51	0,33%	100 389 178,82
3.1	WYBURZENIA OBIEKTÓW MOSTOWYCH	1 047 192,38	1 047 192,38	0,00	0,00	0,00	0,00%	1 047 192,38
	PRZEJŚCIA EKOLOGICZNE							
3.2	PE1/A - KM 3+541,00	408 945,87	408 945,87	0,00	9 661,50	9 661,50	2,36%	399 284,37
3.3	PE2/A - KM 3+590,00	465 769,00	465 769,00	0,00	3 979,53	3 979,53	0,85%	461 789,47
3.4	PE3/A - KM 3+640,00	394 887,06	394 887,06	0,00	6 235,44	6 235,44	1,58%	388 651,62
3.5	PE4/A - KM 3+898,00	371 430,22	371 430,22	0,00	3 515,53	3 515,53	0,95%	367 914,69
3.6	PE5/A - KM 4+020,00	357 047,27	357 047,27	0,00	5 974,73	5 974,73	1,67%	351 072,54
3.7	PE6/A - KM 4+103,00	318 076,49	318 076,49	0,00	0,00	0,00	0,00%	318 076,49
3.8	PE7/A - KM 4+531,00	419 055,76	419 055,76	0,00	0,00	0,00	0,00%	419 055,76
3.9	PE8/A - KM 4+570,00	357 262,19	357 262,19	0,00	0,00	0,00	0,00%	357 262,19
3.10	PE9/A - KM 8+421,00	316 270,79	316 270,79	0,00	0,00	0,00	0,00%	316 270,79
3.11	PE10/A - KM 8+471,00	325 460,19	325 460,19	0,00	0,00	0,00	0,00%	325 460,19
3.12	PE11/A - KM 8+520,00	356 581,48	356 581,48	0,00	5 899,62	5 899,62	1,65%	350 681,86
3.13	PE12/A - KM 8+613,00	364 239,96	364 239,96	0,00	3 238,00	3 238,00	0,89%	361 001,96
3.14	PE13/A - KM 8+661,00	329 282,24	329 282,24	0,00	0,00	0,00	0,00%	329 282,24
3.15	PE14/A - KM 8+740,00	314 730,57	314 730,57	0,00	0,00	0,00	0,00%	314 730,57
3.16	PE15/A - KM 8+780,00	321 591,69	321 591,69	0,00	0,00	0,00	0,00%	321 591,69
3.17	PRZEPUSTY WODNE Z RUR STALOWYCH	299 299,11	299 299,11	0,00	0,00	0,00	0,00%	299 299,11
	DUŻE PRZEJŚCIA EKOLOGICZNE							
3.18	DPD 2.1 - KM 1+097,85	3 003 307,60	3 003 307,60	0,00	50 882,61	50 882,61	1,69%	2 952 424,99
3.19	DPD 2.2 - KM 1+250,00	2 689 316,93	2 689 316,93	0,00	45 970,75	45 970,75	1,71%	2 643 346,18
3.20	DPG 5 - KM 5+341,66	14 094 075,86	14 094 075,86	0,00	0,00	0,00	0,00%	14 094 075,86

Poz	Wyszczególnienie elementów	Wartość według Kosztorysu Ofertowego	Prognoza wartości ostatecznej	Wartość wykonanych Robót			Zaawansowanie na koniec okresu rozliczeniowego	Prognozowana kwota pozostała do zapłaty (netto)
				Do okresu rozliczeniowego	W okresie rozliczeniowym styczeń 2015	Narastająco na koniec okresu rozliczeniowego		
				PLN	PLN	PLN		
	MOSTY I WIADUKTY							
3.21	MS2 - KM 1+135,21	3 851 290,64	3 851 290,64	0,00	50 205,81	50 205,81	1,30%	3 801 084,83
3.22	WS3 - KM 2+607,76	2 423 386,88	2 423 386,88	0,00	0,00	0,00	0,00%	2 423 386,88
3.23	WS4 - KM 3+040,15	3 611 368,15	3 611 368,15	0,00	108 374,99	108 374,99	3,00%	3 502 993,16
3.24	WS6 - KM 6+184,50	23 550 941,24	23 550 941,24	0,00	0,00	0,00	0,00%	23 550 941,24
3.25	MS7 - KM 7+077,50	34 221 184,39	34 221 184,39	0,00	0,00	0,00	0,00%	34 221 184,39
3.26	WD7.1 - w ciągu drogi dojazdowej DZ8/A	4 652 004,09	4 652 004,09	0,00	43 200,00	43 200,00	0,93%	4 608 804,09
3.27	WS8 - KM 8+561,66	1 862 319,28	1 862 319,28	0,00	0,00	0,00	0,00%	1 862 319,28
4	RAZEM KONSTRUKCJE OPOROWE:	2 646 547,29	2 646 547,29	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4.1	MUR OPOROWY Z GRUNTU ZBROJONEGO - DD9/A-STR. P	2 646 547,29	2 646 547,29	0,00	0,00	0,00	0,00%	2 646 547,29
5	RAZEM PRZEBUDOWA URZĄDZEŃ OBCYCH:	12 649 589,96	12 649 589,96	0,00	0,00	0,00	0,00%	12 649 589,96
5.1	PRZEBUDOWA I BUDOWA URZĄDZEŃ WODNO-KANALIZACYJNYCH	8 887 199,50	8 887 199,50	0,00	0,00	0,00	0,00%	8 887 199,50
5.2	PRZEBUDOWA I BUDOWA URZĄDZEŃ TELETECHNICZNYCH	564 213,36	564 213,36	0,00	0,00	0,00	0,00%	564 213,36
5.3	BUDOWA KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO	955 044,70	955 044,70	0,00	0,00	0,00	0,00%	955 044,70
5.4	BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO	1 647 905,72	1 647 905,72	0,00	0,00	0,00	0,00%	1 647 905,72
5.5	PRZEBUDOWA ELEKTROENERG. LINII NAPIĘTIOWYCH	135 825,68	135 825,68	0,00	0,00	0,00	0,00%	135 825,68
5.6	PRZEBUDOWA SŁUPOWEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ	26 800,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	26 800,00
5.7	PRZEBUDOWA KABLOWYCH LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH	432 601,00	432 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	432 601,00
6	RAZEM EKRANY OCHRONNE:	795 099,85	795 099,85	0,00	0,00	0,00	0,00%	795 099,85
6.1	EKRANY OCHRONNE	795 099,85	795 099,85	0,00	0,00	0,00	0,00%	795 099,85
7	RAZEM ZIELEŃ DROGOWA:	4 592 035,50	4 592 035,50	780 669,48	351 353,28	1 132 022,76	24,65%	3 460 012,74
7.1	WYCINKA DRZEW	2 145 780,89	2 145 780,89	780 669,48	351 353,28	1 132 022,76	52,76%	1 013 758,13
7.2	NASADZENIA	2 446 254,61	2 446 254,61	0,00	0,00	0,00	0,00%	2 446 254,61
1	WARTOŚĆ ZREALIZOWANYCH ROBÓT SWK 14.3 a	237 635 645,98	237 635 645,98	4 478 680,53	1 257 943,59	5 736 624,12	2,41%	231 899 021,86
2	KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 b	0,00	0,00	0,00	-1 006,35	-1 006,35		
3	KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 e	0,00	0,00	1 891 612,46	2 312 568,48	4 204 180,94		
4	ROZLICZENIE KWOTY WYNIKAJĄCJ Z KLAUZULI SWK 14.3 d	0,00	0,00	11 881 782,30	0,00	11 881 782,30		
5	KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 f	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5a	W tym Wstrzymania na podstawie klauzuli 14.6 b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5b	W tym Roszczenia na podstawie klauzuli 20.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	Razem 1+2+3+4+5	237 635 645,98	237 635 645,98	18 252 075,29	3 569 505,72	21 821 581,01		
6a	VAT 23%	54 656 198,58	54 656 198,58	4 197 977,32	820 986,31	5 018 963,63		
6b	Ogółem	292 291 844,56	292 291 844,56	22 450 052,61	4 390 492,03	26 840 544,64		
7	ZMIANY - WDRAŻANE ZGODNIE Z KLAUZULĄ 13 WK							
7a	VAT 23%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7b	Ogółem Zmiany (brutto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	Razem (netto)	237 635 645,98	237 635 645,98	18 252 075,29	3 569 505,72	21 821 581,01		
8a	VAT 23%	54 656 198,58	54 656 198,58	4 197 977,32	820 986,31	5 018 963,63		
8b	Ogółem (brutto)	292 291 844,56	292 291 844,56	22 450 052,61	4 390 492,03	26 840 544,64		