

Postęp Robót za wrzesień 2016 w odniesieniu do aktualnego programu

Poz	Wyszczególnienie elementów	Wartość według Kosztorysu Ofertowego	Prognoza wartości ostatecznej	Wartość wykonanych Robót			Zaawansowanie na koniec okresu rozliczeniowego	Prognozowana kwota pozostała do zapłaty (netto)
				Do okresu rozliczeniowego	W okresie rozliczeniowym	Narastająco na koniec okresu rozliczeniowego		
				PLN	PLN	PLN		
1	RAZEM DZIAŁ OGÓLNY:	14 265 212,34	14 265 212,34	8 163 688,30	353 660,36	8 517 348,66	59,71%	5 747 863,68
1.1	WYMAGANIA OGÓLNE	14 205 212,34	14 205 212,34	8 136 688,30	352 660,36	8 489 348,66	59,76%	5 715 863,68
1.2	ZAPLECZE WYKONAWCY	43 000,00	43 000,00	27 000,00	1 000,00	28 000,00	65,12%	15 000,00
1.3	TABLICE INFORMACYJNE I PAMIĄTKOWE	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	17 000,00
2	RAZEM ROBOTY DROGOWE:	101 960 843,71	112 803 771,96	94 726 463,06	1 975 759,87	96 702 222,93	94,84%	16 101 549,03
2.1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	6 865 952,18	7 821 085,02	4 688 888,72	50 039,45	4 718 928,17	68,73%	3 102 156,85
2.2	ROBOTY ZIEMNE	33 272 483,72	40 589 595,01	36 887 845,30	28 834,62	36 916 679,92	110,95%	3 672 915,09
2.3	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO	1 927 386,39	1 936 082,42	1 659 987,28	71 397,00	1 731 384,28	89,83%	204 698,14
2.4	PODBUDOWY	30 250 641,20	34 053 472,65	32 877 980,25	263 361,74	33 141 341,99	109,56%	912 130,66
2.5	NAWIERZCHNIE	10 705 814,28	10 607 390,10	7 412 312,61	956 217,71	8 368 530,32	78,17%	2 238 859,78
2.6	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	6 655 683,19	5 505 386,40	3 108 054,25	33 610,19	3 141 664,44	47,20%	2 363 721,96
2.7	OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU	6 515 947,97	6 481 508,94	3 949 806,61	272 789,62	4 222 596,23	64,80%	2 258 912,71
2.8	ELEMENTY ULIC	1 595 735,98	1 638 052,62	1 313 608,99	38 268,52	1 351 877,51	84,72%	286 175,11
2.9	INNE ROBOTY	4 171 198,80	4 171 198,80	2 847 979,05	261 241,02	3 109 220,07	74,54%	1 061 978,73
3	RAZEM OBIEKTY MOSTOWE:	100 726 317,33	61 052 012,14	48 402 058,44	4 555 361,41	52 957 419,85	52,58%	8 094 592,29
3.1	WYBURZENIA OBIEKTÓW MOSTOWYCH	1 047 192,38	1 062 676,41	341 954,86	0,00	341 954,86	32,65%	720 721,55
	PRZEJŚCIA EKOLOGICZNE							
3.2	PE1/A - KM 3+541,00	408 945,87	419 062,31	408 686,42	0,00	408 686,42	99,94%	10 375,89
3.3	PE2/A - KM 3+590,00	465 769,00	483 577,11	436 469,76	0,00	436 469,76	93,71%	47 107,35
3.4	PE3/A - KM 3+640,00	394 887,06	404 028,61	388 014,05	0,00	388 014,05	98,26%	16 014,56
3.5	PE4/A - KM 3+898,00	371 430,22	374 619,09	354 986,28	2 561,78	357 548,06	96,26%	17 071,03
3.6	PE5/A - KM 4+020,00	357 047,27	359 838,20	344 240,81	3 079,16	347 319,97	97,28%	12 518,23
3.7	PE6/A - KM 4+103,00	318 076,49	323 173,23	308 202,41	3 016,45	311 218,86	97,84%	11 954,37
3.8	PE7/A - KM 4+531,00	419 055,76	423 718,13	367 972,08	2 644,88	370 616,96	88,44%	53 101,17
3.9	PE8/A - KM 4+570,00	357 262,19	360 444,35	341 248,85	2 662,12	343 910,97	96,26%	16 533,38
3.10	PE9/A - KM 8+421,00	316 270,79	319 625,38	309 491,73	0,00	309 491,73	97,86%	10 133,65
3.11	PE10/A - KM 8+471,00	325 460,19	329 691,60	316 988,93	0,00	316 988,93	97,40%	12 702,67
3.12	PE11/A - KM 8+520,00	356 581,48	360 645,10	349 349,25	0,00	349 349,25	97,97%	11 295,85
3.13	PE12/A - KM 8+613,00	364 239,96	368 925,51	354 118,33	2 729,54	356 847,87	97,97%	12 077,64
3.14	PE13/A - KM 8+661,00	329 282,24	332 890,17	320 288,23	4 101,36	324 389,59	98,51%	8 500,58
3.15	PE14/A - KM 8+740,00	314 730,57	319 323,95	304 527,05	2 939,63	307 466,68	97,69%	11 857,27
3.16	PE15/A - KM 8+780,00	321 591,69	326 684,64	311 580,33	2 748,36	314 328,69	97,74%	12 355,95
3.17	PRZEPUSTY WODNE Z RUR STALOWYCH	299 299,11	299 377,59	296 029,26	0,00	296 029,26	98,91%	3 348,33

Załącznik nr 12- Postęp Robót za wrzesień 2016 w odniesieniu do aktualnego programu

Poz	Wyszczególnienie elementów	Wartość według Kosztorysu Ofertowego	Prognoza wartości ostatecznej	Wartość wykonanych Robót			Zaawansowanie na koniec okresu rozliczeniowego	Prognozowana kwota pozostała do zapłaty (netto)
				Do okresu rozliczeniowego	W okresie rozliczeniowym	Narastająco na koniec okresu rozliczeniowego		
		PLN	PLN	PLN	PLN	PLN	%	PLN
	DUŻE PRZEJŚCIA EKOLOGICZNE							
3.18	DPD 2.1 - KM 1+097,85	3 003 307,60	2 900 008,58	2 115 540,92	308 155,28	2 423 696,20	80,70%	476 312,38
3.19	DPD 2.2 - KM 1+250,00	2 689 316,93	2 627 270,64	2 289 252,78	38 922,04	2 328 174,82	86,57%	299 095,82
3.20	DPG 5 - KM 5+341,66	14 094 075,86	11 255 216,11	7 034 826,18	2 574 225,41	9 609 051,59	68,18%	1 646 164,52
	MOSTY I WIADUKTY							
3.21	MS2 - KM 1+135,21	3 851 290,64	3 810 557,49	3 239 676,69	161 292,20	3 400 968,89	88,31%	409 588,60
3.22	WS3 - KM 2+607,76	2 423 386,88	2 459 260,22	2 249 953,49	42 989,17	2 292 942,66	94,62%	166 317,56
3.23	WS4 - KM 3+040,15	3 611 368,15	3 438 129,41	3 149 370,86	2 172,36	3 151 543,22	87,27%	286 586,19
3.24	WS6 - KM 6+184,50	23 550 941,24	12 943 359,33	11 263 869,19	556 244,09	11 820 113,28	50,19%	1 123 246,05
3.25	MS7 - KM 7+077,50	34 221 184,39	8 291 244,05	5 015 134,16	844 877,58	5 860 011,74	17,12%	2 431 232,31
3.26	MD7.1 - w ciągu drogi dojazdowej DZ8/A	4 652 004,09	4 599 862,95	4 373 718,89	0,00	4 373 718,89	94,02%	226 144,06
3.27	WS8 - KM 8+561,66	1 862 319,28	1 858 801,98	1 816 566,65	0,00	1 816 566,65	97,54%	42 235,33
4	RAZEM KONSTRUKCJE OPOROWE:	2 646 547,29	2 667 946,55	2 477 411,24	0,00	2 477 411,24	93,61%	190 535,31
4.1	MUR OPOROWY Z GRUNTU ZBRZONIONE - DD9/A-STR. P	2 646 547,29	2 667 946,55	2 477 411,24	0,00	2 477 411,24	93,61%	190 535,31
5	RAZEM PRZEBUDOWA URZĄDZEŃ OBCYCH:	12 649 589,96	12 017 437,78	10 527 784,47	50 796,11	10 578 580,58	83,63%	1 438 857,20
5.1	PRZEBUDOWA I BUDOWA URZĄDZEŃ WODNO-KANALIZACYJNYCH	8 887 199,50	8 537 609,28	7 463 698,32	50 796,11	7 514 494,43	84,55%	1 023 114,85
5.2	PRZEBUDOWA I BUDOWA URZĄDZEŃ TELEFICZNYCH	564 213,36	564 213,36	464 779,70	0,00	464 779,70	82,38%	99 433,66
5.3	BUDOWA KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO	955 044,70	982 700,30	967 831,74	0,00	967 831,74	90,87%	114 868,56
5.4	BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO	1 647 905,72	1 633 602,26	1 437 729,73	0,00	1 437 729,73	87,25%	195 872,53
5.5	PRZEBUDOWA ELEKTROENERG. LINII NAPOWIETRZNYCH	135 825,68	114 272,06	114 272,06	0,00	114 272,06	84,13%	0,00
5.6	PRZEBUDOWA SŁUPOWEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ	26 800,00	26 800,00	26 800,00	0,00	26 800,00	100,00%	0,00
5.7	PRZEBUDOWA KABLOWYCH LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH	432 601,00	158 240,52	152 672,92	0,00	152 672,92	35,29%	5 567,60
6	RAZEM EKRANY OCHRONNE:	795 099,85	798 736,06	503 672,55	210 020,31	713 692,86	89,76%	85 043,20
6.1	EKRANY OCHRONNE	795 099,85	798 736,06	503 672,55	210 020,31	713 692,86	89,76%	85 043,20
7	RAZEM ZIELEŃ DROGOWA:	4 592 035,50	5 027 795,08	2 682 837,95	0,00	2 682 837,95	58,42%	2 344 957,13
7.1	WYCINKA DRZEW	2 145 780,89	2 618 117,67	2 042 054,91	0,00	2 042 054,91	95,17%	576 062,76
7.2	NASADZENIA	2 446 254,61	2 409 677,41	640 783,04	0,00	640 783,04	26,19%	1 768 894,37
8	Polecenia Inżyniera TKR 1.2; 1.3	0,00	311 199,86	250 263,41	5 495,14	255 758,55	82,18%	55 441,31
1	WARTOŚĆ ZREALIZOWANYCH ROBÓT SWK 14.3 a	237 635 645,98	208 944 111,77	167 734 179,42	7 151 093,20	174 885 272,62	73,59%	34 058 839,15
2	KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 b	0,00	-421 103,99	-397 356,92	-23 747,07	-421 103,99		
3	KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 e	0,00	0,00	2 362 109,97	-1 537 800,15	824 309,82		
4	OZLICZENIE KWOTY WYNIKAJĄCY Z KLAUZULI SWK 14.3 d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 f	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5a	W tym Wstrzymania na podstawie klauzuli 14.6 b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5b	W tym Roszczenia na podstawie klauzuli 20.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	Razem 1+2+3+4+5	237 635 645,98	208 523 007,78	169 698 932,47	5 589 545,98	175 288 478,45		
6a	VAT 23%	54 656 198,58	47 960 291,79	39 030 754,47	1 285 595,58	40 316 350,05		
6b	Ogółem	292 291 844,56	256 483 299,57	208 729 686,94	6 875 141,56	215 604 828,50		
7	ZMIANY - WDRAŻANE ZGODNIE Z KLAUZULĄ 13 WK	40 845 864,67	40 845 864,67	31 898 653,72	1 989 207,34	33 887 861,06		
7a	VAT 23%	0,00	9 394 548,87	7 336 690,36	457 517,69	7 794 208,04		
7b	Ogółem Zmiany (brutto)	0,00	50 240 413,54	39 235 344,08	2 446 725,03	41 682 069,10		
8	Razem (netto)	237 635 645,98	249 368 872,45	201 597 586,19	7 578 753,32	209 176 339,51		
8a	VAT 23%	54 656 198,58	57 354 040,66	46 367 444,82	1 743 113,26	48 110 558,08		
8b	Ogółem (brutto)	292 291 844,56	306 723 713,11	247 965 031,01	9 321 866,58	257 286 897,60		