

Zaawansowanie finansowe - Październik 2015

Poz	Wyszczególnienie elementów	Wartość według Kosztorysu Ofertowego	Prognoza wartości ostatecznej	Wartość wykonanych Robót			Zaawansowanie na koniec okresu rozliczeniowego październik 2015	Prognozowana kwota pozostała do zapłaty (netto)
				Do okresu rozliczeniowego	W okresie rozliczeniowym październik 2015	Narastająco na koniec okresu rozliczeniowego		
				PLN	PLN	PLN		
1	RAZEM DZIAŁ OGÓLNY:	14 265 212,34	14 265 212,34	5 330 905,42	353 660,36	5 684 565,78	39,85%	8 580 646,56
1.1	WYMAGANIA OGÓLNE	14 205 212,34	14 205 212,34	5 314 905,42	352 660,36	5 667 565,78	39,90%	8 537 646,56
1.2	ZAPLECZE WYKONAWCY	43 000,00	43 000,00	16 000,00	1 000,00	17 000,00	39,53%	26 000,00
1.3	TABLICE INFORMACYJNE I PAMIĄTKOWE	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	17 000,00
2	RAZEM ROBOTY DROGOWE:	101 960 843,71	108 158 360,37	54 952 455,29	9 179 169,33	64 131 624,62	62,90%	44 026 735,75
2.1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	6 865 952,18	7 463 202,28	3 435 910,45	294 397,05	3 730 307,50	54,33%	3 732 894,78
2.2	ROBOTY ZIEMNE	33 272 483,72	39 070 017,94	30 926 682,99	2 248 842,08	33 175 525,07	99,71%	5 894 492,87
2.3	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO	1 927 386,39	1 904 274,39	606 645,68	161 644,77	768 290,45	39,86%	1 135 983,94
2.4	PODBUDOWY	30 250 641,20	30 730 962,13	15 645 283,91	5 062 420,02	20 707 703,93	68,45%	10 023 258,20
2.5	NAWIERZCHNIE	10 705 814,28	10 705 814,28	2 018 079,21	831 091,24	2 849 170,45	26,61%	7 856 643,83
2.6	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	6 655 683,19	5 990 166,60	706 319,83	400 466,38	1 106 786,21	16,63%	4 883 380,39
2.7	OZNAKOWANIE DROGI I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	6 515 947,97	6 526 987,97	0,00	68 786,96	68 786,96	1,06%	6 458 201,01
2.8	ELEMENTY ULIC	1 595 735,98	1 595 735,98	606 254,47	111 520,83	717 775,30	44,98%	877 960,68
2.9	INNE ROBOTY	4 171 198,80	4 171 198,80	1 007 278,75	0,00	1 007 278,75	24,15%	3 163 920,05
3	RAZEM OBIEKTY MOSTOWE:	100 726 317,33	60 493 136,95	18 504 892,45	4 656 520,00	23 161 412,45	22,99%	37 331 724,50
3.1	WYBURZENIA OBIEKTÓW MOSTOWYCH PRZEJŚCIA EKOLOGICZNE	1 047 192,38	1 047 192,38	0,00	0,00	0,00	0,00%	1 047 192,38
3.2	PE1/A - KM 3+541,00	408 945,87	413 013,95	191 149,29	131 841,64	322 990,93	78,98%	90 023,02
3.3	PE2/A - KM 3+590,00	465 769,00	467 189,90	196 564,95	150 438,69	347 003,64	74,50%	120 186,26
3.4	PE3/A - KM 3+640,00	394 887,06	395 496,00	195 969,50	87 355,89	283 325,39	71,75%	112 170,61
3.5	PE4/A - KM 3+898,00	371 430,22	372 016,92	170 326,57	80 464,58	250 791,15	67,52%	121 225,77
3.6	PE5/A - KM 4+020,00	357 047,27	357 593,20	138 975,71	100 871,34	239 847,05	67,18%	117 746,15
3.7	PE6/A - KM 4+103,00	318 076,49	321 580,15	67 606,85	150 618,46	218 225,31	68,61%	103 354,84
3.8	PE7/A - KM 4+531,00	419 055,76	419 594,84	77 746,23	109 354,53	187 100,76	44,85%	232 494,08
3.9	PE8/A - KM 4+570,00	357 262,19	360 277,15	122 067,69	114 467,51	236 535,20	66,21%	123 741,95
3.10	PE9/A - KM 8+421,00	316 270,79	316 784,80	164 356,47	0,00	164 356,47	51,97%	152 428,33
3.11	PE10/A - KM 8+471,00	325 460,19	328 566,46	135 657,37	54 698,02	190 355,39	58,49%	138 211,07
3.12	PE11/A - KM 8+520,00	356 581,48	357 140,48	166 205,81	0,00	166 205,81	46,61%	190 934,67
3.13	PE12/A - KM 8+613,00	364 239,96	364 815,56	216 335,92	0,00	216 335,92	59,39%	148 479,64
3.14	PE13/A - KM 8+661,00	329 282,24	329 774,98	192 345,29	0,00	192 345,29	58,41%	137 429,69
3.15	PE14/A - KM 8+740,00	314 730,57	314 730,57	180 651,37	0,00	180 651,37	57,40%	134 079,20
3.16	PE15/A - KM 8+780,00	321 591,69	322 083,54	202 992,06	0,00	202 992,06	63,12%	119 091,48
3.16A	PE16/A - KM 8+780,00	0,00	195 745,85	109 040,37	0,00	109 040,37	55,71%	86 705,48
3.17	PRZEPUSTY WODNE Z RUR STAŁOWYCH	299 299,11	299 299,11	272 959,40	0,00	272 959,40	91,20%	26 339,71
3.17A	PRZEPUSTY WODNE Z RUR STAŁOWYCH - Przepust ø 120 w km 0+090.DG-1	0,00	50 629,75	48 699,35	0,00	48 699,35	96,19%	1 930,40

Poz	Wyszczególnienie elementów	Wartość według Kosztorysu Ofertowego	Prognoza wartości ostatecznej	Wartość wykonanych Robót			Zaawansowanie na koniec okresu rozliczeniowego październik 2015	Prognozowana kwota pozostała do zapłaty (netto)
				Do okresu rozliczeniowego	W okresie rozliczeniowym październik 2015	Narastająco na koniec okresu rozliczeniowego		
				PLN	PLN	PLN		
	DUŻE PRZEJŚCIA EKOLOGICZNE							
3.18	DPD 2.1 - KM 1+097,85	3 003 307,60	2 878 534,06	890 661,83	155 204,66	1 045 866,49	34,82%	1 832 667,57
3.19	DPD 2.2 - KM 1+250,00	2 689 316,93	2 578 170,19	894 031,74	81 407,09	975 438,83	36,27%	1 602 731,36
3.20	DPG 5 - KM 5+341,66	14 094 075,86	10 929 360,11	194 844,18	432 945,15	627 789,33	4,45%	10 301 570,78
	MOSTY I WIADUKTY							
3.21	MS2 - KM 1+135,21	3 851 290,64	3 722 859,25	1 451 912,80	63 268,15	1 515 180,95	39,34%	2 207 678,30
3.22	WS3 - KM 2+607,76	2 423 386,88	2 316 526,58	870 590,43	98 732,40	969 322,83	40,00%	1 347 203,75
3.23	WS4 - KM 3+040,15	3 611 368,15	3 390 086,79	1 331 350,24	266 123,97	1 597 474,21	44,23%	1 792 612,58
3.24	WS6 - KM 6+184,50	23 550 941,24	12 928 698,32	3 608 703,14	1 668 385,54	5 277 088,68	22,41%	7 651 609,64
3.25	MS7 - KM 7+077,50	34 221 184,39	8 281 635,78	1 200 953,98	522 558,87	1 723 512,85	5,04%	6 558 122,93
3.26	MD7.1 - w ciągu drogi dojazdowej DZ8/A	4 652 004,09	4 580 578,60	3 674 881,68	355 223,17	4 030 104,85	86,63%	550 473,75
3.27	WS8 - KM 8+561,66	1 862 319,28	1 853 161,68	1 537 312,23	32 560,34	1 569 872,57	84,30%	283 289,11
4	RAZEM KONSTRUKCJE OPOROWE:	2 646 547,29	2 646 547,29	504 541,36	0,00	504 541,36	19,06%	2 142 005,93
4.1	MUR OPOROWY Z GRUNTU ZBROJONEGO - DD9/A-STR. P	2 646 547,29	2 646 547,29	504 541,36	0,00	504 541,36	19,06%	2 142 005,93
5	RAZEM PRZEBUDOWA URZĄDZEŃ OBCYCH:	12 649 589,96	12 022 073,21	5 963 991,17	1 258 637,69	7 222 628,86	57,10%	4 799 444,35
5.1	PRZEBUDOWA I BUDOWA URZĄDZEŃ WODNO-KANAŁIZACYJNYCH	8 887 199,50	8 529 711,63	4 613 364,32	706 408,18	5 319 772,50	59,86%	3 209 939,13
5.2	PRZEBUDOWA I BUDOWA URZĄDZEŃ TELETECHNICZNYCH	564 213,36	564 213,36	428 043,38	0,00	428 043,38	75,87%	136 169,98
5.3	BUDOWA KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO	955 044,70	982 700,30	587 917,80	77 771,74	665 689,54	69,70%	317 010,76
5.4	BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO	1 647 905,72	1 624 581,72	84 545,09	463 841,87	548 386,96	33,28%	1 076 194,76
5.5	PRZEBUDOWA ELEKTROENERG. LINII NAPIĘTIOWYCH	135 825,68	135 825,68	106 441,76	1 621,80	108 063,56	79,56%	27 762,12
5.6	PRZEBUDOWA SŁUPOWEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ	26 800,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	26 800,00
5.7	PRZEBUDOWA KABLOWYCH LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH	432 601,00	158 240,52	143 678,82	8 994,10	152 672,92	35,29%	5 567,60
6	RAZEM EKRANY OCHRONNE:	795 099,85	795 099,85	0,00	0,00	0,00	0,00%	795 099,85
6.1	EKRANY OCHRONNE	795 099,85	795 099,85	0,00	0,00	0,00	0,00%	795 099,85
7	RAZEM ZIELEŃ DROGOWA:	4 592 035,50	5 064 372,28	2 029 816,67	29 809,12	2 059 625,79	44,85%	3 004 746,49
7.1	WYCINKA DRZEW	2 145 780,89	2 618 117,67	2 011 769,41	0,00	2 011 769,41	93,75%	606 348,26
7.2	NASADZENIA	2 446 254,61	2 446 254,61	18 047,26	29 809,12	47 856,38	1,96%	2 398 398,23
1	WARTOŚĆ ZREALIZOWANYCH ROBÓT SWK 14.3 a	237 635 645,98	203 444 802,29	87 286 602,36	15 477 796,50	102 764 398,86	43,24%	100 680 403,43
2	KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 b	0,00	-199 896,51	-152 749,64	-47 146,87	-199 896,51		
3	KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 e	0,00	0,00	8 551 531,81	-876 413,94	7 675 117,87		
4	ROZLICZENIE KWOTY WYNIKAJĄCJ Z KLAUZULI SWK 14.3 d	0,00	0,00	11 881 782,30	0,00	11 881 782,30		
5	KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 f	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5a	W tym Wstrzymania na podstawie klauzuli 14.6 b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5b	W tym Roszczenia na podstawie klauzuli 20.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	Razem 1+2+3+4+5	237 635 645,98	203 244 905,78	107 567 166,83	14 554 235,69	122 121 402,52		
6a	VAT 23%	54 656 198,58	46 746 328,33	24 740 448,37	3 347 474,21	28 087 922,58		
6b	Ogółem	292 291 844,56	249 991 234,11	132 307 615,20	17 901 709,90	150 209 325,10		
7	ZMIANY - WDRAŻANE ZGODNIE Z KLAUZULĄ 13 WK		39 797 094,05	6 297 728,75	1 957 617,40	8 255 346,15		
7a	VAT 23%	0,00	9 153 331,63	1 448 477,61	450 252,00	1 898 729,61		
7b	Ogółem Zmiany (brutto)	0,00	48 950 425,68	7 746 206,36	2 407 869,40	10 154 075,76		
8	Razem (netto)	237 635 645,98	243 041 999,83	113 864 895,58	16 511 853,09	130 376 748,67		
8a	VAT 23%	54 656 198,58	55 899 659,96	26 188 925,98	3 797 726,21	29 986 652,19		
8b	Ogółem (brutto)	292 291 844,56	298 941 659,79	140 053 821,56	20 309 579,30	160 363 400,86		