

## WYKONANE ROBOTY DROGOWE - 02.10 - 08.10.2017 S7

Odcinek robót	Numer obiektu	Zakres robót	Procentowe wykonanie robót w stosunku do planu na dany tydzień
<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>			
S7, km 12+373	S7	Rozebranie przepustów fi 120 cm	dodatkowe
S7, km 12+373	S7	Rozebranie ścianek czołowych przepustów	dodatkowe
<b>ROBOTY ZIEMNE</b>			
ul. Demokracji	S7	Wykonanie wykopów na odkład	dodatkowe
S7, km 12+370 - 12+400	S7	Wymiana gruntu w wykopie - objętość gruntu do wymiany:	dodatkowe
S7, km 11+420 - 11+559 str. P	S7	geosiatki:	100,00%
S7, km 11+450 - 11+559 str. P S7, km 11+870 - 11+930 str. P S7, km 12+373 - 12+400 str. L S7, km 13+270 - 13+300 str. L i P DZ2/B, km 1+ 250 - 1+325	S7	Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I-VI z pozyskaniem i transportem gruntu - nasyp z gruntu niewysadzinowego	129,00%
S7, km 14+788 - 14+978 str. P	S7	Rozebranie nadkładu dociążającego do poziomu spodu proj. nawierzchni po upływie 6 miesięcy z odwozem gruntu do wykorzystania na dalszych odcinkach	100,00%
<b>ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO</b>			
s7	S7	Wykonanie przykanalików z rur PP o średnicy 20 cm	11800,00%
s7	S7	Wykonanie obudowy wylotów przykanalików	100,00%
<b>PODBUDOWY</b>			
DZ2/B, km 1+325 - 1+400	S7	Koryto wraz z zagęszczeniem i profilowaniem	dodatkowe
S7, km 13+600 - 13+750 str. P	S7	Wykonanie warstwy technologicznej z krusztwa łamanego, grubość w-wy 20 cm	99,45%
S7, km 13+300 - 13+550 str. L S7, km 13+550 - 13+750 str. L i P	S7	Wykonanie warstwy mrozochronnej, grubość w-wy 30 cm	125,73%
S7, km 12+450-13+520 str. P	S7	Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, grubość w-wy 22 cm (KR-6)	0,00%
<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>			
DK16 16+450-16+700 L i P	S7	Umocnienie skarp matą antyerozyjną	dodatkowe