

## WYKONANE ROBOTY DROGOWE - 08.05 - 14.05.2017 S7

L.p.	Odcinek robót	Numer obiektu	Zakres robót	Procentowe wykonanie robót w stosunku do planu na dany tydzień
<b>ROBOTY ZIEMNE</b>				
	11+450-11+550	S7	Wykonanie nasypów	100,00%
	12+330-12+410	S7		100,00%
	13+300-13+750	S7		100,00%
	13+300-13+750	S7	geomaterac na kolumnach piaskowo-żwirowych	dodatkowe
<b>PODBUDOWY</b>				
	ul. Olsztyńska	-	Wykonanie warstwy mrozochronnej	100,00%
	15+900-16+240	S7		dodatkowe
	17+930-18+040	DK16		87,00%
	12+150-12+220	S7	Wykonanie warstwy technologicznej z kruszywa łamanego	88,00%
	17+930-18+040	DK16		76,00%
	12+150-12+220	S7		77,00%
	ul. Olsztyńska	-	Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem	100,00%
	15+120-15+340	S7	Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego	110,00%
	16+960-17+040	DK16		110,00%
	ul. Olsztyńska	-		100,00%
<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>				
	15+580-15+800 P	S7	Humusowanie z obsianiem skarp	dodatkowe
	16+680-16+920 P	DK16		dodatkowe
	0+557-0+613 P	Ł-8	Umocnienie skarp matą antyerozyjną	dodatkowe
	16+198-16+281 L	S7		dodatkowe
	13+719-13+979 P	S7		dodatkowe