

WYKONANE ROBOTY DROGOWE - 11.09 - 17.09.2017 S7

Odcinek robót	Numer obiektu	Zakres robót	Procentowe wykonanie robót w stosunku do planu na dany tydzień
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
DZZ/B, km 1+190 – 1+250	S7	Rozebranie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem, gr. w-wy 43 cm	dodatkowe
S7, km 12+330 – 12+420	S7	Rozebranie podbudowy betonu, gr. w-wy 25 cm	dodatkowe
S7, km 10+900 – 11+030	S7	Rozebranie podbudowy betonu, gr. w-wy 26 cm	dodatkowe
S7, km 12+219 – 12+330	S7	Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno bitumicznych, gr. w-wy 20 cm	dodatkowe
S7, km 10+900 – 11+030	S7	Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno bitumicznych, gr. w-wy 34 cm	dodatkowe
DZZ/B, km 1+190 – 1+250	S7	Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno bitumicznych, gr. w-wy 37 cm	dodatkowe
ROBOTY ZIEMNE			
S7, km 11+880 - 12+219 str. L	S7	Wykonanie wykopów na odkład	66,67%
S7 km 11+450-11+550 P	S7	geotkaniny:	0,00%
S7, km 11+450 – 11+559 str. P	S7	Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I-VI z pozyskaniem i transportem gruntu - nasyp z gruntu niewydziniowego	40,00%
DK16 10+450 - 10+687	S7	Wykonanie wykopów	dodatkowe
PODBUDOWY			
wyjazd z MOP	S7	Wykonanie warszwy mrozoochronnej, grubość w-wy 15 cm	0,00%
S7 km 12+460-12+520 P	S7	Wykonanie warstwy technologicznej z krusztwa łamanego, grubość w-wy 20 cm	0,00%
S7, km 12+450 – 12+520 str P	S7	Wykonanie warszwy mrozoochronnej, grubość w-wy 30 cm	116,67%
ELEMENTY ULIC			
S7 KM 13-800 - 14-100 str. L	S7	Ułożenie ścieku drogowego trójkątnego	60,00%
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
S7 pobocza 9+380-10+066,65; 10+154,3 - 10+263,65; 10+306,95-10+371,18; 11+403,1-11+539,3;11+891-12+203,5 str lewa 9+380-9+477,5; 9+960-10+043; 10+078,55-10+084,75; 10+147,5-11+446,7 str. Prawa	S7	Humusowanie z obsianiem skarp przy gr. humusu 15 cm z hydroobsiewem	dodatkowe