

WYKONANE ROBOTY DROGOWE 12.03-18.03.2018 S7

Odcinek robót	Numer obiektu	Zakres robót	Procentowe wykonanie robót w stosunku do planu na dany tydzień
ROBOTY ZIEMNE			
rów wzdłuż DZ2/B	S7	Wykonanie wykopów na odkład	dodatkowe
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
DZ2/B str. P km 1+307,25	S7	Ułożenie przepustów z rur HDPE o średnicy fi 60 cm pod zjazdami	dodatkowe
DD8/B	S7	Ułożenie ścieków z prefabrykowanych elementów betonowych 60x50x15 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 10cm wraz z umocnieniem skarpy rowu płytami ażurowymi o wym. 0,75x0,60x0,07cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 10 cm z wypełnieniem otworów darnią oraz umocnieniem skarp powyżej płyt ażurowych darnią na płask szerokości 0,50 m przybitą szpilkami drewnianymi 2x2x40 cm	dodatkowe
DD8/B	S7	Ułożenie ścieków z prefabrykowanych elementów betonowych 60x50x15cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 10 cm wraz z umocnieniem skarpy rowu brukiem kamiennym na wys. 0,50m od dna rowu na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 10cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową (śr. szer. w przekroju 1,20m) oraz umocnieniem skarp powyżej bruku kamiennego darnią na płask szerokości 0,50m przybitą szpilkami drewnianymi 2x2x40cm	dodatkowe
ZIELEŃ DROGOWA			
DK16 16+500-17+000 P - wzdłuż Ł12 P i Ł10 L; DK7 - 0+255-0+535 L i P; S7 - wzdłuż DD11 do granicy pasa drogowego 0+000-1+320	S7	Wykonanie trawników wraz z ułożeniem warstwy ziemi urodzajnej grub. 15 cm, z uprzednim oczyszczeniem i plantowaniem terenu	139,17%
INNE ROBOTY			
zjazdy do zbiorników ZB7 i ZB8	S7	Wykonanie zjazdów gospodarczych z nawierzchnią utwardzoną z kruszywa	125,00%
S7	S7	Sprzątanie działek	-