

WYKONANE ROBOTY DROGOWE - 15.05 - 21.05.2017 S7

L.p.	Odcinek robót	Numer obiektu	Zakres robót	Procentowe wykonanie robót w stosunku do planu na dany tydzień	
ROBOTY ZIEMNE					
	11+450-11+530	S7	Wykonanie nasypów	101,00%	
	12+330-12+380	S7		102,00%	
	12+980-13+750	S7		101,00%	
	13+330-13+750	S7	geomaterac na kolumnach piaskowo-żwirowych	dodatkowe	
	13+600-13+750	S7	Nadnasyp	dodatkowe	
PODBUDOWY					
	0+700-0+880	JZR S7 L i P	Wykonanie warstwy mrozoochronnej	100,00%	
	16+500-16+660	DK16		100,00%	
	17+930-18+040	DK16		100,00%	
	15+010-15+120	S7	Wykonanie warstwy technologicznej z kruszywa łamanego	100,00%	
	16+500-16+660	DK16		100,00%	
	15+900-16+100	S7	Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie	113,00%	
	16+960-17+040	DK16		113,00%	
	ul. Olsztyńska	-	Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego	100,00%	
	ul. Olsztyńska	-	Oczyszczenie i skropienie warstw bitumicznych konstrukcji	100,00%	
NAWIERZCHNIE					
	ul. Olsztyńska	-	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego - warstwa wiążąca	100,00%	
OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU					
	0+152-0+400 L	Ł-8	Ustawianie barier ochronnych stalowych jednostronnych	467,00%	
	0+056-0+152 L	Ł-4		467,00%	
	1+118-1+126	DK16 JZR P		467,00%	
	0+415-0+479	JZR L S7		467,00%	
	0+989-1+113	JZR L S7		467,00%	
	0+013-0+069 P	Ł-4		467,00%	
	0+085-0+317 L	Ł-2		467,00%	
	0+335-0+415 L	Ł-2		467,00%	
	0+407-0+447 P	Ł-2		467,00%	
	0+000-0+064P	Ł-3		467,00%	
	1+114-1+150	JZR L DK16		467,00%	
	1+373-1+441	JZR L DK16		467,00%	
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					
	0+000-0+535	DK7		Humusowanie z obsianiem skarp	dodatkowe
	15+960-16+520	DK16	dodatkowe		