

Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Miłomłyn - Olsztynek, pododcinek Ostróda Północ - Ostróda Południe (pododcinek B/S7)

WYKONANE ROBOTY DROGOWE 18.01 - 24.01.2016 S7

L.p.	Odcinek robót	Numer obiektu	Zakres robót	Procentowe wykonanie robót w stosunku do planu na dany tydzień
ROBOTY ZIEMNE				
	14+878 ZB7/B	S7	Wykonanie wykopów	1000,00%
	17+650	S7		1000,00%
	0+350 - 0+450	Ł5	Wymiana gruntu	130,00%
	16+600 - 16+700	DK16		135,00%
	13+145 - 13+210	S7		130,00%
	10+900	S7		140,00%
DODATKOWE				
	11+850 - 12+045	S7	Wstrzymanie robót na terenie stanowiska archeologicznego	100,00%
	12+505 - 12+585	S7		100,00%
	15+900 - 16+650	S7		100,00%
	16+750 - 16+900	S7		100,00%
	17+100 - 17+160	S7		100,00%
				100,00%