

## WYKONANE ROBOTY DROGOWE - 20.03 - 26.03.2017 S7

L.p.	Odcinek robót	Numer obiektu	Zakres robót	Procentowe wykonanie robót w stosunku do planu na dany tydzień
<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>				
	15+050-15+100	S7	Rozebranie podbudowy z betonu	60,00%
<b>ROBOTY ZIEMNE</b>				
	15+050-15+300	S7	Wykonanie wykopów	90,00%
	15+900-16+200	S7		92,00%
	2+200-2+320	DD1		96,00%
	16+880-16+930	S7	Wykonanie nasypów	100,00%
	12+980-13+750	S7	Wymiana gruntu	dodatkowe
<b>PODBUDOWY</b>				
	0+000-0+535	DK7	Warstwa odsączająca	300,00%
	16+980-17+020	DK16	Wykonanie warstwy mrozoochronnej	100,00%
	0+000-0+100	Ł-10		33,00%
<b>NAWIERZCHNIE</b>				
	istn. odc.	DK7	Wykonanie nawierzchni chodników z kostki betonowej	dodatkowe
	rondo DW530	-	Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej	dodatkowe
<b>OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU</b>				
	0+100-0+250	Ł-1	Ustawienie barier ochronnych jednostronnych	201,00%
	0+140-0+400	Ł-2		263,00%
	0+270-0+375	Ł-4		302,00%
	0+290-0+430	Ł-7		380,00%
	0+070-0+640	Ł-8		236,00%
	18+000-18+845	S7		Ustawienie ogrodzenia z siatki z drutu stalowego
<b>ELEMENTY ULIC</b>				
	istn. odc.	DK7	Ustawienie krawężników betonowych	dodatkowe
	istn. odc.	DK7	Ustawienie obrzeży betonowych	dodatkowe