

Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Miłomłyn - Olsztynek, (pododcinek B)

WYKONANE ROBOTY DROGOWE 24.08 -30.08.2015 R.

L.p.	Odcinek robót	Numer obiektu	Zakres robót	Procentowe wykonanie robót w stosunku do planu na dany tydzień
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	17+000 - 17+200	DK16	Mechaniczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej i ściółki leśnej	88,00%
2	18+100 -18+400	istn. DK 7		85,00%
3	-	S7 -Ł7		85,00%
4	11+450 - 11+550	istn. DK 7		95,00%
5	0+000 - 0+300	Ł8		95,00%
6	12+200 - 12+500	DK16		87,00%
7		DD5A		87,00%
8	-	S7 -Ł7	Wywóz nadmiaru humusu i ściółki leśnej na składowisko	100,00%
9	17+000 - 17+200	DK16	Wywóz nadmiaru humusu i ściółki leśnej na składowisko	85,00%
10	18+100 -18+400	istn. DK 7		80,00%
11	12+100	istn. DK 7	Rozbiorki obiektów kubaturowych	75,00%
12	13+900	istn. DK 7		95,00%
ROBOTY ZIEMNE				
1	17+100 - 17+200	S7	Wykonywanie wykopów w gruntach kategorii I-IV	80,00%
2	17+300 - 17+400	S7		80,00%
3	0+350	DD8		88,00%
4	11+150 - 11+225	S7	Wymiana gruntu	90,00%
5	0+300 - 0+400	DD8		90,00%
6	15+000 - 15+175	S7		90,00%
7	17+600 - 17+700	DK16	Wykonanie nasypów	85,00%
8	0+100 - 0+400	Ł2		85,00%
9	-	DZ2/B		85,00%
10	17+700 - 17+800	DK16		85,00%
11	17+300 - 17+400	S7		85,00%
12	0+400 - 0+600	DD10/B		85,00%
13	0+000 - 0+200	Ł3		85,00%
14	-	DD7		85,00%
15	-	DD12		85,00%
16	12+560 - 12+770	DK16		85,00%
17	13+300 - 13+450	DK16		85,00%
18	15+400 - 15+500	DK16		85,00%
PODBUDOWY				
1	9+180-9+750	istn. DK7	Warstwa mrozochronna	75,00%
DODATKOWE				
1	16+250-16+650	isnt. DK7	Wstrzymanie robót na terenie stanowiska archeologicznego	100,00%
2	16+750 - 16+900	S7		100,00%
3	16+411 - 16+657	DK16		100,00%
4	17+100 - 17+160	DK16		100,00%