

WYKONANE ROBOTY DROGOWE - 25.09 - 01.10.2017 S7

Odcinek robót	Numer obiektu	Zakres robót	Procentowe wykonanie robót w stosunku do planu na dany tydzień
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
S7, km 11+720 – 11+770	S7	Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno bitumicznych, gr. w-wy 37 cm	dodatkowe
ROBOTY ZIEMNE			
S7, km 11+450 – 11+559 str. P	S7	geosiatki:	108,89%
S7, km 11+450 – 11+559 str. P	S7	Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I-VI z pozyskaniem i transportem gruntu - nasyp z gruntu niewysadzinowego	83,33%
S7, km 14+788-14+960	S7	Rozebranie nadkładu dociążającego do poziomu spodu proj. nawierzchni po upływie 6 miesięcy z odwozem gruntu do wykorzystania na dalszych odcinkach	0,00%
ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO			
S7 km 11+450-11+559	S7	Wykonanie przykanalików z rur PP o średnicy 20 cm	384,62%
S7 km 11+450-11+559	S7	Wykonanie obudowy wylotów przykanalików	200,00%
S7 km 11+450-11+559	S7	Sączki podłużne z tworzyw sztucznych o średnicy 100mm	dodatkowe
PODBUDOWY			
S7, km 12+460-12+520	S7	Wykonanie warstwy technologicznej z krusztwa łamanego, grubość w-wy 20 cm	0,00%
S7, km 13+550 – 13+750 str. L i P	S7	Wykonanie warstwy mrozochronnej, grubość w-wy 30 cm	49,00%
wyjazd z MOP'a	S7	Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, grubość w-wy 20 cm (KR-4)	100,00%
S7, km 12+460-12+520	S7	Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, grubość w-wy 22 cm (KR-6)	0,00%
ELEMENTY ULIC			
ul. Demokracji	S7	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 20x30 cm na ławie betonowej (beton C12/15) z oporem	33,33%
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
DD1/B 1+000-1+431,91	S7	Humusowanie z obsianiem skarp przy gr. humusu 15 cm	dodatkowe