

## WYKONANE ROBOTY DROGOWE 26.03-01.04.2018 S7

Odcinek robót	Numer obiektu	Zakres robót	Procentowe wykonanie robót w stosunku do planu na dany tydzień
<b>ROBOTY ZIEMNE</b>			
ścieżka rowerowa przy DZ2B	S7	Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I-VI z pozyskaniem i transportem gruntu - nasyp z gruntu niewysadzinowego	100,00%
<b>PODBUDOWY</b>			
km 12+979 - 13+260 L i P	S7	Oczyszczenie i skorpienie warstw bitumicznych konstrukcji	100,00%
PA km 14+788 - 14+924 km 12+600 - 12+633 L i P	S7	Oczyszczenie i skorpienie warstw niebitumicznych konstrukcji	100,00%
PA km 14+788 - 14+924 km 12+600 - 12+633 L i P	DK16	Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, grubość w-wy 22 cm (KR-6)	100,00%
PA km 14+788 - 14+924 km 12+600 - 12+633 L i P km 12+979 - 13+260 L i P	S7	Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego AC WMS 22P, grubość w-wy 16 cm	100,00%
<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>			
DD8B	S7	Ułożenie ścieków z prefabrykowanych elementów betonowych 60x50x15cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 10 cm wraz z umocnieniem skarpy rowu brukiem kamiennym na wys. 0,50m od dna rowu na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 10cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową (śr. szer. w przekroju 1,20m) oraz umocnieniem skarp powyżej bruku kamiennego darnią na płask szerokości 0,50m przybitą szpilkami drewnianymi 2x2x40cm	86,69%
<b>ZIELEŃ DROGOWA</b>			
12+988-14+000 L	S7	Wykonanie trawników wraz z ułożeniem warstwy ziemi urodzajnej grub. 15 cm, z uprzednim oczyszczeniem i plantowaniem terenu	396,00%