

## WYKONANE ROBOTY DROGOWE - 26.06 - 02.07.2017 S7

L.p.	Odcinek robót	Numer obiektu	Zakres robót	Procentowe wykonanie robót w stosunku do planu na dany tydzień
<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>				
	14+210-14+300	S7	Rozebranie podbudowy z betonu	dodatkowe
	14+210-14+300	S7	Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych	166,00%
<b>ROBOTY ZIEMNE</b>				
	11+880-11+950	S7	Wykonanie nasypów	94,00%
	12+400-12+640	S7		95,00%
	12+980-13+285	S7		94,00%
	14+780-14+960	S7		93,00%
	14+780-14+960	S7		96,00%
	13+285-13+545	S7	Ułożenie nadnasypu	-
	12+400-12+640	S7	Geosiatki i geotkaniny	80,00%
	12+980-13+285	S7		80,00%
	14+780-14-930	S7		57,00%
<b>PODBUDOWY</b>				
	-	DD10	Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem	100,00%
	-	DD11		100,00%
	-	DD13		100,00%
	16+680-17+760 L	S7	Oczyszczenie i skropienie warstw bitumicznych konstrukcji	100,00%
	18+500-18+932	DK16		100,00%
	0+000-0+440	Ł-5		100,00%
	0+000-0+660	Ł-6		100,00%
<b>NAWIERZCHNIE</b>				
	18+500-18+932	DK16	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego - warstwa wiążąca	dodatkowe
	16+680-17+760 L	S7	Wykonanie nawierzchni SMA 11S - warstwa ściernalna	100,00%
	18+500-18+932	DK16		100,00%
	0+000-0+440	Ł-5		dodatkowe
	000-0+660	Ł-6		100,00%
<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>				
	15+000-15+500	S7	Humusowanie z obsiewem	dodatkowe