

WYKONANE ROBOTY DROGOWE - 27.03 - 02.04.2017 S7

L.p.	Odcinek robót	Numer obiektu	Zakres robót	Procentowe wykonanie robót w stosunku do planu na dany tydzień
ROBOTY ZIEMNE				
	15+900-16+200	S7	Wykonanie wykopów	240,00%
	12+330-12+360	S7	Wykonanie nasypów	80,00%
	17+600-17+640	DK16		84,00%
	17+940-17+960	DK16		83,00%
	12+980-13+750	S7	Wymiana gruntu	200,00%
	13+200-13+850	S7		dodatkowe
PODBUDOWY				
	16+900-16+960 L	S7	Wykonanie warstwy mrozochronnej	86,00%
	18+500-18+700	DK16		86,00%
NAWIERZCHNIE				
	istn. odc.	DK7	Wykonanie nawierzchni chodników z kostki betonowej	25,00%
OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU				
	0+008-0+076	Ł-2	Ustawienie barier ochronnych jednostronnych	23,00%
	0+124-0+716	Ł-8		86,00%
ELEMENTY ULIC				
	istn. odc.	DK7	Ustawienie krawężników betonowych	dodatkowe
	istn. odc.	DK7	Ustawienie obrzeży betonowych	100,00%
INNE ROBOTY				
	droga rowerowa	-	Ścieżki rowerowe - ułożenie ścieku	dodatkowe