

WYKONANE ROBOTY DROGOWE 18.12.31.12.2017 S7

Odcinek robót	Numer obiektu	Zakres robót	Procentowe wykonanie robót w stosunku do planu na dany tydzień
ROBOTY ZIEMNE			
S7, km 11+500 – 11+556 str. P S7, km 11+890 – 11+960 str. P	S7	Wykonanie wykopów w gr. kat. I-V	dodatkowe
S7, km 12+219 – 12+340 pas rozdziału	S7	Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I-VI z pozyskaniem i transportem gruntu - nasyp z gruntu niewysadzinowego	80,00%
PODBUDOWY			
S7, km 12+610-12+639 L i P S7 km 12+979-13+260 L i P	S7	Oczyszczenie i skorpienie warstw bitumicznych konstrukcji	0,00%
S7, km 12+610-12+639 L i P S7 km 12+979-13+260 L i P	S7	Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego AC WMS 22P, grubość w-wy 16 cm	0,00%
NAWIERZCHNIE			
S7, km 12+610-12+639 L i P S7 km 12+979-13+260 L i P	S7	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC WMS 16W, warstwa wiążąca, grubość w-wy 8 cm	0,00%
ELEMENTY ULIC			
S7 km 12+500	S7	Ułożenie ścieku z prefabrykowanych elementów betonowych 60x50x15 cm	0,00%
S7 km 12+500	S7	Ułożenie ścieku drogowego trójkątnego	0,00%
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
wyjazd i wjazd MOP	S7	Umocnienie poboczy destruktem o grubości 20cm	dodatkowe