

Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Miłomłyn - Olsztynek, pododcinek Miłomłyn (pododcinek B)

WYKONANE ROBOTY MOSTOWE 14.09.2015 - 20.09.2015R.

Lp.	Numer obiektu	Zakres robót
	WD-1/B	Wykopy w gruntach kat.I-V
1	WD-1/B	zasyпка wykopów
	WD-1/B	beton klasy B25i klas niższych w deskowaniu
2	WD-1/B	Zbrojenie betonu stalą klasy AIII-N
3	WD-1/B	Beton fundamentów w deskowaniu beton C25/30 (B30)
4	WD-1/B	trzykrotne smarowanie powierzchni betonowych emulsją kationową
5	WD-5	wykonanie badania nośności podłoża bezpośrednio pod fundamenty obiektu - badania statyczne
6	WD-9/B	Wykopy w gruntach kat.I-V
7	WD-9/B	Zbrojenie betonu stalą klasy AIII-N
8	WD-9/B	Beton wyrównawczy C12/15 (B15)
9	WD-9/B	pale prefabrykowane
10	WD-9/B	pograżanie ścianek szczelnych
11	WD-9/B	wykonanie pali testowych
12	WD-9/B	wykonanie próbných ociążeń pali testowych
13	PE-3/B	Wykopy w gruntach kat.I-V
14	PE-3/B	beton klasy B25i klas niższych w deskowaniu
15	PE-3/B	Zbrojenie betonu stalą klasy AIII-N
16	PE-3/B	Beton części przelotowej i nadbetonu PE , C30/37 (B35)
17	PE-11/B	wykopy w gruntach kat. I-V
18	PE-11/B	beton klasy B25i klas niższych w deskowaniu
19	PE-1.2/B	Wykopy w gruntach kat.I-V
20	PE-1.2/B	beton klasy B25i klas niższych w deskowaniu
21	PE-1.2/B	Zbrojenie betonu stalą klasy AIII-N
22	PE-1.2/B	beton skrzydełek
23	PE-1.2/B	Beton części przelotowej i nadbetonu PE , C30/37 (B35)
24	PE-2.2/B	Wykopy w gruntach kat.I-V
25	PE-2.2/B	beton klasy B25i klas niższych w deskowaniu
26	PE-2.2/B	beton skrzydełek
27	PE-2.2/B	Zbrojenie betonu stalą klasy AIII-N
28	PE-2.2/B	Beton części przelotowej i nadbetonu PE , C30/37 (B35)
29	PE-3.2/B	Wykopy w gruntach kat.I-V
30	PE-3.2/B	Beton części przelotowej i nadbetonu PE , C30/37 (B35)
31	PE-4.2/B	Wykopy w gruntach kat.I-V
32	PE-4.2/B	Beton części przelotowej i nadbetonu PE , C30/37 (B35)
33	M1	Beton wyrównawczy C8/10 (B10)
34	M1	Zbrojenie betonu stalą klasy AIII-N
35	M1	beton C30/37 (B35)

36	M2	Wykopy w gruntach kat.I-V
	PE-5/B	Wykopy w gruntach kat.I-V
	PE-5/B	beton klasy B25 i klas niższych w deskowaniu
37	MS-3/DK16	Wykopy w gruntach kat.I-V
38	MS-3/DK16	wybicie ścianki szczelnej

młyn - Ostróda

Procentowe
wykonanie robót w
stosunku do planu
na dany tydzień

	wyk narastająco na dzień 14.09.2015	wyk narastająco na dzień 20.09.2015	różnica z tygodnia	plan tygodnia
nieplanowano	1 012,00	1 012,00	0,00	0,00
40%	0,00	40,00	40,00	100,00
nieplanowano	49,76	49,76	0,00	0,00
90%	54 600,00	56 400,00	1 800,00	2 000,00
nieplanowano	526,00	526,00	0,00	0,00
175%	120,00	295,00	175,00	100,00
nieplanowano	5,00	5,00	0,00	0,00
nieplanowano	1 012,00	1 012,00	0,00	0,00
nieplanowano	0,00	0,00	0,00	0,00
nieplanowano	252,95	252,95	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	624,00
	305,95	381,50	75,55	40,00
nieplanowano	3,00	3,00	0,00	0,00
nieplanowano	3,00	3,00	0,00	0,00
nieplanowano	204,70	204,70	0,00	0,00
nieplanowano	56,46	56,46	0,00	0,00
88%	4 600,00	6 350,00	1 750,00	2 000,00
380%	7,50	36,00	28,50	7,50
nieplanowano	720,00	720,00	0,00	0,00
100%	0,00	70,00	70,00	70,00
nieplanowano	88,20	88,20	0,00	0,00
nieplanowano	27,60	27,60	0,00	0,00
0%	7 700,00	7 700,00	0,00	300,00
0%	13,00	13,00	0,00	10,00
nieplanowano	31,00	31,00	0,00	0,00
nieplanowano	210,80	210,80	0,00	0,00
nieplanowano	27,00	27,00	0,00	0,00
92%	12,00	12,00	12,00	13,00
60%	7 755,00	8 055,00	300,00	500,00
nieplanowano	27,00	27,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00	96,00
0%	0,00	0,00	0,00	25,00
100%	0,00	24,00	24,00	24,00
nieplanowano	0,00	0,00	0,00	0,00
nieplanowano	24,80	24,80	0,00	0,00
100%	32 400,00	45 200,00	12 800,00	12 800,00
100%	76,00	152,00	76,00	76,00

53%	0,00	640,00	640,00	1 200,00	
nieplanowano	927,38	927,38	0,00	0,00	
nieplanowano	80,40	80,40	0,00	0,00	
164%	5 488,20	6 308,20	820,00	500,00	11 396,00
90%	1 036,00	1 306,00	270,00	300,00	