

Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Miłomłyn - Olsztynek, pododcinek Miłomłyn - Ostróda			
WYKONANE ROBOTY MOSTOWE 28.09.2015 - 04.10.2015R.			
L.p.	Numer obiektu	Zakres robót	Procentowe wykonanie robót w stosunku do planu na dany tydzień
1	WD-1/B	Wykopy w gruntach kat.I-V	nieplanowano
2	WD-1/B	zasyпка wykopów	425%
3	WD-1/B	beton klasy B25i klas niższych w deskowaniu	nieplanowano
4	WD-1/B	Zbrojenie betonu stalą klasy AIII-N	50%
5	WD-1/B	Beton fundamentów w deskowaniu beton C25/30 (B30)	nieplanowano
6	WD-1/B	beton podpór o gr >60cm beton C25/30	100%
7	WD-1/B	trzykrotne smarowanie powierzchni betonowych emulsją kationową	nieplanowano
8	WD-5	wykonanie badania nośności podłoża bezpośrednio pod fundamenty obiektu - badania statyczne	nieplanowano
9	WD-9/B	Wykopy w gruntach kat.I-V	217%
10	WD-9/B	Zbrojenie betonu stalą klasy AIII-N	nieplanowano
8	WD-9/B	Beton wyrównawczy C12/15 (B15)	214%
	WD-9/B	beton fundamentów C25/30	51%
9	WD-9/B	pale prefabrykowane	nieplanowano
10	WD-9/B	pograżanie ścianek szczelnych	nieplanowano
11	WD-9/B	wykonanie pali testowych	nieplanowano
12	WD-9/B	wykonanie próbnych obciążeń pali testowych	nieplanowano
13	PE-3/B	Wykopy w gruntach kat.I-V	nieplanowano
14	PE-3/B	beton klasy B25i klas niższych w deskowaniu	nieplanowano
15	PE-3/B	Zbrojenie betonu stalą klasy AIII-N	nieplanowano
16	PE-3/B	Beton części przelotowej i nadbetonu PE , C30/37 (B35)	112%
17	PE-11/B	wykopy w gruntach kat. I-V	nieplanowano
18	PE-11/B	beton klasy B25i klas niższych w deskowaniu	nieplanowano
19	PE-1.2/B	Wykopy w gruntach kat.I-V	nieplanowano
20	PE-1.2/B	beton klasy B25i klas niższych w deskowaniu	nieplanowano
21	PE-1.2/B	Zbrojenie betonu stalą klasy AIII-N	nieplanowano
22	PE-1.2/B	beton skrzydełek	59%
23	PE-1.2/B	Beton części przelotowej i nadbetonu PE , C30/37 (B35)	nieplanowano
24	PE-2.2/B	Wykopy w gruntach kat.I-V	nieplanowano
25	PE-2.2/B	beton klasy B25i klas niższych w deskowaniu	nieplanowano
26	PE-2.2/B	beton skrzydełek	33%
27	PE-2.2/B	Zbrojenie betonu stalą klasy AIII-N	18%
28	PE-2.2/B	Beton części przelotowej i nadbetonu PE , C30/37 (B35)	nieplanowano
29	PE-3.2/B	Wykopy w gruntach kat.I-V	nieplanowano
30	PE-3.2/B	beton klasy B25i klas niższych w deskowaniu	nieplanowano
31	PE-3.2/B	Zbrojenie betonu stalą klasy AIII-N	300%
32	PE-3.2/B	Beton części przelotowej i nadbetonu PE , C30/37 (B35)	112%
33	PE-4.2/B	Wykopy w gruntach kat.I-V	nieplanowano
34	PE-4.2/B	beton klasy B25i klas niższych w deskowaniu	nieplanowano
35	PE-4.2/B	Zbrojenie betonu stalą klasy AIII-N	8%
36	PE-4.2/B	Beton części przelotowej i nadbetonu PE , C30/37 (B35)	0%
37	M1	Beton wyrównawczy C8/10 (B10)	nieplanowano
38	M1	Zbrojenie betonu stalą klasy AIII-N	100%
39	M1	beton C30/37 (B35)	nieplanowano
40	M2	Wykopy w gruntach kat.I-V	nieplanowano
41	M2	Beton wyrównawczy C8/10 (B10)	62%
42	M2	Zbrojenie betonu stalą klasy AIII-N	43%
43	PE-5/B	Wykopy w gruntach kat.I-V	nieplanowano
44	PE-5/B	beton klasy B25i klas niższych w deskowaniu	nieplanowano
45	PE-5/B	prefabrykaty przepustu	118%
46	MS-3/DK16	Wykopy w gruntach kat.I-V	100%
47	MS-3/DK16	pale porefabrykowane	ponad plan
48	MS-3/DK16	wbicie ścianki szczelnej	100%
48	WD-2	Wykopy w gruntach kat.I-V	nieplanowano
50	WD-2	Zbrojenie betonu stalą klasy AIII-N	121%
51	WD-2	Beton wyrównawczy C8/10 (B10)	100%
52	WD-2	beton C30/37	101%