

Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Miłomłyn - Olsztynek, pododcinek B			
WYKONANE ROBOTY MOSTOWE 31.08 - 06.09.2015 R.			
L.p.	Numer obiektu	Zakres robót	Procentowe wykonanie robót w stosunku do planu na dany tydzień
1	WD-1/B	Zbrojenie betonu stalą klasy AIII-N	148%
2	WD-1/B	Beton fundamentów w deskowaniu beton C25/30 (B30)	100%
	WD-1/B	trzykrotne smarowanie powierzchni betonowych emulsją kationową	30%
3	WD-9/B	Wykopy w gruntach kat.I-V	nie planowano
4	WD-9/B	wbicie ścianki szczelnej	nie planowano
5	WD-9/B	Zbrojenie betonu stalą klasy AIII-N	100%
6	WD-9/B	Beton wyrównawczy C12/15 (B15)	nie planowano
7	WD-9/B	pograżanie ścianek szczelnych	nie planowano
8	WD-9/B	wykonanie pali testowych	nie planowano
9	WD-9/B	wykonanie próbnyci obciążeń pali testowych	nie planowano
10	PE-3/B	Wykopy w gruntach kat.I-V	nie planowano
11	PE-3/B	beton klasy B25i klas niższych w deskowaniu	nie planowano
12	PE-3/B	Zbrojenie betonu stalą klasy AIII-N	180%
13	PE-3/B	Beton części przelotowej i nadbetonu PE , C30/37 (B35)	nie planowano
	PE-11/B	wykopy w gruntach kat. I-V	ponad plan
14	PE-1.2/B	Wykopy w gruntach kat.I-V	nie planowano
15	PE-1.2/B	beton klasy B25i klas niższych w deskowaniu	nie planowano
16	PE-1.2/B	Zbrojenie betonu stalą klasy AIII-N	nie planowano
17	PE-1.2/B	Beton części przelotowej i nadbetonu PE , C30/37 (B35)	nie planowano
18	PE-2.2/B	Wykopy w gruntach kat.I-V	nie planowano
19	PE-2.2/B	beton klasy B25i klas niższych w deskowaniu	nie planowano
20	PE-2.2/B	Zbrojenie betonu stalą klasy AIII-N	ponad plan
21	PE-2.2/B	Beton części przelotowej i nadbetonu PE , C30/37 (B35)	0%
22	M1	Beton wyrównawczy C8/10 (B10)	nie planowano
23	M1	Zbrojenie betonu stalą klasy AIII-N	155%
24	MS-3/DK16	Wykopy w gruntach kat.I-V	nie planowano
25	MS-3/DK16	wbicie ścianki szczelnej	100%
26	MS-3/DK16	przygotowanie stanowisk geotechnicznych po fundamentowaniu	0