

Poz	Wyszczególnienie elementów	Wartość według Kosztorysu Ofertowego	Prognoza wartości ostatecznej	Wartość wykonanych Robót			Wartość robót zaplanowanych do wykonania wg Programu Subklauzula 8.3 W.K. zatwierdzonego	Procentowe wykonanie planu	Prognoza wg Programu Subklauzula 8.3 WK zatwierdzonego w dniu 04.08.2015			
				Do okresu rozliczeniowego	W okresie rozliczeniowym	Narastająco na koniec okresu rozliczeniowego				CZERWIEC 2016	CZERWIEC 2016	LIPIEC 2016
				PLN	PLN	PLN				PLN	PLN	PLN
5	KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 (f)											
5a	w tym Wstrzymania na podstawie klauzuli 14.6 (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
5b	w tym Roszczenia na podstawie klauzuli 20.1											
6	RAZEM (netto) 1+2+3+4+5	799 917 406,58	532 714 815,55	251 694 737,31	33 801 191,47	285 495 928,78						
6a	VAT 23%	183 981 003,51	122 524 407,58	57 889 789,58	7 774 274,04	65 664 063,62						
6b	RAZEM (brutto)	983 898 410,09	655 239 223,13	309 584 526,89	41 575 465,51	351 159 992,39						
7	ZMIANY - WDRAŻANE ZGODNIE Z KLAUZULĄ 13 WK		264 921 066,21	63 037 015,36	18 501 702,59	81 538 717,95						
7a	KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 (b)		-20 893,60	-21 045,81	152,21	-20 893,60						
7b	RAZEM (netto) 7+7a		264 900 172,61	63 015 969,55	18 501 854,80	81 517 824,35						
7c	VAT 23%		60 927 039,70	14 493 672,98	4 255 426,60	18 749 099,60						
7d	Ogółem Zmiany (brutto)		325 827 212,31	77 509 642,53	22 757 281,40	100 266 923,93						
8	OGÓŁEM (netto) 6+7	799 917 406,58	797 614 988,16	314 710 706,86	52 303 046,27	367 013 753,13						
8a	VAT 23%	183 981 003,51	183 451 447,28	72 383 462,56	12 029 700,64	84 413 163,20						
8b	OGÓŁEM (brutto)	983 898 410,09	981 066 435,44	387 094 169,42	64 332 746,91	451 426 916,33						