

Postęp robót za miesiąc grudzień 2015/S7

Poz	Wyszczególnienie elementów	Wartość według Kosztorysu Ofertowego	Prognoza wartości ostatecznej	Wartość wykonanych Robót			Wartość robót zaplanowanych do wykonania w Programie Subdotacja 8.3 W.K. Zabierzdzonow	Procentowe wykonanie planu	Prognoza wg Programu Subdotacja 8.3 W.K. Zabierzdzonow w dniu 04.08.2015
				Do okresu rozliczeniowego	W okresie rozliczeniowym	Narastająco na koniec okresu rozliczeniowego			
				PLN	PLN	PLN			
		PLN	PLN	PLN	PLN	GRUDZIEŃ 2015	GRUDZIEŃ 2015	STYCZEŃ 2016	
A.1	RAZEM: DZIAŁ OGÓLNY	91 552 300,23	91 552 300,23	46 266 354,53	5 189 953,99	51 456 308,52	580 398,41	894,21	1 515,72
	WYMAGANIA OGÓLNE	48 659 102,94	48 659 102,94	16 627 409,15	604 995,88	17 232 405,03	577 949,94	104,68	0,00
	ZAPLECZE ZAMAWIAJĄCEGO - LABORATORIUM	602 300,12	602 300,12	72 878,31	368 607,68	441 485,99	932,75	39 518,38	0,00
	ZAPLECZE WYKONAWCY	42 253 897,17	42 253 897,17	29 557 817,07	4 216 350,43	33 774 167,50	1 515,72	278 174,76	1 515,72
	TABLICE INFORMACYJNE I PAMIĄTKOWE	37 000,00	37 000,00	8 250,00	0,00	8 250,00	0,00	0,00	0,00
B.1	RAZEM: ROBOTY DROGOWE	337 726 720,50	338 339 488,01	35 605 576,05	4 297 528,09	39 903 104,14	23 778 007,97	18,07	0,00
	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	10 914 933,15	10 924 930,76	3 060 425,15	437 271,24	3 497 696,39	166 587,59	262,49	0,00
	ROBOTY ZIEMNE	156 319 626,26	156 922 396,16	29 312 307,85	2 014 296,33	31 326 604,18	11 675 454,91	17,25	0,00
	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO	3 468 306,33	3 468 306,33	324 167,36	38 691,70	362 859,06	25 362,47	152,55	0,00
	PODBUDOWY	65 124 760,67	65 124 760,67	2 423 650,67	308 129,87	2 731 780,54	445 548,00	69,16	0,00
	NAWIERZCHNIE	28 120 038,91	28 120 038,91	400 914,29	452 153,52	853 067,81	0,00	0,00	0,00
	ROBOTY WYKONCZENIOWE	7 507 676,13	7 507 676,13	0,00	74 485,17	74 485,17	0,00	0,00	0,00
	OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	7 825 515,19	7 825 515,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ELEMENTY ULIC	2 939 984,96	2 939 984,96	84 110,73	56 376,63	140 487,36	0,00	0,00	0,00
	INNE ROBOTY	55 505 878,90	55 505 878,90	0,00	916 123,63	916 123,63	11 465 055,00	7,99	0,00
	WIADUKTY I MOSTY	312 626 227,41	312 626 227,41	7 260 851,03	3 265 020,39	10 525 871,42	16 252 069,19	20,09	0,00
C.1.1	WIADUKT DROGOWY WD-1/B	6 682 059,47	6 725 189,47	2 412 951,86	1 046 743,73	3 459 695,59	1 598 890,72	65,47	0,00
C.1.2	MOST MS-2/B	53 175 373,19	8 675 415,84	0,00	0,00	0,00	937 793,42	0,00	0,00
C.1.3	MOST MS-3/B	19 342 708,67	2 977 993,63	0,00	0,00	0,00	1 377 891,02	0,00	0,00
C.1.4	MOST MS-4/B	66 636 369,43	23 885 615,29	0,00	0,00	0,00	1 830 604,55	0,00	0,00
C.1.5	WIADUKT WD-5/B	10 489 753,83	6 262 850,64	0,00	0,00	0,00	1 201 720,62	0,00	0,00
C.1.6	MOST MS-6/B	85 497 436,40	14 970 179,30	1 274 432,24	1 687 383,72	2 961 815,96	1 535 111,58	109,92	0,00
C.1.7	WIADUKT WD-7/B	10 082 283,90	8 312 921,10	124 101,44	666 190,88	790 292,32	1 039 589,51	64,08	0,00
C.1.8	WIADUKT DROGOWY WD-8/B	11 957 285,89	10 356 971,65	0,00	0,00	0,00	814 157,12	0,00	0,00
C.1.9	WIADUKT WD-9/B	25 111 276,02	22 820 628,61	2 477 977,67	-306 778,91	2 171 198,76	801 904,39	-38,26	0,00
C.1.10	WIADUKT DROGOWY WD-10/B	22 074 256,23	10 869 504,85	0,00	0,00	0,00	4 857 322,75	0,00	0,00
C.1.11	PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH PP-11/B	1 577 424,38	1 579 465,98	971 387,82	171 480,97	1 142 868,79	257 083,51	66,70	0,00
	ROZBIÓRKA OBIEKTÓW	1 515 081,50	1 515 473,50	0,00	189 476,16	189 476,16	0,00	0,00	0,00
C.2.1	OBIEKT km istn. DK7 147+950	202 799,10	202 799,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C.2.2	OBIEKT km istn. DK7 149+413	59 683,90	59 683,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C.2.3	OBIEKT km istn. DK7 149+895	258 023,00	258 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C.2.4	OBIEKT km istn. DK7 150+120	167 507,40	167 507,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C.2.5	OBIEKT km istn. DK7 152+350	827 068,10	827 460,10	0,00	189 476,16	189 476,16	0,00	0,00	0,00
	PRZEJŚCIA EKOLOGICZNE	7 935 339,54	6 464 932,75	1 457 769,28	146 390,20	1 604 159,48	1 302 913,55	11,24	0,00
C.3.1	PRZEJŚCIE EKOLOGICZNE PE1/B - km 10+400,00	408 877,31	408 877,31	26 138,93	1 819,66	27 958,59	182 670,65	1,00	0,00
C.3.2	PRZEJŚCIE EKOLOGICZNE PE2/B - km 10+430,00	435 001,47	435 001,47	23 929,74	1 638,29	25 568,03	181 900,88	0,90	0,00
C.3.3	PRZEJŚCIE EKOLOGICZNE PE3/B - km 10+700,00	415 943,44	415 943,44	129 387,97	12 705,50	142 093,47	20 146,91	63,06	0,00
C.3.4	PRZEJŚCIE EKOLOGICZNE PE4/B - km 10+780,00	355 285,66	355 285,66	0,00	0,00	0,00	27 234,44	0,00	0,00
C.3.5	PRZEJŚCIE EKOLOGICZNE PE5/B - km 16+187,80	1 348 046,46	1 366 493,31	984 337,85	30 252,58	1 014 590,43	119 976,41	25,22	0,00
C.3.6	PRZEJŚCIE EKOLOGICZNE PE6/B - km 16+549,81	2 926 777,84	2 926 777,84	0,00	0,00	0,00	770 984,26	0,00	0,00
C.3.7	PRZEJŚCIE EKOLOGICZNE PE7/B - km 16+756,00	940 880,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C.3.8	PRZEJŚCIE EKOLOGICZNE PE1.2/B - km 0+251,00	135 734,91	138 009,55	84 262,64	30 109,61	114 372,25	0,00	0,00	0,00
C.3.9	PRZEJŚCIE EKOLOGICZNE PE2.2/B - km 0+280,00	142 952,43	146 178,51	77 547,13	29 389,71	106 936,84	0,00	0,00	0,00
C.3.10	PRZEJŚCIE EKOLOGICZNE PE3.2/B - km 0+540,60	130 938,94	131 328,56	63 473,60	83 043,98	19 570,38	83 043,98	0,00	0,00
C.3.11	PRZEJŚCIE EKOLOGICZNE PE4.2/B - km 0+620,00	140 294,99	141 037,10	68 691,42	20 904,47	89 595,89	0,00	0,00	0,00
C.3.12	PRZEJŚCIE EKOLOGICZNE PE7.1/B - km 0+167,00	235 370,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C.3.13	PRZEJŚCIE EKOLOGICZNE PE7.2/B - km 0+254,00	319 234,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PRZEPUSTY	679 608,20	679 608,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C.4.1	PRZEPUST PD1/B - fi 150 w km 12+381,83	139 962,67	139 962,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C.4.2	PRZEPUST PD2/B - fi 150 w km 13+285,00	156 522,33	156 522,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C.4.3	PRZEPUST PD3/B - fi 150 w km 15+754,40	133 482,81	133 482,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C.4.4	PRZEPUST PD1/DK16 - fi 150 w km 18+095,15	249 640,39	249 640,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	RAZEM: BRANŻA KONSTRUKCYJNA	11 509 481,32	12 253 059,83	909 875,96	689 947,65	1 599 823,61	810 449,03	85,13	0,00
D.1	EKRANY OCHRONNE	3 470 282,10	4 213 862,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.2	MUR OPOROWY M-1	751 882,66	751 882,66	366 732,07	197 461,12	564 193,19	100 857,73	195,78	0,00
D.3	MUR OPOROWY M-2	5 031 025,13	5 031 024,73	543 143,89	492 486,53	1 035 630,42	705 502,30	69,81	0,00
D.4	MUR OPOROWY M-3	2 256 291,43	2 256 290,34	0,00	0,00	0,00	4 089,00	0,00	0,00
E	RAZEM: BRANŻA ELEKTRYCZNA	6 533 706,11	6 533 706,11	0,00	707 677,04	707 677,04	435 602,05	162,46	0,00
E.1	PRZEBUDOWA LINII NAPOWIETRZNEJ 110kV	537 224,13	537 224,13	0,00	299 060,28	299 060,28	190 507,14	156,98	0,00
E.2	PRZEBUDOWA I BUDOWA NAPOWIETRZNYCH LINII SN I NN	423 123,38	423 123,38	0,00	31 080,41	31 080,41	59 135,77	52,55	0,00
E.3	PRZEBUDOWA I BUDOWA KABLOWYCH LINII SN I NN	728 482,84	728 482,84	0,00	377 536,35	377 536,35	185 959,14	203,02	0,00
E.4	OŚWIETLENIE DRÓG	4 689 909,32	4 689 909,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.9	PRZEBUDOWA ELEKTROENERGETYKI KOLEJOWEJ	154 966,44	154 966,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	RAZEM: BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA	1 979 446,83	1 979 459,36	261 264,31	129 431,41	390 695,72	28 369,90	456,23	0,00
F.1	PRZEBUDOWA I BUDOWA URZĄDZEŃ TELETECHNICZNYCH I P.S.A., POLKOMTEL JW1954 I SID	453 742,50	453 755,03	261 264,31	129 431,41	390 695,72	28 369,90	0,00	0,00
F.2	KANAL TECHNOLOGICZNY	1 489 222,45	1 489 222,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F.5	USUNIĘCIE KOLIZJI SIECI TELETECHNICZNEJ TK TELEKOM	36 481,88	36 481,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G	RAZEM: BRANŻA GAZOWA	2 280 536,20	2 286 666,82	475 565,34	623 940,27	1 099 505,61	114 127,35	546,71	0,00
G.1	PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ WYSOKIEGO CIŚNIENIA	1 135 881,01	1 135 881,01	193 778,03	492 155,41	298 377,38	0,00	0,00	0,00
G.2	PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ ŚREDNIEGO I NISKIEGO CIŚNIENIA	1 144 655,19	1 150 785,81	281 787,31	325 562,89	607 350,20	114 127,35	285,26	0,00
H	RAZEM: BRANŻA WODOCIĄGOWA I KANALIZACYJNA	19 761 117,49	19 772 329,21	4 213 875,22	1 468 042,84	5 681 918,06	176 799,60	830,34	0,00
H.1	BUDOWA KANALIZACJI DESzczOWEJ	14 747 310,00	14 747 310,00	2 130 746,04	689 695,74	2 820 441,78	0,00	0,00	0,00
H.2	BUDOWA ZBIORNIKÓW	925 990,39	925 990,39	0,00	991,85	991,85	0,00	<	

Poz	Wyszczególnienie elementów	Wartość według Kosztorysu Ofertowego	Prognoza wartości ostatecznej	Wartość wykonanych Robót			Wartość robót zaplanowanych do wykonania wg Programu Subklauzula 8.3 W.K. zatwierdzona	Procentowe wykonanie planu	Prognoza wg Programu Subklauzula 8.3 WK zatwierdzonego w dniu 04.08.2015			
				Do okresu rozliczeniowego	W okresie rozliczeniowym	Narastająco na koniec okresu rozliczeniowego				GRUDZIEŃ 2015	GRUDZIEŃ 2015	STYCZEŃ 2016
				PLN	PLN	PLN				PLN	%	PLN
1	WARTOŚĆ ZREALIZOWANYCH ROBÓT SWK 14.3 (a)	799 917 406,58	604 789 282,17	98 518 859,47	16 869 094,79	115 387 954,26						
2	KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
3	KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 (e)	0,00	0,00	1 278 657,36	-269 947,58	1 008 709,78						
4	ROZLICZENIE KWOTY WYNIKAJĄCJ Z KLAUZULI SWK 14.3 (d)	0,00	0,00	39 985 410,77	0,00	39 985 410,77						
5	KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 (f)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
5a	w tym Wstrzymania na podstawie klauzuli 14.6 (b)											
5b	w tym Roszczenia na podstawie klauzuli 20.1											
6	RAZEM (netto) 1+2+3+4+5	799 917 406,58	604 789 282,17	139 782 927,60	16 599 147,21	156 382 074,81						
6a	VAT 23%	183 981 003,51	139 101 534,90	35 766 127,20	3 817 803,86	39 583 931,06						
6b	RAZEM (brutto)	983 898 410,09	743 890 817,07	175 549 054,80	20 416 951,07	195 966 005,87						
7	ZMIANY - WDRAŻANE ZGODNIE Z KLAUZULĄ 13 WK		173 568 973,41	1 732 997,06	8 759 213,89	10 492 210,95						
7a	VAT 23%		39 920 863,88	398 589,32	2 014 619,19	2 413 208,51						
7b	Ogółem Zmiany (brutto)		213 489 837,29	2 131 586,38	10 773 833,08	12 905 419,46						
8	OGÓLEM (netto) 6+7	799 917 406,58	778 358 255,58	144 455 805,84	23 769 423,85	168 225 229,69						
8a	VAT 23%	183 981 003,51	179 022 398,78	33 224 835,34	5 466 967,48	38 691 802,82						
8b	OGÓLEM (brutto)	983 898 410,09	957 380 654,36	177 680 641,18	29 236 391,33	206 917 032,51						