

Postęp robót za miesiąc grudzień 2016/S7

Poz	Wyszczególnienie elementów	Wartość według Kosztorysu Ofertowego		Wartość wykonanych Robót			Wartość robót zaplanowanych do wykonania w Programie Subklauszla 8.3 W.K zatwierdzonogo GRUDZIEŃ 2016	zaawansowanie na koniec okresu rozliczeniowego	Prognoza wg Programu Subklauszla 8.3 WK zatwierdzonego w dniu 04.08.2015			
		PLN	PLN	Do okresu rozliczeniowego		Narastająco na koniec okresu rozliczeniowego				PLN	%	PLN
				PLN	PLN							
A.1	<b>RAZEM: DZIAŁ OGÓLNY</b>	<b>91 552 300,23</b>	<b>91 552 300,23</b>	<b>65 633 673,91</b>	<b>608 318,50</b>	<b>66 241 992,41</b>	<b>580 398,41</b>	<b>72,35</b>	<b>1 515,72</b>			
	WYMAGANIA OGÓLNE	48 659 102,94	48 659 102,94	27 031 903,86	604 995,88	27 636 899,74	577 949,94	56,80	0,00			
	ZAPLECZE ZAMAWIAJĄCEGO - LABORATORIUM	602 300,12	602 300,12	587 844,92	1 806,90	589 651,82	932,75	97,90	0,00			
	ZAPLECZE WYKONAWCY	42 253 897,17	42 253 897,17	38 005 675,13	1 515,72	38 007 190,85	1 515,72	89,95	1 515,72			
	TABLICE INFORMACYJNE I PAMIĄTKOWE	37 000,00	37 000,00	8 250,00	0,00	8 250,00	0,00	22,30	0,00			
B.1	<b>RAZEM: ROBOTY DROGOWE</b>	<b>337 726 720,50</b>	<b>272 967 566,28</b>	<b>178 506 983,98</b>	<b>5 057 702,66</b>	<b>183 564 686,64</b>	<b>5 590 916,36</b>	<b>54,35</b>	<b>0,00</b>			
	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	10 914 933,15	11 185 439,82	6 187 907,88	142 825,87	6 330 733,75	194 902,55	58,00	0,00			
	ROBOTY ZIEMNE	156 319 626,26	134 735 486,92	112 632 349,30	2 316 409,68	114 948 758,98	3 049 401,93	73,53	0,00			
	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO	3 468 306,33	3 463 312,41	2 096 177,43	187 258,34	2 283 435,77	8 928,00	65,84	0,00			
	PODBUDOWY	65 124 760,67	65 418 732,10	43 614 726,32	539 067,45	44 153 793,77	1 514 078,96	67,80	0,00			
	NAWIERZCHNIE	28 120 038,91	28 120 038,91	9 474 965,39	1 021 988,12	10 496 953,51	570 484,92	37,33	0,00			
	ROBOTY WYKONCZENIOWE	7 507 676,13	5 887 099,44	757 403,81	240 788,62	998 192,43	0,00	13,30	0,00			
	OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU	7 825 515,19	7 825 515,19	474 233,60	558 129,60	1 032 363,20	253 120,00	13,19	0,00			
	ELEMENTY ULIC	2 939 984,96	2 939 984,96	1 614 074,89	51 234,98	1 665 309,87	0,00	56,64	0,00			
	INNE ROBOTY	55 505 878,90	13 391 956,53	1 655 145,36	0,00	1 655 145,36	0,00	2,98	0,00			
C	<b>RAZEM: OBIEKTY MOSTOWE</b>	<b>322 756 256,65</b>	<b>126 025 271,07</b>	<b>67 376 097,93</b>	<b>2 794 281,00</b>	<b>70 170 378,00</b>	<b>7 430 491,26</b>	<b>21,74</b>	<b>0,00</b>			
	<b>WIADUKTY I MOSTY</b>	<b>312 626 227,41</b>	<b>116 803 055,60</b>	<b>60 253 868,97</b>	<b>2 730 208,94</b>	<b>62 984 077,91</b>	<b>7 308 734,73</b>	<b>20,15</b>	<b>0,00</b>			
C.1.1	WIADUKT DROGOWY WD-1/B	6 682 059,47	7 072 953,81	6 908 378,57	0,00	6 908 378,57	0,00	103,39	0,00			
C.1.2	MOST MS-2/B	53 175 373,19	8 377 230,84	243 490,67	0,00	243 490,67	2 239 847,92	0,46	0,00			
C.1.3	MOST MS-3/B	19 342 708,67	2 845 638,63	363 164,45	0,00	363 164,45	1 351 655,50	1,88	0,00			
C.1.4	MOST MS-4/B	66 636 369,43	23 725 450,29	4 092 202,71	0,00	4 092 202,71	242 303,66	6,14	0,00			
C.1.5	WIADUKT WD-5/B	10 489 753,83	6 290 140,63	4 610 036,68	413 943,96	5 023 980,64	0,00	47,89	0,00			
C.1.6	MOST MS-6/B	85 497 436,40	14 376 629,30	5 545 020,12	1 528 552,01	7 073 572,13	323 203,50	8,27	0,00			
C.1.7	WIADUKT WD-7/B	10 082 283,90	8 198 591,10	3 675 850,57	136 199,69	3 812 050,26	618 912,23	37,81	0,00			
C.1.8	WIADUKT DROGOWY WD-8/B	11 957 285,89	10 551 970,67	8 719 136,55	502 467,06	9 221 603,61	1 294 461,05	77,12	0,00			
C.1.9	WIADUKT WD-9/B	25 111 276,02	22 882 477,73	14 261 919,04	149 046,22	14 410 965,26	1 230 849,25	57,39	0,00			
C.1.10	WIADUKT DROGOWY WD-10/B	22 074 256,23	10 889 870,92	10 319 549,95	0,00	10 319 549,95	7 501,62	46,75	0,00			
C.1.11	PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH PP-11/B	1 577 424,38	1 592 101,68	1 515 119,66	0,00	1 515 119,66	0,00	96,05	0,00			
	<b>ROZBIÓRKA OBIEKTÓW</b>	<b>1 515 081,50</b>	<b>1 543 229,50</b>	<b>222 236,16</b>	<b>0,00</b>	<b>222 236,16</b>	<b>0,00</b>	<b>14,67</b>	<b>0,00</b>			
C.2.1	OBIEKT km istn. DK7 147+950	202 799,10	202 799,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C.2.2	OBIEKT km istn. DK7 149+413	59 683,90	59 683,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C.2.3	OBIEKT km istn. DK7 149+895	258 023,00	258 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C.2.4	OBIEKT km istn. DK7 150+120	167 507,40	167 507,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C.2.5	OBIEKT km istn. DK7 152+350	827 068,10	855 216,10	222 236,16	0,00	222 236,16	0,00	26,87	0,00			
	<b>PRZEJŚCIA EKOLOGICZNE</b>	<b>7 935 339,54</b>	<b>6 999 377,77</b>	<b>6 510 768,00</b>	<b>64 072,06</b>	<b>6 574 840,06</b>	<b>0,00</b>	<b>82,86</b>	<b>0,00</b>			
C.3.1	PRZEJŚCIE EKOLOGICZNE PE1/B - km 10+400,00	408 877,31	421 358,12	399 111,53	0,00	399 111,53	0,00	97,61	0,00			
C.3.2	PRZEJŚCIE EKOLOGICZNE PE2/B - km 10+430,00	435 001,47	443 282,15	388 824,39	0,00	388 824,39	0,00	89,38	0,00			
C.3.3	PRZEJŚCIE EKOLOGICZNE PE3/B - km 10+700,00	415 943,44	422 252,66	359 359,23	0,00	359 359,23	0,00	86,40	0,00			
C.3.4	PRZEJŚCIE EKOLOGICZNE PE4/B - km 10+780,00	355 285,66	371 973,86	348 664,27	0,00	348 664,27	0,00	98,14	0,00			
C.3.5	PRZEJŚCIE EKOLOGICZNE PE5/B - km 16+187,80	1 348 046,46	1 528 350,31	1 464 791,27	0,00	1 464 791,27	0,00	108,66	0,00			
C.3.6	PRZEJŚCIE EKOLOGICZNE PE6/B - km 16+549,81	2 926 777,84	3 240 359,04	3 025 148,89	64 072,06	3 089 220,95	0,00	105,55	0,00			
C.3.7	PRZEJŚCIE EKOLOGICZNE PE7/B - km 16+756,00	940 880,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C.3.8	PRZEJŚCIE EKOLOGICZNE PE1.2/B - km 0+251,00	135 734,91	142 638,32	136 065,08	0,00	136 065,08	0,00	100,24	0,00			
C.3.9	PRZEJŚCIE EKOLOGICZNE PE2.2/B - km 0+280,00	142 952,43	146 437,52	132 747,97	0,00	132 747,97	0,00	92,86	0,00			
C.3.10	PRZEJŚCIE EKOLOGICZNE PE3.2/B - km 0+540,60	130 938,94	136 790,61	123 600,05	0,00	123 600,05	0,00	94,40	0,00			
C.3.11	PRZEJŚCIE EKOLOGICZNE PE4.2/B - km 0+620,00	140 294,99	145 935,18	132 455,32	0,00	132 455,32	0,00	94,41	0,00			
C.3.12	PRZEJŚCIE EKOLOGICZNE PE7.1/B - km 0+167,00	235 370,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C.3.13	PRZEJŚCIE EKOLOGICZNE PE7.2/B - km 0+254,00	319 234,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	<b>PRZEPUSTY</b>	<b>679 608,20</b>	<b>679 608,20</b>	<b>389 223,90</b>	<b>0,00</b>	<b>389 223,90</b>	<b>121 756,53</b>	<b>57,27</b>	<b>0,00</b>			
C.4.1	PRZEPUST PD1/B - fi 150 w km 12+381,83	139 962,67	139 962,67	84 214,25	0,00	84 214,25	0,00	60,17	0,00			
C.4.2	PRZEPUST PD2/B - fi 150 w km 13+285,00	156 522,33	156 522,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C.4.3	PRZEPUST PD3/B - fi 150 w km 15+754,40	133 482,81	133 482,81	127 197,35	0,00	127 197,35	0,00	95,29	0,00			
C.4.4	PRZEPUST PD1/DK16 - fi 150 w km 18+095,15	249 640,39	249 640,39	177 812,30	0,00	177 812,30	121 756,53	71,23	0,00			
D	<b>RAZEM: BRANŻA KONSTRUKCYJNA</b>	<b>11 509 481,32</b>	<b>5 441 790,88</b>	<b>1 026 523,38</b>	<b>433 011,99</b>	<b>1 459 535,37</b>	<b>273 375,00</b>	<b>12,68</b>	<b>0,00</b>			
D.1	EKRANY OCHRONNE	3 470 282,10	2 586 714,30	371 393,10	430 591,95	801 985,05	273 375,00	23,11	0,00			
D.2	MUR OPOROWY M-1	751 882,66	671 916,24	655 130,28	2 420,04	657 550,32	0,00	87,45	0,00			
D.3	MUR OPOROWY M-2	5 031 025,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
D.4	MUR OPOROWY M-3	2 256 291,43	2 183 160,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
E	<b>RAZEM: BRANŻA ELEKTRYCZNA</b>	<b>6 533 706,11</b>	<b>5 526 938,04</b>	<b>2 579 768,86</b>	<b>220 851,33</b>	<b>2 800 620,19</b>	<b>126 730,65</b>	<b>42,86</b>	<b>0,00</b>			
E.1	PRZEBUDOWA LINII NAPOWIETRZNEJ 110KV	537 224,13	537 224,13	537 224,13	0,00	537 224,13	0,00	100,00	0,00			
E.2	PRZEBUDOWA I BUDOWA NAPOWIETRZNYCH LINII SN I NN	423 123,38	38 282,99	37 760,96	0,00	37 760,96	0,00	8,92	0,00			
E.3	PRZEBUDOWA I BUDOWA KABLOWYCH LINII SN I NN	728 482,84	103 491,99	91 422,15	0,00	91 422,15	0,00	12,55	0,00			
E.4	ÓŚWIETLENIE DRÓG	4 689 909,32	4 692 972,49	1 913 361,62	220 851,33	2 134 212,95	126 730,65	45,51	0,00			
E.9	PRZEBUDOWA ELEKTROENERGETYKI KOLEJOWEJ	154 966,44	154 966,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
F	<b>RAZEM: BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA</b>	<b>1 979 446,83</b>	<b>1 916 870,11</b>	<b>989 058,93</b>	<b>28 783,93</b>	<b>1 017 842,86</b>	<b>0,00</b>	<b>51,42</b>	<b>0,00</b>			
F.1	PRZEBUDOWA I BUDOWA URZĄDZEŃ TELETECHNICZNYCH TP S.A., POLKOMTEL JW1954 I SID	453 742,50	425 961,64	390 695,72	0,00	390 695,72	0,00	86,11	0,00			
F.2	KANAŁ TECHNOLOGICZNY	1 489 222,45	1 489 222,45	597 658,23	28 783,93	626 442,16	0,00	42,07	0,00			
F.5	USUNIĘCIE KOLIZJI SIECI TELETECHNICZNEJ TK TELEKOM	36 481,88	1 686,02	704,98	0,00	704,98	0,00	1,93	0,00			
G	<b>RAZEM: BRANŻA GAZOWA</b>	<b>2 280 536,20</b>	<b>2 296 628,39</b>	<b>2 170 794,72</b>	<b>0,00</b>	<b>2 170 794,72</b>	<b>0,00</b>	<b>95,19</b>	<b>0,00</b>			
G.1	PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ WYSOKIEGO CIŚNIENIA	1 135 881,01	1 137 592,64	1 095 058,15	0,00	1 095 058,15	0,00	96,41	0,00			
G.2	PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ ŚREDNIEGO I NISKIEGO CIŚNIENIA	1 144 655,19	1 159 035,75	1 075 736,57	0,00	1 075 736,57	0,00	93,98	0,00			
H	<b>RAZEM: BRANŻA WODOCIĄGOWA I KANALIZACYJNA</b>	<b>19 761 117,49</b>	<b>19 893 763,53</b>	<b>14 498 196,32</b>	<b>266 316,93</b>	<b>14 764 513,25</b>	<b>0,00</b>	<b>74,71</b>	<b>0,00</b>			
H.1	BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ	14 747 310,00	14 847 482,34	10 561 996,62	191 253,42	10 753 250,04	0,00	72,92	0,00			
H.2	BUDOWA ZBIORNIKÓW	925 990,39	940 865,45	632 764,25	53 722,71	686 486,96	0,00	74,14	0,00			
H.3	PRZEBUDOWA URZĄDZEŃ WODNYCH I MELIORACYJNYCH	1 138 735,80	1 140 678,00	509 233,96	21 340,80	530 574,76	0,00	46,70	0,00			
H.4	PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ	678 564,00	683 934,73	596 713,12	0,00	596 713,12	0,00	87,94	0,00			
H.5	PRZEBUDOWA KANALIZACJI TŁOCZNEJ K6 2xDN225mm	2 270 517,30	2 280 803,01	2 197 488,37	0,00	2 197 488,37	0,00	96,78	0,00			

Poz	Wyszczególnienie elementów	Wartość według Kosztorysu Ofertowego	Prognoza wartości ostatecznej	Wartość wykonanych Robót			Wartość robót zaplanowanych do wykonania wg Programu Subklauszla 8.3 W.K. zatwierdzonego GRUDZIEŃ 2016	zaawansowanie na koniec okresu rozliczeniowego	Prognoza wg Programu Subklauszla 8.3 WK zatwierdzonego w dniu 04.08.2015
				Do okresu rozliczeniowego	W okresie rozliczeniowym	Narastająco na koniec okresu rozliczeniowego			
				PLN	PLN	PLN			
1	WARTOŚĆ ZREALIZOWANYCH ROBÓT SWK 14.3 (a)	799 917 406,58	535 463 527,60	337 796 580,58	9 432 077,25	347 228 657,83			
2	KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 (b)	0,00	-266 597,71	-227 700,82	-38 896,89	-266 597,71			
3	KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 (e)	0,00	0,00	15 578 994,67	-3 346 656,44	12 232 338,23			
4	ROZLICZENIE KWOTY WYNIKAJĄCJ Z KLAUZULI SWK 14.3 (d)	0,00	0,00	3 643 905,45	-3 643 905,45	0,00			
5	KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 (f)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5a	w tym Wstrzymania na podstawie klauzuli 14.6 (b)								
5b	w tym Roszczenia na podstawie klauzuli 20.1								
6	RAZEM (netto) 1+2+3+4+5	799 917 406,58	535 196 929,89	356 791 779,88	2 402 618,47	359 194 398,35			
6a	VAT 23%	183 981 003,51	123 095 293,87	82 062 109,37	552 602,25	82 614 711,62			
6b	RAZEM (brutto)	983 898 410,09	658 292 223,76	438 853 889,25	2 955 220,72	441 809 109,98			
7	ZMIANY - WDRAŻANE ZGODNIE Z KLAUZULĄ 13 WK		266 391 498,90	168 422 131,87	6 510 214,59	174 932 346,46			
7a	KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 (b)		-35 691,10	-35 652,54	-38,56	-35 691,10			
7b	RAZEM (netto) 7+7a		266 355 807,80	168 386 479,33	6 510 176,03	174 896 655,36			
7c	VAT 23%		61 261 835,79	38 728 890,23	1 497 340,49	40 226 230,72			
7d	Ogółem Zmiany (brutto)		327 617 643,59	207 115 369,56	8 007 516,52	215 122 886,08			
8	ROBOTY - WDRAŻANE na podstawie art. 19 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy Pzp		0,00	0,00	0,00	0,00			
8a	KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 (b)		0,00	0,00	0,00	0,00			
8b	RAZEM (netto) 8+8a		0,00	0,00	0,00	0,00			
8c	VAT 23%		0,00	0,00	0,00	0,00			
8d	Ogółem Roboty Dodatkowe i Uzupełniające (brutto)		0,00	0,00	0,00	0,00			
9	OGÓŁEM (netto) 6+7	799 917 406,58	801 552 737,69	525 178 259,21	8 912 794,50	534 091 053,71			
9a	VAT 23%	183 981 003,51	184 357 129,66	120 790 999,62	2 049 942,73	122 840 942,35			
9b	OGÓŁEM (brutto)	983 898 410,09	985 909 867,35	645 969 258,82	10 962 737,24	656 931 996,06			

