

Zaawansowanie finansowe - LIPIEC 2015 /S7

Poz	Wyszczególnienie elementów	Wartość według Kosztorysu Ofertowego		Prognoza wartości ostatecznej	Wartość wykonanych Robót			Zaawansowania na koniec okresu rozliczeniowego	Pozostaje do zapłaty
		PLN	PLN		Do okresu rozliczeniowego	W okresie rozliczeniowym	Narastająco na koniec okresu rozliczeniowego		
A.1	RAZEM: DZIAŁ OGÓLNY	91 552 300,23	91 552 300,23	10 533 747,96	14 514 513,92	25 048 261,88	27,36%	66 504 038,35	
	WYMAGANIA OGÓLNE	48 659 102,94	48 659 102,94	10 533 747,96	1 151 214,28	11 684 962,24	24,01%	36 974 140,70	
	ZAPLECZE ZAMAWIAJĄCEGO - LABORATORIUM	602 300,12	602 300,12	0,00	0,00	0,00	0,00%	602 300,12	
	ZAPLECZE WYKONAWCY	42 253 897,17	42 253 897,17	0,00	13 363 299,64	13 363 299,64	31,63%	28 890 597,53	
	TABLICE INFORMACYJNE I PAMIĄTKOWE	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	37 000,00	
B.1	RAZEM: ROBOTY DROGOWE	337 726 720,50	337 726 720,50	0,00	3 634 037,84	3 634 037,84	1,08%	334 092 682,66	
	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	10 914 933,15	10 914 933,15	0,00	1 246 209,86	1 246 209,86	11,42%	9 668 723,29	
	ROBOTY ZIEMNE	156 319 626,26	156 319 626,26	0,00	2 387 827,98	2 387 827,98	1,53%	153 931 798,28	
	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO	3 468 306,33	3 468 306,33	0,00	0,00	0,00	0,00%	3 468 306,33	
	PODOBUDOWY	65 124 760,67	65 124 760,67	0,00	0,00	0,00	0,00%	65 124 760,67	
	NAWIERZCHNIE	28 120 038,91	28 120 038,91	0,00	0,00	0,00	0,00%	28 120 038,91	
	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	7 507 676,13	7 507 676,13	0,00	0,00	0,00	0,00%	7 507 676,13	
	OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	7 825 515,19	7 825 515,19	0,00	0,00	0,00	0,00%	7 825 515,19	
	ELEMENTY ULIC	2 939 984,96	2 939 984,96	0,00	0,00	0,00	0,00%	2 939 984,96	
	INNE ROBOTY	55 505 878,90	55 505 878,90	0,00	0,00	0,00	0,00%	55 505 878,90	
C	RAZEM: OBIEKTY MOSTOWE	322 756 256,63	322 756 256,63	0,00	0,00	0,00	0,00%	322 756 256,63	
	WIADUKTY I MOSTY	312 626 227,41	312 626 227,41	0,00	0,00	0,00	0,00%	312 626 227,41	
C.1.1	WIADUKT DROGOWY WD-1/B	6 682 059,47	6 682 059,47	0,00	0,00	0,00	0,00%	6 682 059,47	
C.1.2	MOST MS-2/B	53 175 373,19	53 175 373,19	0,00	0,00	0,00	0,00%	53 175 373,19	
C.1.3	MOST MS-3/B	19 342 708,67	19 342 708,67	0,00	0,00	0,00	0,00%	19 342 708,67	
C.1.4	MOST MS-4/B	66 636 369,42	66 636 369,42	0,00	0,00	0,00	0,00%	66 636 369,42	
C.1.5	WIADUKT WD-5/B	10 489 753,83	10 489 753,83	0,00	0,00	0,00	0,00%	10 489 753,83	
C.1.6	MOST MS-6/B	85 497 436,41	85 497 436,41	0,00	0,00	0,00	0,00%	85 497 436,41	
C.1.7	WIADUKT WD-7/B	10 082 283,90	10 082 283,90	0,00	0,00	0,00	0,00%	10 082 283,90	
C.1.8	WIADUKT DROGOWY WD-8/B	11 957 285,89	11 957 285,89	0,00	0,00	0,00	0,00%	11 957 285,89	
C.1.9	WIADUKT WD-9/B	25 111 276,02	25 111 276,02	0,00	0,00	0,00	0,00%	25 111 276,02	
C.1.10	WIADUKT DROGOWY WD-10/B	22 074 256,23	22 074 256,23	0,00	0,00	0,00	0,00%	22 074 256,23	
C.1.11	WIADUKT DROGOWY PP-11/B	1 577 424,38	1 577 424,38	0,00	0,00	0,00	0,00%	1 577 424,38	
	ROZBIÓRKA OBIEKTÓW	1 515 081,50	1 515 081,50	0,00	0,00	0,00	0,00%	1 515 081,50	
C.2.1	OBIEKT km istn. DK7 147+950	202 799,10	202 799,10	0,00	0,00	0,00	0,00%	202 799,10	
C.2.2	OBIEKT km istn. DK7 149+413	59 683,90	59 683,90	0,00	0,00	0,00	0,00%	59 683,90	
C.2.3	OBIEKT km istn. DK7 149+895	258 023,00	258 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	258 023,00	
C.2.4	OBIEKT km istn. DK7 150+120	167 507,40	167 507,40	0,00	0,00	0,00	0,00%	167 507,40	
C.2.5	OBIEKT km istn. DK7 152+350	827 068,10	827 068,10	0,00	0,00	0,00	0,00%	827 068,10	
	PRZEJŚCIA EKOLOGICZNE	7 935 339,52	7 935 339,54	0,00	0,00	0,00	0,00%	7 935 339,54	
C.3.1	PRZEJŚCIE EKOLOGICZNE PE1/B - km 10+400,00	408 877,30	408 877,30	0,00	0,00	0,00	0,00%	408 877,30	
C.3.2	PRZEJŚCIE EKOLOGICZNE PE2/B - km 10+430,00	435 001,48	435 001,47	0,00	0,00	0,00	0,00%	435 001,47	
C.3.3	PRZEJŚCIE EKOLOGICZNE PE3/B - km 10+700,00	415 943,44	415 943,44	0,00	0,00	0,00	0,00%	415 943,44	
C.3.4	PRZEJŚCIE EKOLOGICZNE PE4/B - km 10+780,00	355 285,66	355 285,66	0,00	0,00	0,00	0,00%	355 285,66	
C.3.5	PRZEJŚCIE EKOLOGICZNE PE5/B - km 16+187,80	1 348 046,46	1 348 046,46	0,00	0,00	0,00	0,00%	1 348 046,46	
C.3.6	PRZEJŚCIE EKOLOGICZNE PE6/B - km 16+549,81	2 926 777,84	2 926 777,84	0,00	0,00	0,00	0,00%	2 926 777,84	
C.3.7	PRZEJŚCIE EKOLOGICZNE PE7/B - km 16+756,00	940 880,79	940 880,79	0,00	0,00	0,00	0,00%	940 880,79	
C.3.8	PRZEJŚCIE EKOLOGICZNE PE1.2/B - km 0+251,00	135 734,90	135 734,90	0,00	0,00	0,00	0,00%	135 734,90	
C.3.9	PRZEJŚCIE EKOLOGICZNE PE2.2/B - km 0+280,00	142 952,43	142 952,43	0,00	0,00	0,00	0,00%	142 952,43	
C.3.10	PRZEJŚCIE EKOLOGICZNE PE3.2/B - km 0+540,60	130 938,94	130 938,94	0,00	0,00	0,00	0,00%	130 938,94	
C.3.11	PRZEJŚCIE EKOLOGICZNE PE4.2/B - km 0+620,00	140 294,98	140 294,98	0,00	0,00	0,00	0,00%	140 294,98	
C.3.12	PRZEJŚCIE EKOLOGICZNE PE7.1/B - km 0+167,00	235 370,62	235 370,62	0,00	0,00	0,00	0,00%	235 370,62	
C.3.13	PRZEJŚCIE EKOLOGICZNE PE7.2/B - km 0+254,00	319 234,68	319 234,68	0,00	0,00	0,00	0,00%	319 234,68	
	PRZEPUSTY	679 608,20	679 608,20	0,00	0,00	0,00	0,00%	679 608,20	
C.4.1	PRZEPUST PD1/B - fi 150 w km 12+381,83	139 962,67	139 962,67	0,00	0,00	0,00	0,00%	139 962,67	
C.4.2	PRZEPUST PD2/B - fi 150 w km 13+285,00	156 522,33	156 522,33	0,00	0,00	0,00	0,00%	156 522,33	
C.4.3	PRZEPUST PD3/B - fi 150 w km 15+754,40	133 482,81	133 482,81	0,00	0,00	0,00	0,00%	133 482,81	
C.4.4	PRZEPUST PD1/DK16 - fi 150 w km 18+095,15	249 640,39	249 640,39	0,00	0,00	0,00	0,00%	249 640,39	
D	RAZEM: BRANŻA KONSTRUKCYJNA	11 509 481,31	11 509 481,32	0,00	0,00	0,00	0,00%	11 509 481,32	
D.1	EKRANY OCHRONNE	3 470 282,10	3 470 282,10	0,00	0,00	0,00	0,00%	3 470 282,10	
D.2	MUR OPOROWY M-1	751 882,66	751 882,66	0,00	0,00	0,00	0,00%	751 882,66	
D.3	MUR OPOROWY M-2	5 031 025,13	5 031 025,13	0,00	0,00	0,00	0,00%	5 031 025,13	
D.4	MUR OPOROWY M-3	2 256 291,43	2 256 291,43	0,00	0,00	0,00	0,00%	2 256 291,43	
E	RAZEM: BRANŻA ELEKTRYCZNA	6 533 706,11	6 533 706,11	0,00	0,00	0,00	0,00%	6 533 706,11	
E.1	PRZEBUDOWA LINII NAPOWIETRZNEJ 110kV	537 224,13	537 224,13	0,00	0,00	0,00	0,00%	537 224,13	
E.2	PRZEBUDOWA I BUDOWA NAPOWIETRZNYCH LINII SN I NN	423 123,38	423 123,38	0,00	0,00	0,00	0,00%	423 123,38	
E.3	PRZEBUDOWA I BUDOWA KABLOWYCH LINII SN I NN	728 482,84	728 482,84	0,00	0,00	0,00	0,00%	728 482,84	
E.4	OSWIETLENIE DRÓG	4 689 909,32	4 689 909,32	0,00	0,00	0,00	0,00%	4 689 909,32	
E.9	PRZEBUDOWA ELEKTROENERGETYKI KOLEJOWEJ	154 966,44	154 966,44	0,00	0,00	0,00	0,00%	154 966,44	
F	RAZEM: BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA	1 979 446,83	1 979 446,83	0,00	0,00	0,00	0,00%	1 979 446,83	
F.1	PRZEBUDOWA I BUDOWA URZĄDZEŃ TELETECHNICZNYCH TP S.A. POLKOMTEL_3WJ19541_SID	453 742,50	453 742,50	0,00	0,00	0,00	0,00%	453 742,50	
F.2	KANAŁ TECHNOLOGICZNY	1 489 222,45	1 489 222,45	0,00	0,00	0,00	0,00%	1 489 222,45	
F.9	USŁUGIENIE KOLEJIZJI SIECI TELETECHNICZNEJ TK TELEKOM	36 481,88	36 481,88	0,00	0,00	0,00	0,00%	36 481,88	
G	RAZEM: BRANŻA GAZOWA	2 280 536,20	2 280 536,20	0,00	0,00	0,00	0,00%	2 280 536,20	
G.1	PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ WYSOKIEGO CIŚNIENIA	1 135 881,01	1 135 881,01	0,00	0,00	0,00	0,00%	1 135 881,01	
G.2	PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ ŚREDNIEGO I NISKIEGO CIŚNIENIA	1 144 655,19	1 144 655,19	0,00	0,00	0,00	0,00%	1 144 655,19	
H	RAZEM: BRANŻA WODOCIĄGOWA I KANALIZACYJNA	19 761 117,49	19 761 117,49	0,00	0,00	0,00	0,00%	19 761 117,49	
H.1	BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ	14 747 310,00	14 747 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	14 747 310,00	
H.2	BUDOWA ZBIORNIKÓW	925 990,39	925 990,39	0,00	0,00	0,00	0,00%	925 990,39	
H.3	PRZEBUDOWA URZĄDZEŃ WODNYCH I MELIORACYJNYCH	1 138 735,80	1 138 735,80	0,00	0,00	0,00	0,00%	1 138 735,80	
H.4	PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ	678 564,00	678 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	678 564,00	
H.5	PRZEBUDOWA KANALIZACJI TŁOCZNEJ K6 zxDN25mm	2 270 517,30	2 270 517,30	0,00	0,00	0,00	0,00%	2 270 517,30	
I	RAZEM: BRANŻA CIEPŁOWNICZA	2 383 510,98	2 383 510,98	0,00	0,00	0,00	0,00%	2 383 510,98	
J	RAZEM: ZIELEŃ DROGOWA	3 434 330,26	3 434 330,26	0,00	293 068,80	293 068,80	8,53%	3 141 261,46	
1	WARTOŚĆ ZREALIZOWANYCH ROBÓT SWK 14.3 (a)	799 917 406,54	799 917 406,58	10 533 747,96	18 441 620,56	28 975 368,52	3,62%	770 942 038,06	
2	KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 (b)	0,00	-14 753,30	-4 213,50	-10 539,80	-14 753,30			
3	KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 (c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4	ROZLICZENIE KWOTY WYNIKAJĄCEJ Z KLAUZULI SWK 14.3 (d)	0,00	0,00	39 985 410,77	0,00	39 985 410,77			
5	KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 (f)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5a	w tym Wstrzymania na podstawie klauzuli 14.6 (b)								
5b	w tym Roszczenia na podstawie klauzuli 20.1								
6	RAZEM (netto) 1+2+3+4+5	799 917 406,54	799 902 653,28	50 514 945,23	18 431 080,76	68 946 025,99			
6a	VAT 23%	183 981 003,50	183 977 610,25	11 618 437,41	4 239 148,57	15 857 585,98			