

ZAAWANSOWANIE FINANSOWE ZA LISTOPAD 2015

Poz	Wyszczególnienie elementów	Wartość według Kosztorysu Ofertowego	Prognoza wartości ostatecznej	Wartość wykonanych Robót			Wartość robót zaplanowanych do wykonania wg Programu Subklauzula 8.3 W.K zatwierdzonego listopad 2015	Procentowe wykonanie planu	Prognoza wg Programu Subklauzula 8.3 WK zatwierdzonego w dniu 04.08.2015
				Do okresu rozliczeniowego	W okresie rozliczeniowym	Narastająco na koniec okresu rozliczeniowego			
				PLN	PLN	PLN			
A.1	RAZEM: DZIAŁ OGÓLNY	91 552 300,23	91 552 300,23	41 747 133,47	4 519 221,06	46 266 354,53	1 182 099,90	382,30	580 398,41
	WYMAGANIA OGÓLNE	48 659 102,94	48 659 102,94	15 474 300,69	1 153 108,46	16 627 409,15	1 155 899,89	99,76	577 949,94
	ZAPLECZE ZAMAWIAJĄCEGO - LABORATORIUM	602 300,12	602 300,12	18 671,30	54 207,01	72 878,31	1 865,50	2 905,76	932,75
	ZAPLECZE WYKONAWCY	42 253 897,17	42 253 897,17	26 245 911,48	3 311 905,59	29 557 817,07	24 334,51	13 609,91	1 515,72
	TABLICE INFORMACYJNE I PAMIĄTKOWE	37 000,00	37 000,00	8 250,00	0,00	8 250,00	0,00	0,00	0,00
B.1	RAZEM: ROBOTY DROGOWE	337 726 720,50	338 047 673,58	30 725 013,67	4 880 562,38	35 605 576,05	31 918 108,02	15,29	23 778 007,97
	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	10 914 933,15	10 914 933,15	2 854 822,39	205 602,76	3 060 425,15	508 153,08	40,46	166 587,59
	ROBOTY ZIEMNE	156 319 626,26	156 640 579,34	26 694 827,78	2 617 480,07	29 312 307,85	22 401 632,90	11,68	11 675 454,91
	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO	3 468 306,33	3 468 306,33	295 456,28	28 711,08	324 167,36	142 111,32	20,20	25 362,47
	PODBUDOWY	65 124 760,67	65 124 760,67	879 907,22	1 543 743,45	2 423 650,67	2 041 204,32	75,63	445 548,00
	NAWIERZCHNIE	28 120 038,91	28 120 038,91	0,00	400 914,29	400 914,29	637 605,50	62,88	0,00
	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	7 507 676,13	7 507 676,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	7 825 515,19	7 825 515,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ELEMENTY ULIC	2 939 984,96	2 939 984,96	0,00	84 110,73	84 110,73	0,00	0,00	0,00
	INNE ROBOTY	55 505 878,90	55 505 878,90	0,00	0,00	0,00	6 187 400,90	0,00	11 465 055,00
	WIADUKTY I MOSTY	312 626 227,41	233 425 428,15	5 386 973,99	1 873 877,04	7 260 851,03	13 186 484,08	14,21	16 252 069,19
C.1.1	WIADUKT DROGOWY WD-1/B	6 682 059,47	6 682 059,47	1 799 816,38	613 135,48	2 412 951,86	126 009,20	486,58	1 598 890,72
C.1.2	MOST MS-2/B	53 175 373,19	53 175 373,19	0,00	0,00	0,00	663 244,41	0,00	937 793,42
C.1.3	MOST MS-3/B	19 342 708,67	2 977 993,63	0,00	0,00	0,00	611 547,35	0,00	1 377 891,02
C.1.4	MOST MS-4/B	66 636 369,43	23 885 615,29	0,00	0,00	0,00	323 371,65	0,00	1 830 604,55
C.1.5	WIADUKT WD-5/B	10 489 753,83	6 262 850,64	0,00	0,00	0,00	1 532 695,62	0,00	1 201 720,62
C.1.6	MOST MS-6/B	85 497 436,40	85 497 436,40	0,00	935 112,74	935 112,74	7 723 894,29	12,11	1 535 111,58
C.1.7	WIADUKT WD-7/B	10 082 283,90	8 312 921,10	0,00	93 206,72	93 206,72	455 604,70	20,46	1 039 589,51
C.1.8	WIADUKT DROGOWY WD-8/B	11 957 285,89	10 356 971,65	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	814 157,12
C.1.9	WIADUKT WD-9/B	25 111 276,02	23 825 235,95	2 615 769,79	232 422,10	2 848 191,89	1 209 605,93	19,21	801 904,39
C.1.10	WIADUKT DROGOWY WD-10/B	22 074 256,23	10 869 504,85	0,00	0,00	0,00	45 762,00	0,00	4 857 322,75
C.1.11	PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH PP-11/B	1 577 424,38	1 579 465,98	971 387,82	0,00	971 387,82	465 748,93	0,00	257 083,51
	ROZBIÓRKA OBIEKTÓW	1 515 081,50	1 515 081,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C.2.1.	OBIEKT km istn. DK7 147+950	202 799,10	202 799,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C.2.2.	OBIEKT km istn. DK7 149+413	59 683,90	59 683,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C.2.3.	OBIEKT km istn. DK7 149+895	258 023,00	258 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C.2.4.	OBIEKT km istn. DK7 150+120	167 507,40	167 507,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C.2.5.	OBIEKT km istn. DK7 152+350	827 068,10	827 068,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PRZEJŚCIA EKOLOGICZNE	7 935 339,54	6 460 874,60	1 398 740,52	59 028,76	1 457 769,28	1 835 053,48	3,22	1 302 913,55
C.3.1	PRZEJŚCIE EKOLOGICZNE PE1/B - km 10+400,00	408 877,31	408 877,31	26 138,93	0,00	26 138,93	123 278,14	0,00	182 670,65
C.3.2	PRZEJŚCIE EKOLOGICZNE PE2/B - km 10+430,00	435 001,47	435 001,47	23 929,74	0,00	23 929,74	87 664,43	0,00	181 900,88
C.3.3	PRZEJŚCIE EKOLOGICZNE PE3/B - km 10+700,00	415 943,44	415 943,44	103 388,33	25 999,64	129 387,97	24 603,55	105,67	20 146,91
C.3.4	PRZEJŚCIE EKOLOGICZNE PE4/B - km 10+780,00	355 285,66	355 285,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 234,44
C.3.5	PRZEJŚCIE EKOLOGICZNE PE5/B - km 16+187,80	1 348 046,46	1 362 770,76	984 337,85	0,00	984 337,85	536 687,64	0,00	119 976,41
C.3.6	PRZEJŚCIE EKOLOGICZNE PE6/B - km 16+549,81	2 926 777,84	2 926 777,84	0,00	0,00	0,00	995 659,33	0,00	770 984,26
C.3.7	PRZEJŚCIE EKOLOGICZNE PE7/B - km 16+756,00	940 880,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C.3.8	PRZEJŚCIE EKOLOGICZNE PE1.2/B - km 0+251,00	135 734,91	137 673,95	81 864,86	2 397,78	84 262,64	14 154,00	16,94	0,00
C.3.9	PRZEJŚCIE EKOLOGICZNE PE2.2/B - km 0+280,00	142 952,43	146 178,51	76 432,04	1 115,09	77 547,13	21 424,20	5,20	0,00
C.3.10	PRZEJŚCIE EKOLOGICZNE PE3.2/B - km 0+540,60	130 938,94	131 328,56	47 490,87	15 982,73	63 473,60	14 598,00	109,49	0,00
C.3.11	PRZEJŚCIE EKOLOGICZNE PE4.2/B - km 0+620,00	140 294,99	141 037,10	55 157,90	13 533,52	68 691,42	16 984,19	79,68	0,00
C.3.12	PRZEJŚCIE EKOLOGICZNE PE7.1/B - km 0+167,00	235 370,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C.3.13	PRZEJŚCIE EKOLOGICZNE PE7.2/B - km 0+254,00	319 234,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PRZEPUSTY	679 608,20	679 608,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C.4.1	PRZEPUST PD1/B - fi 150 w km 12+381,83	139 962,67	139 962,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C.4.2	PRZEPUST PD2/B - fi 150 w km 13+285,00	156 522,33	156 522,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C.4.3	PRZEPUST PD3/B - fi 150 w km 15+754,40	133 482,81	133 482,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C.4.4	PRZEPUST PD1/DK16 - fi 150 w km 18+095,15	249 640,39	249 640,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	RAZEM: BRANŻA KONSTRUKCYJNA	11 509 481,32	12 253 059,83	909 875,96	689 947,65	1 599 823,61	1 103 259,90	62,54	810 449,03
D.1	EKRANY OCHRONNE	3 470 282,10	4 213 862,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.2	MUR OPOROWY M-1	751 882,66	751 882,66	366 732,07	197 461,12	564 193,19	203 822,09	96,88	100 857,73
D.3	MUR OPOROWY M-2	5 031 025,13	5 031 024,73	543 143,89	492 486,53	1 035 630,42	899 437,81	54,75	705 502,30
D.4	MUR OPOROWY M-3	2 256 291,43	2 256 290,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 089,00
E	RAZEM: BRANŻA ELEKTRYCZNA	6 533 706,11	6 533 706,11	707 677,04	240 619,71	948 296,75	394 767,95	60,95	435 602,05
E.1	PRZEBUDOWA LINII NAPOWIETRZNEJ 110kV	537 224,13	537 224,13	299 060,28	139 064,49	438 124,77	58 719,60	236,83	190 507,14
E.2	PRZEBUDOWA I BUDOWA NAPOWIETRZNYCH LINII SN I NN	423 123,38	423 123,38	31 080,41	16 298,13	47 378,54	110 024,36	14,81	59 135,77
E.3	PRZEBUDOWA I BUDOWA KABLOWYCH LINII SN I NN	728 482,84	728 482,84	377 536,35	85 257,09	462 793,44	226 023,99	37,72	185 959,14
E.4	OŚWIETLENIE DRÓG	4 689 909,32	4 689 909,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.9	PRZEBUDOWA ELEKTROENERGETYKI KOLEJOWEJ	154 966,44	154 966,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	RAZEM: BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA	1 979 446,83	1 951 665,97	390 695,72	0,00	390 695,72	109 228,43	0,00	28 369,90
F.1	PRZEBUDOWA I BUDOWA URZĄDZEŃ TELETECHNICZNYCH TP S.A., POLKOMTEL, JWI1954 I SID	453 742,50	425 961,64	390 695,72	0,00	390 695,72	41 996,07	0,00	0,00
F.2	KANAŁ TECHNOLOGICZNY	1 489 222,45	1 489 222,45	0,00	0,00	0,00	30 750,48	0,00	28 369,90
F.5	USUNIĘCIE KOLIZJI SIECI TELETECHNICZNEJ TK TELEKOM	36 481,88	36 481,88	0,00	0,00	0,00	36 481,88	0,00	0,00
G	RAZEM: BRANŻA GAZOWA	2 280 536,20	2 286 666,82	1 099 505,61	577 270,04	1 676 775,65	593 263,90	97,30	114 127,35
G.1	PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ WYSOKIEGO CIŚNIENIA	1 135 881,01	1 135 881,01	492 155,41	510 970,73	1 003 126,14	238 251,90	214,47	0,00
G.2	PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ ŚREDNIEGO I NISKIEGO CIŚNIENIA	1 144 655,19	1 150 785,81	607 350,20	66 299,31	673 649,51	355 012,00	18,68	114 127,35
H	RAZEM: BRANŻA WODOCIĄGOWA I KANALIZACYJNA	19 761 117,49	19 763 487,62	3 650 550,10	563 325,12	4 213 875,22	502 176,60	112,18	176 799,60
H.1	BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ	14 747 310,00	14 747 310,00	1 666 647,36	464 098,68	2 130 746,04	335 340,00	138,40	0,00
H.2	BUDOWA ZBIORNIKÓW	925 990,39	925 990,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H.3	PRZEBUDOWA URZĄDZEŃ WODNYCH I MELIORACYJNYCH	1 138 735,80	1 138 735,80	0,00	99 226,44	99 226,44	0,00	0,00	24 552,00
H.4	PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ	678 564,00	678 806,01	299 427,67	0,00	299 427,67	30 186,00	0,00	15 597,00
H.5	PRZEBUDOWA KANALIZACJI TŁOCZNEJ K6 2xDN225mm	2 270 517,30	2 272 645,42	1 684 475,07	0,00	1 684 475,07	136 650,60	0,00	136 650,60
I	RAZEM: BRANŻA CIEPŁOWNICZA	2 383 510,99	2 387 953,37	1 416 422,90	158 560,25				

Poz	Wyszczególnienie elementów	Wartość według Kosztorysu Ofertowego	Prognoza wartości ostatecznej	Wartość wykonanych Robót			wartosc robót zaplanowanych do wykonania wg Programu Subklauzula 8.3 W.K zatwierdzonego	Procentowe wykonanie planu	Prognoza wg Programu Subklauzula 8.3 WK zatwierdzonego w dniu 04.08.2015
				Do okresu rozliczeniowego	W okresie rozliczeniowym	Narastająco na koniec okresu rozliczeniowego			
				PLN	PLN	PLN	PLN	PLN	listopad 2015
							PLN	%	PLN
5b	w tym Roszczenia na podstawie klauzuli 20.1								
6	RAZEM (netto) 1+2+3+4+5	799 917 406,58	720 371 014,90	128 821 781,25	13 901 027,53	142 722 808,78			
6a	VAT 23%	183 981 003,51	165 685 333,43	29 629 009,69	3 197 236,33	32 826 246,02			
6b	RAZEM (brutto)	983 898 410,09	886 056 348,33	158 450 790,94	17 098 263,86	175 549 054,80			
7	ZMIANY - WDRAŻANE ZGODNIE Z KLAUZULĄ 13 WK		71 621 133,05	0,00	1 732 997,06	1 732 997,06			
7a	VAT 23%		16 472 860,60	0,00	398 589,32	398 589,32			
7b	Ogółem Zmiany (brutto)		88 093 993,65	0,00	2 131 586,38	2 131 586,38			
8	OGÓŁEM (netto) 6+7	799 917 406,58	791 992 147,95	128 821 781,25	15 634 024,59	144 455 805,84			
8a	VAT 23%	183 981 003,51	182 158 194,03	29 629 009,69	3 595 825,65	33 224 835,34			
8b	OGÓŁEM (brutto)	983 898 410,09	974 150 341,98	158 450 790,94	19 229 850,24	177 680 641,18			

Poz	Wyszczególnienie elementów	Wartość według Kosztorysu Ofertowego	Prognoza wartości ostatecznej	Wartość wykonanych Robót			wartosc robot zaplanowanych do wykonania wg Programu Subklauzula 8.3 W.K zatwierdzonego	Procentowe wykonanie planu	Prognoza wg Programu Subklauzula 8.3 WK zatwierdzonego w dniu 04.08.2015
				Do okresu rozliczeniowego	W okresie rozliczeniowym	Narastająco na koniec okresu rozliczeniowego			
				listopad 2015	listopad 2015	grudzień 2015			
PLN	PLN	PLN	PLN	PLN	PLN	%	PLN		