

Postęp robót za miesiąc luty 2017/57

Poz	Wyszczególnienie elementów	Wartość według Kosztorysu Ofertowego		Wartość wykonanych Robót			Wartość robót zaplanowanych do wykonania w Programie Subklauszule 8.3 W.K. zatwierdzonych LUTY 2017	zaawansowanie na koniec okresu rozliczeniowego		Prognoza wg Programu Subklauszule 8.3 WK zatwierdzonego w dniu 04.08.2015	
		PLN	PLN	PLN	PLN	PLN		PLN	%	MARZEC 2017	
										PLN	PLN
A.1	<b>RAZEM: DZIAŁ OGÓLNY</b>	<b>91 552 300,23</b>	<b>91 552 300,23</b>	<b>66 258 574,31</b>	<b>16 581,89</b>	<b>66 275 156,20</b>	<b>1 515,72</b>	<b>72,39</b>	<b>580 398,41</b>		
	WYMAGANIA OGÓLNE	48 659 102,94	48 659 102,94	27 650 159,02	13 259,28	27 663 418,30	0,00	56,85	577 949,94		
	ZAPLECZE ZAMAWIAJĄCEGO - LABORATORIUM	602 300,12	602 300,12	591 458,72	1 806,90	593 265,62	0,00	98,50	932,75		
	ZAPLECZE WYKONAWCY	42 253 897,17	42 253 897,17	38 008 706,57	1 515,71	38 010 222,28	1 515,72	89,96	1 515,72		
	TABLICE INFORMACYJNE I PAMIĄTKOWE	37 000,00	37 000,00	8 250,00	0,00	8 250,00	0,00	22,30	0,00		
B.1	<b>RAZEM: ROBOTY DROGOWE</b>	<b>337 726 720,50</b>	<b>273 537 323,71</b>	<b>185 004 474,75</b>	<b>430 214,04</b>	<b>185 434 688,79</b>	<b>0,00</b>	<b>54,91</b>	<b>5 699 621,07</b>		
	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	10 914 933,15	11 251 837,45	6 572 350,36	121 947,36	6 694 297,72	0,00	61,33	1 062 237,32		
	ROBOTY ZIEMNE	156 319 626,26	135 155 536,19	115 747 981,57	15 232,33	115 763 213,90	0,00	74,06	3 008 740,17		
	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO	3 468 306,33	3 463 312,41	2 415 899,95	3 515,67	2 419 415,62	0,00	69,76	24 952,95		
	PODOBUDOWY	65 124 760,67	65 502 042,63	44 420 278,50	84 450,17	44 504 728,67	0,00	68,34	598 323,54		
	NAWIERZCHNIE	28 120 038,91	28 120 038,91	10 496 953,51	37 249,95	10 534 203,46	0,00	37,46	373 827,09		
	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	7 507 676,13	5 887 099,44	998 192,43	0,00	998 192,43	0,00	13,30	404 700,00		
	OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	7 825 515,19	7 825 515,19	1 032 363,20	167 818,56	1 200 181,76	0,00	15,34	63 280,00		
	ELEMENTY ULIC	2 939 984,96	2 939 984,96	1 665 309,87	0,00	1 665 309,87	0,00	56,64	163 560,00		
	INNE ROBOTY	55 505 878,90	13 391 956,53	1 655 145,36	0,00	1 655 145,36	0,00	2,98	0,00		
C	<b>RAZEM: OBIEKTY MOSTOWE</b>	<b>322 756 256,65</b>	<b>126 067 621,44</b>	<b>71 363 886,47</b>	<b>1 865 485,24</b>	<b>73 229 371,71</b>	<b>0,00</b>	<b>22,69</b>	<b>15 127 340,93</b>		
	<b>WIADUKTY I MOSTY</b>	<b>312 626 227,41</b>	<b>116 843 393,62</b>	<b>64 129 755,06</b>	<b>1 678 891,90</b>	<b>65 808 646,96</b>	<b>0,00</b>	<b>21,15</b>	<b>15 127 340,93</b>		
C.1.1	WIADUKT DROGOWY WD-1/B	6 682 059,47	7 072 953,81	6 910 178,57	0,00	6 910 178,57	0,00	103,41	0,00		
C.1.2	MOST MS-2/B	53 175 373,19	8 380 230,84	291 356,17	0,00	291 356,17	0,00	0,55	9 631 514,39		
C.1.3	MOST MS-3/B	19 342 708,67	2 845 638,63	428 844,45	0,00	428 844,45	0,00	2,28	804 612,13		
C.1.4	MOST MS-4/B	66 636 369,43	23 725 450,29	4 604 830,64	1 331 040,11	5 935 870,75	0,00	8,91	1 884 901,95		
C.1.5	WIADUKT WD-5/B	10 489 753,83	6 290 601,49	5 091 612,91	0,00	5 091 612,91	0,00	48,54	0,00		
C.1.6	MOST MS-6/B	85 497 436,40	14 376 629,30	7 141 325,98	207 353,11	7 348 679,09	0,00	8,60	0,00		
C.1.7	WIADUKT WD-7/B	10 082 283,90	8 198 591,10	3 848 046,16	0,00	3 848 046,16	0,00	38,17	520 932,97		
C.1.8	WIADUKT DROGOWY WD-8/B	11 957 285,89	10 556 349,15	9 363 691,78	0,00	9 363 691,78	0,00	78,31	161 375,75		
C.1.9	WIADUKT WD-9/B	25 111 276,02	22 914 976,41	14 615 198,79	140 498,68	14 755 697,47	0,00	58,76	2 018 470,12		
C.1.10	WIADUKT DROGOWY WD-10/B	22 074 256,23	10 889 870,92	10 319 549,95	0,00	10 319 549,95	0,00	46,75	105 533,62		
C.1.11	PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH PP-11/B	1 577 424,38	1 592 101,68	1 592 101,68	0,00	1 515 119,66	0,00	96,05	0,00		
	<b>ROZBIÓRKA OBIEKTÓW</b>	<b>1 515 081,50</b>	<b>1 545 241,85</b>	<b>269 617,45</b>	<b>186 593,34</b>	<b>456 210,79</b>	<b>0,00</b>	<b>30,11</b>	<b>0,00</b>		
C.2.1.	OBIEKT km istrn. DK7 147+950	202 799,10	202 799,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C.2.2.	OBIEKT km istrn. DK7 149+413	59 683,90	59 683,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C.2.3.	OBIEKT km istrn. DK7 149+895	258 023,00	258 625,00	47 381,29	111 915,59	159 296,88	0,00	61,74	0,00		
C.2.4.	OBIEKT km istrn. DK7 150+120	167 507,40	168 917,75	0,00	74 677,75	74 677,75	0,00	44,58	0,00		
C.2.5.	OBIEKT km istrn. DK7 152+350	827 068,10	855 216,10	222 236,16	0,00	222 236,16	0,00	26,87	0,00		
	<b>PRZEJŚCIA EKOLOGICZNE</b>	<b>7 935 339,54</b>	<b>6 999 377,77</b>	<b>6 575 290,06</b>	<b>0,00</b>	<b>6 575 290,06</b>	<b>0,00</b>	<b>82,86</b>	<b>0,00</b>		
C.3.1	PRZEJŚCIE EKOLOGICZNE PE1/B - km 10+400,00	408 877,31	421 358,12	399 261,53	0,00	399 261,53	0,00	97,65	0,00		
C.3.2	PRZEJŚCIE EKOLOGICZNE PE2/B - km 10+430,00	435 001,47	443 282,15	388 974,39	0,00	388 974,39	0,00	89,42	0,00		
C.3.3	PRZEJŚCIE EKOLOGICZNE PE3/B - km 10+700,00	415 943,44	422 252,66	359 359,23	0,00	359 359,23	0,00	86,40	0,00		
C.3.4	PRZEJŚCIE EKOLOGICZNE PE4/B - km 10+780,00	355 285,66	371 973,86	348 814,27	0,00	348 814,27	0,00	98,18	0,00		
C.3.5	PRZEJŚCIE EKOLOGICZNE PE5/B - km 16+187,80	1 348 046,46	1 528 350,31	1 464 791,27	0,00	1 464 791,27	0,00	108,66	0,00		
C.3.6	PRZEJŚCIE EKOLOGICZNE PE6/B - km 16+549,81	2 926 777,84	3 240 359,04	3 089 220,95	0,00	3 089 220,95	0,00	105,55	0,00		
C.3.7	PRZEJŚCIE EKOLOGICZNE PE7/B - km 16+756,00	940 880,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C.3.8	PRZEJŚCIE EKOLOGICZNE PE1.2/B - km 0+251,00	135 734,91	142 638,32	136 065,08	0,00	136 065,08	0,00	100,24	0,00		
C.3.9	PRZEJŚCIE EKOLOGICZNE PE2.2/B - km 0+280,00	142 952,43	146 437,52	132 747,97	0,00	132 747,97	0,00	92,86	0,00		
C.3.10	PRZEJŚCIE EKOLOGICZNE PE3.2/B - km 0+540,60	130 938,94	136 790,61	123 600,05	0,00	123 600,05	0,00	94,40	0,00		
C.3.11	PRZEJŚCIE EKOLOGICZNE PE4.2/B - km 0+620,00	140 294,99	145 935,18	132 455,32	0,00	132 455,32	0,00	94,41	0,00		
C.3.12	PRZEJŚCIE EKOLOGICZNE PE7.1/B - km 0+167,00	235 370,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C.3.13	PRZEJŚCIE EKOLOGICZNE PE7.2/B - km 0+254,00	239 314,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>PRZEPĘSTY</b>	<b>679 608,20</b>	<b>679 608,20</b>	<b>389 223,90</b>	<b>0,00</b>	<b>389 223,90</b>	<b>0,00</b>	<b>57,27</b>	<b>0,00</b>		
C.4.1	PRZEPĘST PD1/B - fi 150 w km 12+381,83	139 962,67	139 962,67	84 214,25	0,00	84 214,25	0,00	60,17	0,00		
C.4.2	PRZEPĘST PD2/B - fi 150 w km 13+285,00	156 522,33	156 522,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C.4.3	PRZEPĘST PD3/B - fi 150 w km 15+754,40	133 482,81	133 482,81	127 197,35	0,00	127 197,35	0,00	95,29	0,00		
C.4.4	PRZEPĘST PD1/DK16 - fi 150 w km 18+095,15	249 640,39	249 640,39	177 812,30	0,00	177 812,30	0,00	71,23	0,00		
D	<b>RAZEM: BRANŻA KONSTRUKCYJNA</b>	<b>11 509 481,32</b>	<b>3 258 630,54</b>	<b>1 501 550,07</b>	<b>49 410,00</b>	<b>1 550 960,07</b>	<b>0,00</b>	<b>13,48</b>	<b>0,00</b>		
D.1	EKRANY OCHRONNE	3 470 282,10	2 586 714,30	843 999,75	49 410,00	893 409,75	0,00	25,74	0,00		
D.2	MUR OPOROWY M-1	751 882,66	671 916,24	657 550,32	0,00	657 550,32	0,00	87,45	0,00		
D.3	MUR OPOROWY M-2	5 031 025,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
D.4	MUR OPOROWY M-3	2 256 291,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E	<b>RAZEM: BRANŻA ELEKTRYCZNA</b>	<b>6 533 706,11</b>	<b>5 526 938,04</b>	<b>3 146 033,58</b>	<b>46 751,02</b>	<b>3 192 784,60</b>	<b>0,00</b>	<b>48,87</b>	<b>298 061,68</b>		
E.1	PRZEBUDOWA LINII NAPOWIETRZNEJ 110KV	537 224,13	537 224,13	537 224,13	0,00	537 224,13	0,00	100,00	0,00		
E.2	PRZEBUDOWA I BUDOWA NAPOWIETRZNYCH LINII SN I NN	423 123,38	38 282,99	37 760,96	0,00	37 760,96	0,00	8,92	0,00		
E.3	PRZEBUDOWA I BUDOWA KABLOWYCH LINII SN I NN	728 482,84	103 491,99	91 422,15	0,00	91 422,15	0,00	12,55	0,00		
E.4	OŚWIETLENIE DRÓG	4 689 909,32	4 692 972,49	2 410 387,10	46 751,02	2 457 138,12	0,00	52,39	298 061,68		
E.9	PRZEBUDOWA ELEKTROENERGETYKI KOLEJOWEJ	154 966,44	154 966,44	69 239,24	0,00	69 239,24	0,00	44,68	0,00		
F	<b>RAZEM: BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA</b>	<b>1 979 446,83</b>	<b>1 916 870,11</b>	<b>1 024 038,16</b>	<b>46 448,71</b>	<b>1 070 486,87</b>	<b>0,00</b>	<b>54,08</b>	<b>0,00</b>		
F.1	PRZEBUDOWA I BUDOWA URZĄDZEN TELETECHNICZNYCH TP S.A., POLKOMTEL. JW19541 SID	453 742,50	425 961,64	396 891,02	30,88	396 921,90	0,00	87,48	0,00		
F.2	KANAŁ TECHNOLOGICZNY	1 489 222,45	1 489 222,45	626 442,16	46 417,83	672 859,99	0,00	45,18	0,00		
F.5	USUNIĘCIE KOLIZJI SIECI TELETECHNICZNEJ TK TELEKOM	36 481,88	1 686,02	704,98	0,00	704,98	0,00	1,93	0,00		
G	<b>RAZEM: BRANŻA GAZOWA</b>	<b>2 280 536,20</b>	<b>2 296 628,39</b>	<b>2 170 794,72</b>	<b>0,00</b>	<b>2 170 794,72</b>	<b>0,00</b>	<b>95,19</b>	<b>0,00</b>		
G.1	PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ WYSOKIEGO CIŚNIENIA	1 135 881,01	1 137 592,64	1 095 058,15	0,00	1 095 058,15	0,00	96,41	0,00		
G.2	PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ ŚREDNIEGO I NISKIEGO CIŚNIENIA	1 144 655,19	1 159 035,75	1 075 736,57	0,00	1 075 736,57	0,00	93,98	0,00		
H	<b>RAZEM: BRANŻA WODOCIĄGOWA I KANALIZACYJNA</b>	<b>19 761 117,49</b>	<b>19 930 213,53</b>	<b>14 785 469,48</b>	<b>284 146,08</b>	<b>15 069 615,56</b>	<b>0,00</b>	<b>76,26</b>	<b>0,00</b>		
H.1	BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ	14 747 310,00	14 883 932,34	10 771 956,27	187 417,98	10 959 374,25	0,00	74,31	0,00		
H.2	BUDOWA ZBIORNIKÓW	925 990,39	940 865,45	686 486,96	96 728,10	783 215,06	0,00	84,58	0,00		
H.3	PRZEBUDOWA URZĄDZEŃ WODNYCH I MELIORACYJNYCH	1 138 735,80	1 140 678,00	530 574,76	0,00	530 574,76</					

Poz	Wyszczególnienie elementów	Wartość według Kosztorysu Ofertowego	Prognoza wartości ostatecznej	Wartość wykonanych Robót			Wartość robót zaplanowanych do wykonania wg Programu Subklauzula 8.3 W.K. zatwierdzonego LUTY 2017	zaawansowanie na koniec okresu rozliczeniowego	Prognoza wg Programu Subklauzula 8.3 WK zatwierdzonego w dniu 04.08.2015
				Do okresu rozliczeniowego	W okresie rozliczeniowym	Narastająco na koniec okresu rozliczeniowego			
				PLN	PLN	PLN			
1	<b>WARTOŚĆ ZREALIZOWANYCH ROBÓT SWK 14.3 (a)</b>	<b>799 917 406,58</b>	<b>533 928 925,06</b>	<b>350 477 814,26</b>	<b>2 739 036,98</b>	<b>353 216 851,24</b>			
2	<b>KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 (b)</b>	0,00	-276 173,79	-271 796,65	-4 377,14	-276 173,79			
3	<b>KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 (e)</b>	0,00	0,00	10 770 288,45	1 901 871,97	12 672 160,42			
4	<b>ROZLICZENIE KWOTY WYNIKAJĄCJ Z KLAUZULI SWK 14.3 (d)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	<b>KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 (f)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5a	w tym Wstrzymania na podstawie klauzuli 14.6 (b)								
5b	w tym Roszczenia na podstawie klauzuli 20.1								
6	<b>RAZEM (netto) 1+2+3+4+5</b>	<b>799 917 406,58</b>	<b>533 652 751,27</b>	<b>360 976 306,06</b>	<b>4 636 531,81</b>	<b>365 612 837,87</b>			
6a	VAT 23%	183 981 003,51	122 740 132,79	83 024 550,40	1 066 402,32	84 090 952,72			
6b	<b>RAZEM (brutto)</b>	<b>983 898 410,09</b>	<b>656 392 884,06</b>	<b>444 000 856,46</b>	<b>5 702 934,13</b>	<b>449 703 790,59</b>			
7	<b>ZMIANY - WDRAŻANE ZGODNIE Z KLAUZULĄ 13 WK</b>		268 648 157,23	180 712 145,45	2 750 788,41	183 462 933,86			
7a	<b>KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 (b)</b>		-35 691,10	-35 691,10	0,00	-35 691,10			
7b	<b>RAZEM (netto) 7+7a</b>		268 612 466,13	180 676 454,35	2 750 788,41	183 427 242,76			
7c	VAT 23%		61 780 867,21	41 555 584,49	632 681,33	42 188 265,82			
7d	<b>Ogółem Zmiany (brutto)</b>		<b>330 393 333,34</b>	<b>222 232 038,84</b>	<b>3 383 469,74</b>	<b>225 615 508,58</b>			
8	<b>ROBOTY - WDRAŻANE na podstawie art. 19 ust.3 pkt. 2 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy Pzp</b>		0,00	0,00	0,00	0,00			
8a	<b>KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 (b)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00			
8b	<b>RAZEM (netto) 8+8a</b>		0,00	0,00	0,00	0,00			
8c	VAT 23%		0,00	0,00	0,00	0,00			
8d	<b>Ogółem Roboty Dodatkowe i Uzupełniające (brutto)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00			
9	<b>OGÓLEM (netto) 6+7</b>	<b>799 917 406,58</b>	<b>802 265 217,40</b>	<b>541 652 760,41</b>	<b>7 387 320,22</b>	<b>549 040 080,63</b>			
9a	VAT 23%	183 981 003,51	184 521 000,00	124 580 134,89	1 699 083,65	126 279 218,54			
9b	<b>OGÓLEM (brutto)</b>	<b>983 898 410,09</b>	<b>986 786 217,40</b>	<b>666 232 895,30</b>	<b>9 086 403,87</b>	<b>675 319 299,17</b>			

67,98