

Postęp robót za miesiąc marzec 2018/S7

Poz	Wyszczególnienie elementów	Wartość według Kosztorysu Ofertowego		Wartość wy wykonanych Robót			Wartość robót zaplanowanych do wykonania wg Programu Subdiagnostyki 8.3 W.K. (zobowiązanie)	zaawansowanie na koniec okresu rozliczeniowego	Prognoza wg Programu Subdiagnostyki 8.3 W.K. zatwierdzonego w dniu 04.08.2015
		PLN	PLN	Do okresu rozliczeniowego	W okresie rozliczeniowym	Narastająco na koniec okresu rozliczeniowego			
<b>A.1</b>	<b>RAZEM: DZIAŁ OGÓLNY</b>	<b>91 552 300,23</b>	<b>91 649 255,92</b>	<b>82 476 077,15</b>	<b>1 070 466,95</b>	<b>83 546 544,10</b>	<b>0,00</b>	<b>91,26</b>	<b>0,00</b>
	WYMAGANIA OGÓLNE	48 659 102,94	48 756 058,63	41 308 973,15	227 500,00	41 536 473,15	0,00	85,36	0,00
	ZAPLECZE ZAMAWIAJĄCEGO - LABORATORIUM	602 300,12	602 300,12	602 300,12	0,00	602 300,12	0,00	100,00	0,00
	ZAPLECZE WYKONAWCY	42 253 897,17	42 253 897,17	40 556 553,88	842 966,95	41 399 520,83	0,00	97,98	0,00
	TABLICE INFORMACYJNE I PAMIĄTKOWE	37 000,00	37 000,00	8 250,00	0,00	8 250,00	0,00	22,30	0,00
<b>B.1</b>	<b>RAZEM: ROBOTY DROGOWE</b>	<b>337 726 720,50</b>	<b>280 345 733,33</b>	<b>247 696 366,06</b>	<b>3 540 213,93</b>	<b>251 236 579,99</b>	<b>0,00</b>	<b>74,39</b>	<b>0,00</b>
	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	10 914 933,15	11 569 463,81	8 422 800,36	297 962,82	8 720 763,18	0,00	79,90	0,00
	ROBOTY ZIEMNE	156 319 626,26	138 253 947,75	129 698 118,96	1 859 995,19	131 558 114,15	0,00	84,16	0,00
	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO	3 468 306,33	3 582 527,33	3 205 309,23	1 725,30	3 207 034,53	0,00	92,47	0,00
	PODBUDOWY	65 124 760,67	65 900 211,01	62 083 596,54	768 228,01	62 851 824,55	0,00	96,51	0,00
	NAWIERZCHNIE	28 120 038,91	29 288 132,48	27 668 840,06	103 753,76	27 772 593,82	0,00	98,76	0,00
	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	7 507 676,13	6 991 239,31	3 558 412,08	159 514,15	3 717 926,23	0,00	49,52	0,00
	OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	7 825 515,19	10 214 566,38	7 045 398,65	349 034,70	7 394 433,35	0,00	94,49	0,00
	ELEMENTY ULIC	2 939 984,96	2 939 984,96	2 670 153,82	0,00	2 670 153,82	0,00	90,82	0,00
	INNE ROBOTY	55 505 878,90	11 605 660,30	3 343 736,36	0,00	3 343 736,36	0,00	6,02	0,00
<b>C</b>	<b>RAZEM: OBIEKTY MOSTOWE</b>	<b>322 756 256,63</b>	<b>125 981 027,46</b>	<b>112 988 806,11</b>	<b>595 814,59</b>	<b>113 584 620,70</b>	<b>0,00</b>	<b>35,19</b>	<b>0,00</b>
	<b>WIADUKTY I MOSTY</b>	<b>312 626 227,41</b>	<b>116 641 737,50</b>	<b>104 876 959,27</b>	<b>595 814,59</b>	<b>105 472 773,86</b>	<b>0,00</b>	<b>33,74</b>	<b>0,00</b>
C.1.1	WIADUKT DROGOWY WD-1/B	6 682 059,47	6 991 017,31	6 831 242,07	0,00	6 831 242,07	0,00	102,23	0,00
C.1.2	MOST MS-2/B	53 175 373,19	8 380 230,84	7 050 625,69	0,00	7 050 625,69	0,00	13,26	0,00
C.1.3	MOST MS-3/B	19 342 708,67	2 851 828,03	2 680 527,02	0,00	2 680 527,02	0,00	13,86	0,00
C.1.4	MOST MS-4/B	66 636 369,42	23 812 900,98	18 739 271,25	413 082,77	19 152 354,02	0,00	28,74	0,00
C.1.5	WIADUKT WD-5/B	10 489 753,83	6 332 037,51	5 415 178,61	0,00	5 415 178,61	0,00	51,62	0,00
C.1.6	MOST MS-6/B	85 497 436,41	12 986 003,66	11 406 982,84	0,00	11 406 982,84	0,00	13,34	0,00
C.1.7	WIADUKT WD-7/B	10 082 283,90	8 346 644,70	7 586 303,04	855,20	7 587 158,24	0,00	75,25	0,00
C.1.8	WIADUKT DROGOWY WD-8/B	11 957 285,89	10 786 734,78	10 547 924,81	1 377,60	10 549 302,41	0,00	88,22	0,00
C.1.9	WIADUKT WD-9/B	25 111 276,02	23 686 412,59	22 318 127,72	180 499,02	22 498 626,74	0,00	89,60	0,00
C.1.10	WIADUKT DROGOWY WD-10/B	22 074 256,23	10 875 825,42	10 782 356,56	0,00	10 782 356,56	0,00	48,85	0,00
C.1.11	PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH PP-11/B	1 577 424,38	1 592 101,68	1 518 419,66	0,00	1 518 419,66	0,00	96,26	0,00
	<b>ROZBIÓRKA OBIEKTÓW</b>	<b>1 515 081,50</b>	<b>1 616 663,61</b>	<b>768 312,47</b>	<b>0,00</b>	<b>768 312,47</b>	<b>0,00</b>	<b>50,71</b>	<b>0,00</b>
C.2.1	OBIEKT km istn. DK7 147+950	202 799,10	202 799,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C.2.2	OBIEKT km istn. DK7 149+413	59 683,90	59 692,87	45 027,65	0,00	45 027,65	0,00	75,44	0,00
C.2.3	OBIEKT km istn. DK7 149+895	258 023,00	313 974,99	313 840,08	0,00	313 840,08	0,00	121,63	0,00
C.2.4	OBIEKT km istn. DK7 150+120	167 507,40	184 926,55	182 364,08	0,00	182 364,08	0,00	108,87	0,00
C.2.5	OBIEKT km istn. DK7 152+350	827 068,10	855 270,10	227 080,66	0,00	227 080,66	0,00	27,46	0,00
	<b>PRZEJŚCIA EKOLOGICZNE</b>	<b>7 935 339,52</b>	<b>7 043 018,15</b>	<b>6 750 583,41</b>	<b>0,00</b>	<b>6 750 583,41</b>	<b>0,00</b>	<b>85,07</b>	<b>0,00</b>
C.3.1	PRZEJŚCIE EKOLOGICZNE PE1/B - km 10+400,00	408 877,30	428 055,49	400 995,53	0,00	400 995,53	0,00	98,07	0,00
C.3.2	PRZEJŚCIE EKOLOGICZNE PE2/B - km 10+430,00	435 001,48	448 350,43	390 233,19	0,00	390 233,19	0,00	89,71	0,00
C.3.3	PRZEJŚCIE EKOLOGICZNE PE3/B - km 10+700,00	415 943,44	425 604,44	361 720,83	0,00	361 720,83	0,00	86,96	0,00
C.3.4	PRZEJŚCIE EKOLOGICZNE PE4/B - km 10+780,00	355 285,66	372 067,46	351 025,87	0,00	351 025,87	0,00	98,80	0,00
C.3.5	PRZEJŚCIE EKOLOGICZNE PE5/B - km 16+187,80	1 348 046,46	1 528 350,31	1 492 389,53	0,00	1 492 389,53	0,00	110,71	0,00
C.3.6	PRZEJŚCIE EKOLOGICZNE PE6/B - km 16+549,81	2 926 777,84	3 261 504,31	3 221 808,76	0,00	3 221 808,76	0,00	110,08	0,00
C.3.7	PRZEJŚCIE EKOLOGICZNE PE7/B - km 16+756,00	940 880,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C.3.8	PRZEJŚCIE EKOLOGICZNE PE1.2/B - km 0+251,00	135 734,90	142 638,32	137 934,20	0,00	137 934,20	0,00	101,62	0,00
C.3.9	PRZEJŚCIE EKOLOGICZNE PE2.2/B - km 0+280,00	142 952,43	150 101,40	134 675,65	0,00	134 675,65	0,00	94,21	0,00
C.3.10	PRZEJŚCIE EKOLOGICZNE PE3.2/B - km 0+540,60	130 938,94	136 790,61	125 461,97	0,00	125 461,97	0,00	95,82	0,00
C.3.11	PRZEJŚCIE EKOLOGICZNE PE4.2/B - km 0+620,00	140 294,98	149 555,38	134 337,88	0,00	134 337,88	0,00	95,75	0,00
C.3.12	PRZEJŚCIE EKOLOGICZNE PE7.1/B - km 0+167,00	235 370,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C.3.13	PRZEJŚCIE EKOLOGICZNE PE7.2/B - km 0+254,00	319 234,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>PRZEPUSTY</b>	<b>679 608,20</b>	<b>679 608,20</b>	<b>592 950,96</b>	<b>0,00</b>	<b>592 950,96</b>	<b>0,00</b>	<b>87,25</b>	<b>0,00</b>
C.4.1	PRZEPUST PD1/B - fi 150 w km 12+381,83	139 962,67	139 962,67	123 630,40	0,00	123 630,40	0,00	88,33	0,00
C.4.2	PRZEPUST PD2/B - fi 150 w km 13+285,00	156 522,33	156 522,33	124 614,38	0,00	124 614,38	0,00	79,61	0,00
C.4.3	PRZEPUST PD3/B - fi 150 w km 15+754,40	133 482,81	133 482,81	133 117,61	0,00	133 117,61	0,00	99,73	0,00
C.4.4	PRZEPUST PD1/DK16 - fi 150 w km 18+095,15	249 640,39	249 640,39	211 588,57	0,00	211 588,57	0,00	84,76	0,00
<b>D</b>	<b>RAZEM: BRANŻA KONSTRUKCYJNA</b>	<b>11 509 481,31</b>	<b>4 980 042,12</b>	<b>3 245 542,05</b>	<b>0,00</b>	<b>3 245 542,05</b>	<b>0,00</b>	<b>28,20</b>	<b>0,00</b>
D.1	EKRANY OCHRONNE	3 470 282,10	4 218 615,18	2 584 149,03	0,00	2 584 149,03	0,00	74,47	0,00
D.2	MUR OPOROWY M-1	751 882,66	761 426,94	661 393,02	0,00	661 393,02	0,00	87,96	0,00
D.3	MUR OPOROWY M-2	5 031 025,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.4	MUR OPOROWY M-3	2 256 291,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E</b>	<b>RAZEM: BRANŻA ELEKTRYCZNA</b>	<b>6 533 706,11</b>	<b>5 412 908,17</b>	<b>5 355 635,61</b>	<b>0,00</b>	<b>5 355 635,61</b>	<b>0,00</b>	<b>81,97</b>	<b>0,00</b>
E.1	PRZEBUDOWA LINII NAPOWIETRZNEJ 110kV	537 224,13	537 224,13	537 224,13	0,00	537 224,13	0,00	100,00	0,00
E.2	PRZEBUDOWA I BUDOWA NAPOWIETRZNYCH LINII SN I NN	423 123,38	38 282,99	37 760,96	0,00	37 760,96	0,00	8,92	0,00
E.3	PRZEBUDOWA I BUDOWA KABLOWYCH LINII SN I NN	728 482,84	103 491,99	91 422,15	0,00	91 422,15	0,00	12,55	0,00
E.4	OŚWIETLENIE DRÓG	4 689 909,32	4 733 909,06	4 689 228,37	0,00	4 689 228,37	0,00	99,99	0,00
E.9	PRZEBUDOWA ELEKTROENERGETYKI KOLEJOWEJ	154 966,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F</b>	<b>RAZEM: BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA</b>	<b>1 979 446,83</b>	<b>2 076 431,89</b>	<b>1 865 829,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1 865 829,63</b>	<b>0,00</b>	<b>94,26</b>	<b>0,00</b>
F.1	PRZEBUDOWA I BUDOWA URZĄDZEŃ TELETECHNICZNYCH TP S.A., POLKOMTEL - WARSZAWA 4.430	453 742,50	425 961,64	398 674,50	0,00	398 674,50	0,00	87,86	0,00
F.2	KANAL TECHNOLOGICZNY	1 489 222,45	1 649 765,27	1 466 450,15	0,00	1 466 450,15	0,00	98,47	0,00
F.5	USUNIĘCIE KOLIZJI SIECI TELETECHNICZNEJ TK TELEKOM	36 481,88	704,98	704,98	0,00	704,98	0,00	1,93	0,00
<b>G</b>	<b>RAZEM: BRANŻA GAZOWA</b>	<b>2 280 536,20</b>	<b>2 296 628,39</b>	<b>2 170 794,72</b>	<b>0,00</b>	<b>2 170 794,72</b>	<b>0,00</b>	<b>95,19</b>	<b>0,00</b>
G.1	PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ WYSOKIEGO CIŚNIENIA	1 135 881,01	1 137 592,64	1 095 058,15	0,00	1 095 058,15	0,00	96,41	0,00
G.2	PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ ŚREDNIEGO I NISKIEGO CIŚNIENIA	1 144 655,19	1 159 035,75	1 075 736,57	0,00	1 075 736,57	0,00	93,98	0,00
<b>H</b>	<b>RAZEM: BRANŻA WODOCIĄGOWA I KANALIZACYJNA</b>	<b>19 761 117,49</b>	<b>19 669 063,79</b>	<b>18 466 607,18</b>	<b>82 257,21</b>	<b>18 548 864,39</b>	<b>0,00</b>	<b>93,87</b>	<b>0,00</b>
H.1	BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ	14 747 310,00	15 113 569,14	14 281 423,11	82 257,21	14 363 680,32	0,00	97,40	0,00
H.2	BUDOWA ZBIORNIKÓW	925 990,39	947 453,02	804 612,99	0,00	804 612,99	0,00	86,89	0,00
H.3	PRZEBUDOWA URZĄDZEŃ WODNYCH I MELIORACYJNYCH	1 138 735,80	638 632,89	544 029,00	0,00	544 029,00	0,00	47,77	0,00
H.4	PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ	678 564,00	683 934,73	605 488,12	0,00	605 488,12	0,00	89,23	0,00
H.5	PRZEBUDOWA KANALIZACJI TŁOCZNEJ K6 2xN225mm	2 270 517,30	2 285 474,01	2 231 053,96	0,00	2 231 053,96	0,00	98,26	0,00
<b>I</b>	<b>RAZEM: BRANŻA CIEPŁOWNICZA</b>	<b>2 383 510,98</b>	<b>2 444 856,74</b>	<b>2 440 085,42</b>	<b>0,00</b>	<b>2 440 085,42</b>	<b>0,00</b>		

Poz	Wyszczególnienie elementów	Wartość według Kosztorysu Ofertowego	Prognoza wartości ostatecznej	Wartość wykonanych Robót			Wartość robót zaplanowanych do wykonania wg Programu Subklauzuli 8.3 WK	zaawansowanie na koniec okresu rozliczeniowego	Prognoza wg Programu Subklauzuli 8.3 WK zatwierdzonego w dniu 04.08.2015
				Do okresu rozliczeniowego	W okresie rozliczeniowym	Narastająco na koniec okresu rozliczeniowego			
				PLN	PLN	PLN			
1b	wartość Robót wg TKR 1.2		5 663 236,95	4 968 463,64	256 742,33	5 225 205,97			
1c	wartość Robót wg TKR 1.3		2 037 293,44	2 014 605,86	0,00	2 014 605,86			
2	KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 (b)	0,00	-129 985,23	-176 983,48	46 998,25	-129 985,23			
2a	PLI SWK 14.3 (b) dla Robót Zasadniczych		-132 008,81	-178 671,00	46 662,19	-132 008,81			
2b	ZULI SWK 14.3 (b) dla Robót wg TKR 1.2		915,08	591,89	323,19	915,08			
2c	ZULI SWK 14.3 (b) dla Robót wg TKR 1.3		1 108,50	1 095,63	12,87	1 108,50			
3	KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 (e)	0,00	0,00	1 090 146,52	96 114,65	1 186 261,17			
4	ROZLICZENIE KWOTY WYNIKAJĄCJ Z KLAUZULI SWK 14.3 (d)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 (f)	0,00	2 284 163,99	2 284 163,99	0,00	2 284 163,99			
5a	w tym Wstrzymania na podstawie klauzuli 14.6 (b)		0,00	0,00	0,00	0,00			
5b	w tym Roszczenia na podstawie klauzuli 20.1		2 284 163,99	2 284 163,99	0,00	2 284 163,99			
6	<b>RAZEM (netto) 1+2+3+4+5</b>	<b>799 917 406,58</b>	<b>541 396 902,20</b>	<b>482 716 394,53</b>	<b>5 515 238,52</b>	<b>488 231 633,05</b>			
6a	VAT 23%	183 981 003,50	124 521 287,51	111 024 770,76	1 268 504,86	112 293 275,62			
6b	<b>RAZEM (brutto)</b>	<b>983 898 410,09</b>	<b>665 918 189,71</b>	<b>593 741 165,29</b>	<b>6 783 743,38</b>	<b>600 524 908,67</b>			
6c	<b>RAZEM TKR 1.2 (netto) 1b+2b</b>		<b>5 664 152,03</b>	<b>4 969 055,53</b>	<b>257 065,52</b>	<b>5 226 121,05</b>			
6d	<b>RAZEM TKR 1.3 (netto) 1c+2c</b>		<b>2 038 401,94</b>	<b>2 015 701,49</b>	<b>12,87</b>	<b>2 015 714,36</b>			
6e	<b>RAZEM (netto) 6c+6d</b>		<b>7 702 553,97</b>	<b>6 984 757,02</b>	<b>257 078,39</b>	<b>7 241 835,41</b>			
6f	VAT 23%		1 771 587,41	1 606 494,12	59 128,03	1 665 622,15			
6g	<b>RAZEM (brutto)</b>		<b>9 474 141,38</b>	<b>8 591 251,14</b>	<b>316 206,42</b>	<b>8 907 457,56</b>			
7	ZMIANY - WDRAŻANE ZGODNIE Z KLAUZULĄ 13 WK		284 183 262,13	268 645 601,19	3 115 781,01	271 761 382,20			
7a	KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 (b)		-38 658,91	-38 693,99	35,08	-38 658,91			
7b	<b>RAZEM (netto) 7+7a</b>		<b>284 144 603,22</b>	<b>268 606 907,20</b>	<b>3 115 816,09</b>	<b>271 722 723,29</b>			
7c	VAT 23%		65 353 258,74	61 779 588,62	716 637,70	62 496 226,32			
7d	<b>Ogółem Zmiany (brutto)</b>		<b>349 497 861,96</b>	<b>330 386 495,82</b>	<b>3 832 453,79</b>	<b>334 218 949,61</b>			
8	<b>ROBOTY - WDRAŻANE na podstawie art. 19 ust.3 pkt. 2 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy Pzo</b>		<b>232 721,11</b>	213 951,39	6 880,00	220 831,39			
8a	<b>KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 (b)</b>		<b>259,92</b>	268,83	-8,91	259,92			
8b	<b>RAZEM (netto) 8+8a</b>		<b>232 981,03</b>	214 220,22	6 871,09	221 091,31			
8c	VAT 23%		53 585,64	49 270,64	1 580,35	50 850,99			
8d	<b>Ogółem Roboty Dodatkowe i Uzupełniające (brutto)</b>		<b>286 566,67</b>	<b>263 490,86</b>	<b>8 451,44</b>	<b>271 942,30</b>			
9	<b>OGÓŁEM (netto) 6+7</b>	<b>799 917 406,58</b>	<b>833 477 040,42</b>	<b>758 522 278,97</b>	<b>8 895 004,09</b>	<b>767 417 283,06</b>			
9a	VAT 23%	183 981 003,50	191 699 719,30	174 460 124,14	2 045 850,94	176 505 975,08			
9b	<b>OGÓŁEM (brutto)</b>	<b>983 898 410,09</b>	<b>1 025 176 759,72</b>	<b>932 982 403,11</b>	<b>10 940 855,03</b>	<b>943 923 258,14</b>			