

Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Miłomłyn - Olsztynek, pododcinek C1

Wykonane roboty drogowe i branżowe 11.04-17.04.2016

Odcinek robót	Opis robót	Jednostka	Ilość	Procentowe wykonanie robót w stosunku do prac planowanych przez Wykonawcę
km 19+400 - 19+700	Wykonanie wykopu w gruntach nieskalistych	m3	16 676,00	83%
km 20+000 - 20+200	Wykonanie wykopu w gruntach nieskalistych	m3	3 335,00	67%
km 22+100 - 22+500	Wykonanie wykopu w gruntach nieskalistych	m3	6 245,00	62%
km 23+800 - 24+000	Wykonanie wykopu w gruntach nieskalistych	m3	7 450,00	60%
km 23+800 - 25+400	Wykonanie wykopu w gruntach nieskalistych	m3	655	100%
Razem			34 361	72%
C2	Odwóz nadmiaru gruntu	m3	16 676	83%
km 20+500 L	Odwóz nadmiaru gruntu	m3	1 860	37%
km 24+500 L	Odwóz nadmiaru gruntu	m3	9 555	96%
km 22+000	Odwóz nadmiaru gruntu	m3	635	100%
Razem			28 726	96%
km 24+120 - 24+650	Wykonanie nasypów - z wykopu z uszlachetnieniem	m3	3 672	41%
km 25+500 - 25+530	Wykonanie nasypów - z wykopu z uszlachetnieniem	m3	2 328	93%
km 26+180 - 26+320	Wykonanie nasypów - z wykopu z uszlachetnieniem	m3	1 710	100%
km 24+350 MOP L	Wykonanie nasypów - z wykopu z uszlachetnieniem	m3	5 012	100%
Razem			12 722	111%
km 25 + 425 - 25 + 530	Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementu, grubość warstwy 20	m3	3 600	100%
Razem			3 600	100%
km 21+560 - 21+660	Materac zwięźcający kolumny - przygotowanie warstwy	m2	1 600	64%
km 25 + 580 - 25 + 780	Wykonanie nasypów (GWN – dolne 20 cm)	m3	1 900	95%
Z-6	Układanie płyt ażurowych	m2	500	63%
Z-41	Układanie płyt ażurowych	m2	400	800%
Razem			900	106%
25 + 600	Dostawa materiału - piasek 0-4	m3	1 887	-
Razem			1 887	-
21+560	Przepust PD 3/C DN 150	mb.	29	145%
Razem roboty drogowe				99%
23+700	kanał z rur DN 300	mb.	110	183%
23+700	kanał z rur DN 800	mb.	-	0%
23+700	kanał z rur DN 700	mb.	120	92%
24+200 - 24+500	kanał z rur DN 200	mb.	120	100%
24+300 - 24+600	studnie ściekowe z wpustami kpl. DN 600	kpl.	16	100%
Razem roboty branżowe				114%
Razem całość robót				101%