

## Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Miłomłyn - Olsztynek, pododcinek C1

### Wykonane roboty drogowe i branżowe 11.07-17.07.2016

Odcinek robót	Opis robót	Jednostka	Ilość	Procentowe wykonanie robót w stosunku do prac planowanych przez Wykonawcę
km 19+900 - 20+220	Wykonanie wykopu w gruntach nieskalistych	m3	1 000,00	33%
km 20+640 - 21+040	Wykonanie wykopu w gruntach nieskalistych	m3	375,00	15%
km 26+320 - 27+080	Wykonanie wykopu w gruntach nieskalistych	m3	6 925	69%
WD21 - DK7	Wykonanie nasypów - z wykopu z uszlachetnieniem	m3	375	13%
km 27+080 - 27+560	Wykonanie nasypów - z wykopu z uszlachetnieniem	m3	5 226	52%
MOP P km 23+450	Wykonanie nasypów - z wykopu z uszlachetnieniem	m3	1 821	61%
DP1232N	Wykonanie nasypów - z wykopu z uszlachetnieniem	m3	746	100%
km 20+500	Odwóz nadmiaru gruntu na odkład	m3	1 000	20%
km 22+650 - 23+500	Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem, KR 6 gr 20 cm	m2	4 200	42%
km 25+780 - 26+320	Wykonanie nasypów (GWN - górne 30 cm)	m3	2 000	40%
S7 km 21+660 - 21-840	Zwieńczenie geosyntetyczne kolumn	m2	2 500	100%
S7 km 26+320-26+600	Sączki podłużne z tworzywa sztucznego o średnicy 100 mm	mb	250	89%
S7 km 22+650 - 25+500	Humusowanie z obsianiem skarp przy gr. humusu 15 cm	m2	2 450	25%
MOP L km 23+450	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 20x30 cm na ławie beto	mb	300	60%
S7 km 23+500 - 24+170	Ułożenie ścieku drogowego trójkątnego	mb	500	63%
PD5/C km 27+500	Przepus z rury stalowej fi1500	mb	26	100%
24+800	kanal z rur DN 300	mb.	30	55%
MOP L km 23+450	Słup oświetleniowy stalowy ocynkowany ośmiokątny, z wysięgnikiem jedno	kpl.	20	80%
22+680 - 23+400, KG4. MOP P, ZOG8,9,1	prace porządkowe	-	-	-
S7 km 20+500 - 20+520	kanal z rur DN 500	mb.	21	100%
MOP L km 23+450	Słup oświetleniowy stalowy ocynkowany ośmiokątny, z poprzeczką prostą	mb.	15	100%