

**Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Miłomłyn - Olsztynek, pododcinek C1**

**Wykonane roboty drogowe i branżowe 20.03-26.03.2017**

Odcinek robót	Opis robót	Jednostka	Ilość	Procentowe wykonanie robót w stosunku do prac planowanych przez Wykonawcę
S7 km 18+970 - 19+030	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych	m3	1 700	68%
km 21+100 - 21+200	Wykonanie nasypów - z wykopu z uszlachetnieniem	m3	3 720	68%
km 21+000 - 21+100	Wykonanie nasypów - z wykopu bez uszlachetnienia - pobocza	m3	1 406	94%
S7 km 22+400 - 22+600	Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem, grubość w-wy 15 cm	m2	16 811	112%
S7 km 22+400 - 22+600	Wykonanie warstwy mrozochronnej, grubość w-wy 30 cm (KR-6)	m2	14 507	97%
DD5 km 0+910,00	Wykonanie przepustów stalowych z blachy falistej o przekroju kołowym - śr	m	8	100%
DD5 km 1+620,00	Wykonanie przepustów stalowych z blachy falistej o przekroju kołowym - śr	m	6	100%
S7 km 21+800 - 22+000	Ułożenie ścieku drogowego trójkątnego	m	100	
MOP P km 23+450	Budynek toalety na MOP	kpl.	0	200%
MOP P km 23+450	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 20x30 cm na ławie beto	m	150	ponad plan
MOP P km 23+450	Wykonanie nawierzchni chodników z kostki brukowej betonowej wibropras	m2	200	ponad plan
MOP L km 23+450	Budynek toalety na MOP	kpl.	0	50%
S7 km 21+250 [KG4]	Studnie betonowe DN1200	kpl.	3	-
S7 km 21+280 [KG4]	kanal z rur DN300	mb	90	-