

Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Miłomłyn - Olsztynek, pododcinek C1

Wykonane roboty drogowe i branżowe 21.03-27.03.2016

Odcinek robót	Opis robót	Jednostka	Ilość	Procentowe wykonanie robót w stosunku do prac planowanych przez Wykonawcę
km 19 + 400 - 19 + 700	Wykonanie wykopu w gruntach nieskalistych	m3	10 350,00	102%
km 24 + 680 - 25 + 400	Wykonanie wykopu w gruntach nieskalistych	m3	4 190,00	102%
km 22 + 100 - 22 + 500	Wykonanie wykopu w gruntach nieskalistych	m3	4 950,00	102%
km 20 + 300 PE21	Wykonanie wykopu w gruntach nieskalistych	m3	400,00	102%
MS 22 - Podpora P4	Odwóz nadmiaru gruntu	m3	10 350	104%
km 21 + 410 - 21 + 530	Wykonanie nasypów bez uszlachetnia - pod platformę palisady	m3	700	70%
km 24 + 120 - 24 + 650	Wykonanie nasypów - z wykopu z uszlachetnieniem	m3	9 956	74%
Z-6	Układanie płyt ażurowych	m2	800	160%
Z-7	Układanie płyt ażurowych	m2	800	160%
DD 13 0 + 115	Wykonanie przepustów stalowych z blachy falistej o przekroju kołowym - PC	mb	5	100%
25 + 600	Dostawa materiału - piasek 0-2 ze żwirowni KITNOWO	m3	3 197	100%
Razem roboty drogowe				109%
24 +775	Roboty ziemne + demontaż by-passu i gazociągu tymczasowego	mb	40	100%
KG 6 - 23+900	kanal z rur DN 800	mb.	40	40%
KG 6 - 22+700	kanal z rur DN 400	mb	160	160%
25+700 26+500	posadownienie studni fi. 1000 na zbieraczach Z9-Z11	kpl.	1	100%
25+600	wyloty betonowe dla rur o średnicy 200	kpl.	10	100%