

Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Miłomłyn - Olsztynek, pododcinek C1**Wykonane roboty drogowe 25.01-31.01.2016**

Odcinek robót	Opis robót	Jednostka	Ilość	Procentowe wykonanie robót w stosunku do prac planowanych przez Wykonawcę
S7 km 19+400-19+800	Wykonanie wykopu	m3	10 885	62%
składowisko 20+500	Odwóz nadmiaru gliny na składowisko	m3	10 090	62%
MS 22 podpora P4	Odwóz nadmiaru gliny	m3	765	62%
DD3	Wykonanie drogi technologicznej	m3	850	62%
24+800	Kanalizacja gazowa G-H - wykop	mb	45	50%
Razem roboty branżowe				50%
Razem całość robót				59%