

Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Miłomłyn - Olsztynek, pododcinek C1

Wykonane roboty drogowe i branżowe 07.03-13.03.2016

Odcinek robót	Opis robót	Jednostka	Ilość	Procentowe wykonanie robót w stosunku do prac planowanych przez Wykonawcę
km 19 + 400 - 19 + 700	Wykonanie wykopu w gruntach nieskalistych	m3	9 550,00	129%
DD2 - DG1	Wykonanie wykopu w gruntach nieskalistych	m3	1 440,00	129%
MS 22 - Podpora P4	Odwóz nadmiaru gruntu	m3	10 990,00	129%
S7 km 24 + 140 - 24 + 690	Wykonanie nasypów - z wykopu z uszlachetnieniem	m3	7 444,00	88%
Z-10	Układanie płyt ażurowych	m2	400,00	100%
25 + 600	Dostawa materiału - piasek 0-4 ze żwirowni KITNOWO	-	2 095,00	34%
25 + 600	Dostawa materiału - piasek 0-2 ze żwirowni KITNOWO	-	430	34%
odkład 22 + 000 P	Wywóz nadmiaru humusu (archologia -S7)	-	3 150	100%
25+600 25+800	budowa rurociągów drenarskich - zbieraczy PP DN 200 mm - Z9,Z10, Z11	mb	50	100%
MOP L 23+450	kanal z rur DN 400	mb	20	100%
KG 5 - 20+700	studnie ściekowe z wpustami kpl. DN 600	kpl.	1	43%
KG 6 - 22+600	kanal z rur DN 800	mb	80	43%
MOP P 23+450	kanal z rur DN 300	mb	60	43%