

Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Miłomłyn - Olsztynek, pododcinek C1

Wykonane roboty drogowe i branżowe 7.12-13.12.2015

Odcinek robót	Opis robót	Jednostka	Ilość	Procentowe wykonanie robót w stosunku do prac planowanych przez Wykonawcę
S7 km 19+750-19+850 (przy obiekcie WD23)	Wykonanie wykopu	m3	17 585	56%
S7 km 24+680-25+500	Wykonanie wykopu	m3	6 105	56%
C1	Przekazanie gliny na odcinek C2	m3	5 985	120%
C2	Dostawa piasku z odcinka C2 na C1	m3	6 040	121%
S7 km 24+150-24+680	Nasyp z uszlachetnieniem	m3	4 510	45%
MOP L	Nasyp z uszlachetnieniem MOP GRABIN	m3	5 080	100%
DD3 km 0+050-0+615	Nasyp	m3	2 020	47%
S7 km 21+640-21+970 platforma palowiska	Platforma robocza dla wykonania kolumn żwirowych oraz pali wierconych	m3	6 000	47%
S7 km 21+203-21+665	Wzmocnienie wgłębne podłoża gruntowego kolumnami żwirowymi	m	5 403	108%
odkład Worniny	Odwóz nadmiaru gliny na składowisko	m3	7 555	151%
DD1	Odhumusowanie	m3	240	100%
składowisko 19+500	Wywóz humusu na składowisko	m3	835	100%
DD3 0+100-0+600	Budowa drogi technologicznej	t	1 871	100%
S7 km 24+440-24+640	Ulepszenie warstwy nasypu	m2	2 870	100%
MOP L	Ulepszenie warstwy nasypu	m2	2 820	100%