

Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Miłomłyn - Olsztynek, pododcinek C1

Wykonane roboty drogowe i branżowe 14.03-20.03.2016

Odcinek robót	Opis robót	Jednostka	Ilość	Procentowe wykonanie robót w stosunku do prac planowanych przez Wykonawcę
km 19 + 400 - 19 + 700	Wykonanie wykopu w gruntach nieskalistych	m3	13 450,00	100%
km 25 + 000 - 25 + 400	Wykonanie wykopu w gruntach nieskalistych	m3	5 450,00	100%
km 22 + 300 - 22 + 500	Wykonanie wykopu w gruntach nieskalistych	m3	3 450,00	100%
MS 22 - Podpora P4	Odwóz nadmiaru gruntu		13 450,00	100%
	Wykonanie nasypów - z wykopu z uszlachetnieniem		5 884	100%
Z-6	Układanie płyt ażurowych		350	100%
Z-7	Układanie płyt ażurowych		650	100%
Z-41	Odhumusowanie		250	100%
Z-41	Wykop		800	100%
Z-6	Wykop		445	100%
25 + 600	Dostawa materiału - piasek 0-4 ze żwirowni KITNOWO		600	100%
25 + 600	Dostawa materiału - piasek 0-2 ze żwirowni KITNOWO		3 197	100%
24 +775	Roboty ziemne + demontaż by-passu i gazociągu tymczasowego	mb	50	45%
25 +600 - 25+800	wykonywanie zbieraczy Z9, Z10, Z11	mb	220	45%
25 +600 - 25+800	posadowienie studni fi. 1000 - Zbieracze Z9, Z10, Z11	kpl.	2	45%
KG 6 - 23+900	studnie betonowe kpl DN 1500 mm wraz z fundamentem	kpl.	-	45%
KG 6 - 23+900	kanał z rur DN 800	mb	136	45%
KG 6 - 22+700	studnie betonowe kpl DN 1200 mm wraz z fundamentem	kpl.	-	45%
KG 6 - 22+700	kanał z rur DN 400	mb	50	45%