

Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Miłomłyn - Olsztynek, pododcinek C1

Wykonane roboty drogowe i branżowe 14.12-20.12.2015

Odcinek robót	Opis robót	Jednostka	Ilość	Procentowe wykonanie robót w stosunku do prac planowanych przez Wykonawcę
S7 km 19+750-19+850 (przy obiekcie WD23)	Wykonanie wykopu	m3	13 950	144%
S7 km 24+680-25+500	Wykonanie wykopu	m3	14 855	144%
C1	Przekazanie gliny na odcinek C2	m3	210	4%
C2	Dostawa piasku z odcinka C2 na C1	m3	9 115	182%
S7 km 24+150-24+680	Nasyp z uszlachetnieniem	m3	9 700	116%
MOP L	Nasyp z uszlachetnieniem MOP GRABIN	m3	2 605	78%
S7 km 25+580-25+780	Nasyp	m3	1 425	85%
DD1	Nasyp	m3	315	85%
S7 km 24+150-24+620	Nasyp	m3	1 250	85%
S7 km 24+150-24+620	Nasyp	m3	1 250	85%
S7 km 21+203-21+665	Wzmocnienie węgłbne podłoża gruntowego kolumnami żwirowymi	m	1 520	30%
składowisko 20+500	Odwóz nadmiaru gliny na składowisko	m3	13 740	165%
S7 km 24+400-24+640	Ulepszenie warstwy nasypu	m2	14 520	100%
MOP L	Ulepszenie warstwy nasypu	m2	3 100	100%
DD1	Ulepszenie warstwy nasypu	m2	2 180	100%
DD2	Budowa drogi technologicznej	t	143	100%
KG6 Km23+300	Kanalizacja Deszczowa - rura GRP DN800	m	18	43%
KG6 Km23+300	Kanalizacja Deszczowa - rura GRP DN300	szt.	18	43%
KG6 Km23+300	Kanalizacja Deszczowa - posadowienie studni DN1200	szt	2	43%