

## Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Miłomłyn - Olsztynek, pododcinek C1

### Wykonane roboty drogowe i branżowe 27.09-3.10.2015

Odcinek robót	Opis robót	Jednostka	Ilość3 ( przy 0,25m)	Procentowe wykonanie robót w stosunku do prac planowanych przez Wykonawcę
S7 km 20+640-21+040, 23+137-24+000, 25+100-25+400	Wykonanie wykopu	m3	39 080,00	116%
C2	Przekazanie materiału wykopowego na odcinek C2	m3	1 645,00	79%
S7 km 24+500	Wywóz nadmiaru gliny na składowisko poza teren budowy		7 205,00	100%
S7 km 20+300	Wywóz nadmiaru gliny poza teren budowy		11 613,00	100%
S7 km 24+120-24+460	Wykonanie nasypu z uszlachetnieniem	m3	15 650,00	100%
DD5 0+620-0+690	Nasyp z uszlachetnieniem	m3	224,00	100%
DD5 0+650-1+000	Nasyp z uszlachetnieniem	m3	270,00	100%
DD5 1+040-1+210	Nasyp z uszlachetnieniem	m3	540,00	100%
S7 km 24+120-24+460	Wykonanie nasypu	m3	500,00	100%
DD2 0+000-0+150	Wykonanie nasypu	m3	135,00	100%
DD5 1+000-1+600	Wykonanie nasypu	m3	155,00	100%
MOP L	Wykonanie nasypu MOP GRABIN	m3	3 630,00	875%
Zbiornik Z7	Nasyp z uszlachetnieniem	m3	2 530,00	100%
25+560-25+780	Wymiana gruntu	m3	1 000,00	100%
20+000 -20+115	Wymiana gruntu	m3	4 000,00	100%
S7 km 26+800-27+300	Odhumusowanie	m3	7 400,00	100%
S7 km 19+400-19+500	Odhumusowanie	m3	800,00	100%
MOP P	Odhumusowanie MOP Grabin	m3	4 450,00	56%
DD2 1+795-1+960	Stabilizacja - uszlachetnienie spoiwem	m2	600,00	100%
DD5 1+260-1+530	Stabilizacja - uszlachetnienie spoiwem	m2	1 620,00	100%
DD5 1+530-1+800	Stabilizacja - uszlachetnienie spoiwem	m2	1 645,00	100%
DD5 2+170-2+380	Stabilizacja - uszlachetnienie spoiwem	m2	2 064,00	100%
S7 km 20+000	Dostawy piasku z odcinka C2 na C1	T	4 104,00	100%
składowisko 24+200	Odwóz nadmiaru humusu na składowisko	m3	3 380,00	100%
składowisko 19+500	Odwóz nadmiaru humusu na składowisko	m3	4 495,00	100%
składowisko 24+500	Odwóz nadmiaru humusu na składowisko	m3	4 630,00	100%
19+500	Zbieracz Z12 - wykonanie zbieracza	m	80,00	62%
19+500	Zbieracz Z12 - posadowienie studni	szt.	1	100%
19+500	Zbieracz Z12 - posadowienie studni	szt.	2	100%

**Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Miłomłyn - Olsztynek, pododcinek C1****Wykonane roboty drogowe i branżowe 21.09-26.09.2015**

Odcinek robót	Opis robót	Jednostka	Ilość3 ( przy 0,25m)	Procentowe wykonanie robót w stosunku do prac planowanych przez Wykonawcę
19+800	Stawianie słupów - kolizja elektroenergetyczna K2	szt.	2	100%
wyjazd zMOP L km 0+127,44	Budowa przepustu - PD2	m	9,50	50%
DD10	Budowa przepustu - PD1	m	4,30	100%