

Wykonane roboty drogowe 28.03 - 03.04.2016 TYDZ. 13

Odcinek robót	Opis robót	Jednostka	Ilość	Procentowe wykonanie robót w stosunku do prac planowanych i nieplanowanych
S7 km 34+000 - 34+400	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej	m2	2000	100%
S-7 km 29+400 - 29+800	Wykonanie wykopu	m3	8290	100%
S-7 km 33+700 - 33+800; 33+950 - 34+100	Nasyp bez uszlachetnienia	m3	6290	100%
DZ26 km 1+650	Nasyp bez uszlachetnienia	m3	1280	100%
S-7 km 30+080 - 30+720	Nasyp z uszlachetnieniem	m3	3760	100%
DD-21 km 1+000 - 1+300	Profilowanie skarp wraz z formowaniem rowów drogowych	m	300	100%
DZ-26 km 1+200 - 1+500	Profilowanie skarp wraz z formowaniem rowów drogowych	m	300	100%
DZ-20 km 0+180 - 0+740	Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem, grubość w-wy 15 cm (KR-1-6)	m2	5660	100%
DD-25 km 0+800 - 0+890; 1+020 - 1+580	Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem, grubość w-wy 15 cm (KR-1-6)	m2	3310	100%
DZ-20 km 0+180 - 0+740; 0+970 - 1+195	Wykonanie warstwy odsączającej	m2	8900	100%
DZ-20 km 0+740 - 0+970	Wykonanie warstwy mrozochronnej	m2	2500	100%
DZ-20 km 1+180 - 1+230	Wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki niezwiązanej	m2	4400	100%
DZ26 km 1+350 - 1+500	Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego AC16P grubość w-wy 10 cm (KR-4)	m2	1100	100%
DZ26 km 1+370 - 1+500	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC WMS 16W, warstwa wiążąca, grubość w-wy 8 cm (KR-6)	m2	950	100%