

**Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Miłomłyn - Olsztynek, pododcinek C1**

**Wykonane roboty drogowe i branżowe 30.11-06.12.2015**

Odcinek robót	Opis robót	Jednostka	Ilość	Procentowe wykonanie robót w stosunku do prac planowanych przez Wykonawcę
S7 km 19+750-19+850 (przy obiekcie WD23)	Wykonanie wykopu	m3	6 640	64%
S7 km 24+680-25+500	Wykonanie wykopu	m3	9 235	64%
MOP P	Wykonanie wykopu	m3	1 820	100%
C1	Przekazanie gliny na odcinek C2	m3	3 970	95%
C2	Dostawa piasku z odcinka C2 na C1	m3	6 380	128%
S7 km 24+150-24+680	Nasyp z uszlachetnieniem	m3	9 800	78%
MOP L	Nasyp z uszlachetnieniem MOP GRABIN	m3	4 210	100%
DD3 km 0+200-0+600	Wymiana gruntu	m3	3 140	157%
DD3	Nasyp	m3	900	100%
S7 km 21+203-21+665	Wzmocnienie wgłębne podłoża gruntowego kolumnami żwirowymi	m	3 990	67%
20+500	Odwóz nadmiaru gliny na składowisko	m3	3 110	75%
KG6 Km23+300	Kanalizacja Deszczowa - GRP DN800	m	90	100%
KR1 Km25+900	Kanalizacja Deszczowa Studnia DN1200	szt.	1	100%
KG7 Km 24+200	Kanalizacja Deszczowa GRP DN300	mb	190	100%
KG6 Km23+300	Kanalizacja deszczowa - KG6 - Posadowienie studni 1200	szt.	1	100%
24+201	Kanalizacja deszczowa - KR1 - Posadowienie studni 1200	szt.	1	100%
24+200	Kanalizacja deszczowa - KR1- rura GRP fi. 300	mb	30	100%
km 24+775	Montaż i spawanie tymczasowego gazociągu, wykopy, ułożenie w wykopie	mb	180	100%