

Zaawansowanie finansowe za miesiąc czerwiec 2016r. (wg PŚP nr 12) w odniesieniu do aktualnego Programu

Poz.	Wyszczególnienie elementów zryczałtowanych	Wartość ZPRS	Prognoza wartości ostatecznej	Wartość wykonanych Robót			Zaawansowanie procentowe na koniec okresu rozliczeniowego w stosunku do prognozy wartości ostatecznej	Kwota pozostała do zapłaty	Uwagi
				Wartość do okresu rozliczeniowego	Wartość w okresie rozliczeniowym	Narastająco na koniec okresu rozliczeniowego			
				[zł netto]	[zł netto]	[zł netto]			
I	DZIAŁ OGÓLNY:	23 870 000,00	23 870 000,00	10 907 326,79	573 135,80	11 480 462,59	48,10%	12 389 537,41	
II	ROBOTY DROGOWE:	107 481 556,00	105 666 170,98	27 052 502,35	2 512 502,74	29 565 005,09	27,98%	76 101 165,89	PZ 9,10,11,12,13/13.1.A,
III	OBIEKTY MOSTOWE:	76 604 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	PZ 2,3,4,5,6,7/13.1.B
IV	ROBOTY W ZAKRESIE MOP	11 300 000,00	11 300 000,00	1 675 262,17	357 897,10	2 033 159,27	17,99%	9 266 840,73	
V	ROBOTY BRANŻOWE	24 000 000,00	23 476 846,17	9 836 618,58	795 931,19	10 632 549,77	45,29%	12 844 296,40	PZ 1,8,14/13.1.A
WARTOŚĆ ROBÓT ZASADNICZYCH NETTO		243 255 988,00	164 313 017,15	49 471 709,89	4 239 466,83	53 711 176,72	32,69%	110 601 840,43	
PZ	POLECENIA ZMIAN:	0,00	86 723 328,17	42 472 386,77	7 207 534,22	49 679 920,99	57,29%	37 043 407,18	
	Obiekty mostowe - optymalizacje	0,00	76 604 432,00	37 630 552,51	3 474 597,30	41 105 149,81	53,66%	35 499 282,19	
	Pozostałe Polecenia Zmian	0,00	10 118 896,17	4 841 834,26	3 732 936,92	8 574 771,18	84,74%	1 544 124,99	
WARTOŚĆ POLECEŃ ZMIAN NETTO		0,00	86 723 328,17	42 472 386,77	7 207 534,22	49 679 920,99	57,29%	37 043 407,18	
WARTOŚĆ ROBÓT ZASADNICZYCH I POLECEŃ ZMIAN NETTO		243 255 988,00	251 036 345,32	91 944 096,66	11 447 001,05	103 391 097,71	41,19%	147 645 247,61	
PODATEK VAT		55 948 877,24	57 738 359,42	21 147 142,24	2 632 810,24	23 779 952,48			
WARTOŚĆ ROBÓT ZASADNICZYCH I POLECEŃ ZMIAN BRUTTO		299 204 865,24	308 774 704,74	113 091 238,90	14 079 811,29	127 171 050,19			