

Zaawansowanie finansowe w miesiącu grudniu 2015 (wg rozliczenia Wykonawcy) w odniesieniu do aktualnego Programu

Poz.	Wyszczególnienie elementów zryczałtowanych	Wartość ZPRS	Prognoza wartości ostatecznej	Wartość wykonanych Robót			Zaawansowanie procentowe na koniec okresu rozliczeniowego w stosunku do prognozy wartości ostatecznej	Kwota pozostała do zapłaty	Uwagi
				Wartość do okresu rozliczeniowego	Wartość w okresie rozliczeniowym	Narastająco na koniec okresu rozliczeniowego			
		[zł netto]	[zł netto]	[zł netto]	[zł netto]	[zł netto]	[%]	[zł netto]	
I	DZIAŁ OGÓLNY:	23 870 000,00	23 870 000,00	8 600 246,19	573 135,80	9 173 381,99	38,43%	14 696 618,01	
II	ROBOTY DROGOWE:	107 481 556,00	105 637 933,91	21 170 272,83	844 553,85	22 014 826,68	20,84%	83 623 107,23	PZ 9,10,11,12,13/13.1.A
III	OBIEKTY MOSTOWE:	76 604 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	PZ 2,3,4,5,6/13.1.B
IV	ROBOTY W ZAKRESIE MOP	11 300 000,00	11 300 000,00	1 053 621,31	0,00	1 053 621,31	9,32%	10 246 378,69	
V.1	ROBOTY BRANŻOWE	24 000 000,00	23 484 156,00	5 399 613,37	0,00	5 399 613,37	22,99%	18 084 542,63	PZ 8/13.1.A
WARTOŚĆ ROBÓT ZASADNICZYCH NETTO		243 255 988,00	164 292 089,91	36 223 753,70	1 417 689,65	37 641 443,35	22,91%	126 650 646,56	
PZ	POLECENIA ZMIAN:	0,00	80 978 885,36	8 404 505,13	1 007 188,09	9 411 693,22	11,62%	71 567 192,14	
	Obiekty mostowe - optymalizacje	0,00	76 604 432,00	5 633 556,84	1 007 188,09	6 640 744,93	8,67%	69 963 687,07	
	Pozostałe Polecenia Zmian	0,00	4 374 453,36	2 770 948,29	0,00	2 770 948,29	63,34%	1 603 505,07	
WARTOŚĆ POLECEŃ ZMIAN NETTO		0,00	80 978 885,36	8 404 505,13	1 007 188,09	9 411 693,22	11,62%	71 567 192,14	
WARTOŚĆ ROBÓT ZASADNICZYCH I POLECEŃ ZMIAN NETTO		243 255 988,00	245 270 975,27	44 628 258,83	2 424 877,74	47 053 136,57	19,18%	198 217 838,70	
PODATEK VAT		55 948 877,24	56 412 324,31	10 264 499,53	557 721,88	10 822 221,41			
WARTOŚĆ ROBÓT ZASADNICZYCH I POLECEŃ ZMIAN BRUTTO		299 204 865,24	301 683 299,58	54 892 758,36	2 982 599,62	57 875 357,98			