

Zaawansowanie finansowe za miesiąc listopad 2016r. (wg PŚP nr 17) w odniesieniu do aktualnego Programu.

Poz.	Wyszczególnienie elementów zryczałtowanych	Wartość ZPRS	Prognoza wartości ostatecznej	Wartość wykonanych Robót			Zaawansowanie procentowe na koniec okresu rozliczeniowego w stosunku do prognozy wartości ostatecznej	Kwota pozostała do zapłaty	Uwagi	Wartość robót zaplanowanych do wykonania wg Programu zm. 2.3 zatwierdzonego w dniu 15.07.2016r.	Procentowe wykonanie planu
				Wartość do okresu rozliczeniowego	Wartość w okresie rozliczeniowym	Narastająco na koniec okresu rozliczeniowego					
				[zł netto]	[zł netto]	[zł netto]					
						[%]			[zł netto]	[%]	
I	DZIAŁ OGÓLNY:	23 870 000,00	23 870 000,00	13 775 005,39	573 135,80	14 348 141,19	60,11%	9 521 858,81		573 135,80	100,00%
II	ROBOTY DROGOWE:	107 481 556,00	101 686 949,85	54 230 738,42	1 738 245,03	55 968 983,45	55,04%	45 717 966,40	PZ 9,10,11,12,13,16/13.1.A, 13.1.B	4 439 201,40	39,16%
III	OBIEKTY MOSTOWE:	76 604 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	PZ 2,3,4,5,6,7/13.1.B	0,00	0,00%
IV	ROBOTY W ZAKRESIE MOP	11 300 000,00	11 300 000,00	3 987 436,76	444 278,55	4 431 715,31	39,22%	6 868 284,69		285 060,80	155,85%
V	ROBOTY BRANŻOWE	24 000 000,00	23 163 350,58	16 861 102,77	841 549,25	17 702 652,02	76,43%	5 460 698,56	PZ 1,8,14,15/13.1.A	960 559,58	87,61%
<b>WARTOŚĆ ROBÓT ZASADNICZYCH NETTO</b>		<b>243 255 988,00</b>	<b>160 020 300,43</b>	<b>88 854 283,34</b>	<b>3 597 208,63</b>	<b>92 451 491,97</b>	<b>57,77%</b>	<b>67 568 808,46</b>		<b>6 257 957,58</b>	<b>57,48%</b>
PZ, PI	POLECENIA ZMIAN, POLECENIA INŻYNIERA:	0,00	97 489 355,71	67 099 899,97	9 225 788,84	76 325 688,81	78,29%	21 163 666,90		3 370 350,82	273,73%
	Obiekty mostowe - optymalizacje	0,00	76 604 432,00	57 281 114,17	4 648 576,12	61 929 690,29	80,84%	25 856 580,23		3 370 350,82	137,93%
	Pozostałe Polecenia Zmian i Polecenia Inżyniera	0,00	8 013 731,70	9 818 785,80	4 577 212,72	14 395 998,52	179,64%	-6 382 266,82		0,00	0,00%
<b>WARTOŚĆ POLECEŃ ZMIAN I POLECEŃ INŻYNIERA NETTO</b>		<b>0,00</b>	<b>97 489 355,71</b>	<b>67 099 899,97</b>	<b>9 225 788,84</b>	<b>76 325 688,81</b>	<b>78,29%</b>	<b>21 163 666,90</b>		<b>3 370 350,82</b>	<b>273,73%</b>
<b>WARTOŚĆ ROBÓT ZASADNICZYCH, POLECEŃ ZMIAN I POLECEŃ INŻYNIERA NETTO</b>		<b>243 255 988,00</b>	<b>257 509 656,14</b>	<b>155 954 183,31</b>	<b>12 822 997,47</b>	<b>168 777 180,78</b>	<b>65,54%</b>	<b>88 732 475,36</b>		<b>9 628 308,40</b>	<b>133,18%</b>
PODATEK VAT		55 948 877,24	59 227 220,91	35 869 462,17	2 949 289,42	38 818 751,59					
<b>WARTOŚĆ ROBÓT ZASADNICZYCH, POLECEŃ ZMIAN I POLECEŃ INŻYNIERA BRUTTO</b>		<b>299 204 865,24</b>	<b>316 736 877,05</b>	<b>191 823 645,48</b>	<b>15 772 286,89</b>	<b>207 595 932,37</b>					