

Zaawansowanie finansowe za miesiąc maj 2016r. (wg PŚP nr 11) w odniesieniu do aktualnego Programu

Poz.	Wyszczególnienie elementów zryczałtowanych	Wartość ZPRS	Prognoza wartości ostatecznej	Wartość wykonanych Robót			Zaawansowanie procentowe na koniec okresu rozliczeniowego w stosunku do prognozy wartości ostatecznej	Kwota pozostała do zapłaty	Uwagi
				Wartość do okresu rozliczeniowego	Wartość w okresie rozliczeniowym	Narastająco na koniec okresu rozliczeniowego			
		[zł netto]	[zł netto]	[zł netto]	[zł netto]	[zł netto]	[%]	[zł netto]	
I	DZIAŁ OGÓLNY:	23 870 000,00	23 870 000,00	10 334 190,99	573 135,80	10 907 326,79	45,69%	12 962 673,21	
II	ROBOTY DROGOWE:	107 481 556,00	105 666 170,98	24 467 614,20	2 584 888,15	27 052 502,35	25,60%	78 613 668,63	PZ 9,10,11,12,13/13.1.A
III	OBIEKTY MOSTOWE:	76 604 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	PZ 2,3,4,5,6,7/13.1.B
IV	ROBOTY W ZAKRESIE MOP	11 300 000,00	11 300 000,00	1 494 507,24	180 754,93	1 675 262,17	14,83%	9 624 737,83	
V	ROBOTY BRANŻOWE	24 000 000,00	23 484 156,00	8 602 864,88	1 233 753,70	9 836 618,58	41,89%	13 647 537,42	PZ 1,8/13.1.A
WARTOŚĆ ROBÓT ZASADNICZYCH NETTO		243 255 988,00	164 320 326,98	44 899 177,31	4 572 532,58	49 471 709,89	30,11%	114 848 617,09	
PZ	POLECENIA ZMIAN:	0,00	83 190 477,07	37 586 458,86	4 885 927,91	42 472 386,77	51,05%	40 718 090,30	
	Obiekty mostowe - optymalizacje	0,00	76 604 432,00	34 673 647,17	2 956 905,34	37 630 552,51	49,12%	38 973 879,49	
	Pozostałe Polecenia Zmian	0,00	4 548 720,66	2 912 811,69	1 929 022,57	4 841 834,26	106,44%	-293 113,60	
WARTOŚĆ POLECEŃ ZMIAN NETTO		0,00	83 190 477,07	37 586 458,86	4 885 927,91	42 472 386,77	51,05%	40 718 090,30	
WARTOŚĆ ROBÓT ZASADNICZYCH I POLECEŃ ZMIAN NETTO		243 255 988,00	247 510 804,05	82 485 636,17	9 458 460,49	91 944 096,66	37,15%	155 566 707,39	
PODATEK VAT		55 948 877,24	56 927 484,93	18 971 696,32	2 175 445,91	21 147 142,23			
WARTOŚĆ ROBÓT ZASADNICZYCH I POLECEŃ ZMIAN BRUTTO		299 204 865,24	304 438 288,98	101 457 332,49	11 633 906,40	113 091 238,89			