

ZAAWANSOWANIE ROBÓT DROGOWYCH W MIESIĄCU LISTOPAD 2015

2. Zaawansowanie robót:			
rodzaj robót	wykonano do dnia % (01.11.2015 r.)	wykonano w danym miesiącu % (1 - 30.11. 2015 r.)	pozostało do wykonania %
2.1 Trasa zasadnicza /jednostka			
zdjęcie humusu/ m2	65	84,6	15,4
wymiana gruntu/wzmocnienie podłoża m3	99	99	1
nasypy m3	25	32	68
wykopy m3	31	36	64
pozostałe warstwy konstrukcji drogi			
podbudowy	0	0	100
nawierzchnie	0	0	100
wiążąca	0	0	100
ścieralna	0	0	100
2.2 Drogi dojazdowe			
zdjęcie humusu/ m2	100	0	0
wymiana gruntu/wzmocnienie podłoża m3	30	62	38
nasypy m3	17	44	56
wykopy m3	0	0	100
pozostałe warstwy konstrukcji drogi			
podbudowy	0	0	100
nawierzchnie			
wiążąca	0	0	100
ścieralna	0	0	100
2.3 MOP			
zdjęcie humusu/ m2	99	99	1
wymiana gruntu/wzmocnienie podłoża m3	0	0	100
nasypy m3	31	60	40
wykopy m3	0	12	88
pozostałe warstwy konstrukcji drogi			
podbudowy	0	0	100
nawierzchnie	0	0	100
wiążąca	0	0	100
ścieralna	0	0	100