

## Wykonane roboty drogowe 01 - 07.05.2017 TYDZ. 18

Odcinek robót	Opis robót	Jednostka	Ilość	Procentowe wykonanie robót w stosunku do prac planowanych i nieplanowanych
DK7 168+575-168+600	Rozbiórka konstrukcji drogi	m2	110	100%
S7 29+100-29+400; MOP P parking dla mat. Nbzp;	Wykop	m3	4755	100%
S7 28+000-28+280 P	Nasyp uszlachetniony	m3	500	100%
MOP parking dla mat. Nbzp.; MOP L wjazd i wyjazd; MOP P wjazd i wyjazd; S7 35+500-35+700 L (pobocze); 28+100; DK7 R (pobocze)	Nasyp bez uszlachetnienia	m3	3715	100%
S7 28+900-29+020 L	Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem gr 15cm KR1-6	m2	2940	100%
S7 km 28+150 - 28+400 L; 28+670 - 28+900 LP	Wykonanie warstwy mrozoochronnej, grubość w-wy 30 cm (KR-6)	m2	3300	80%
S7 km 36+240 - 36+680 LP	Wykonanie warstwy technologicznej z kruszywa łamanego, grubość w-wy 20 cm (KR-6)	m2	4050	32%
DK7 Rychnowo km 0+000 - 0+316 P, 0+388 - 0+590 P; Rondo nr 1, Rondo nr 2	Umocnienie poboczy	m2	400	100%
S-7 km 38+330-38+460	Wykonanie kolumn żwirowych	mb	2000	75%
S-7 km 27+650 - 28+100 L	Ułożenie ścieku drogowego trójkątnego	m2	330	78%
DD21 1+297-1+441L	Umocnienie skarp rowów płytami ażurowymi	m3	144	100%
DD21 1+320-1+390P	Umocnienie dna rowów i ścieków elementami prefabrykowanymi korytkowymi	mb	120	100%
DK7	Humusowanie	m2	5500	100%