

## Wykonane roboty drogowe 01 - 07.08.2016 TYDZ. 31

Odcinek robót	Opis robót	Jednostka	Ilość	Procentowe wykonanie robót w stosunku do prac planowanych i nieplanowanych
Objazd WD29	Roboty ziemne przy objeździe WD-29 etap II	m3	920	100%
S7 28+300 - 38+400; 29+000 - 29+100; 30+400 - 30+450; 31+750 - 31+800; 36+100 - 36+250;	Wykonanie wykopu	m3	13960	100%
S7 36+400 - 36+600; 36+800 - 36+940	Nasyp bez uszlachetnienia	m3	1550	17%
Wezeł Rychonowo łącznice nr 2;3;4; Rondo nr 2; DD-14; DD-15;S7 27+60 - 27+850; 31+000 - 31+050	Nasyp z uszlachetnieniem	m3	11660	100%
S7 29+950 - 30+650	Wykonanie warstwy GWN 30 cm	m3	6040	100%
DD17 0+800 - 0+900	Nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej, grubość 20 cm	m2	200	100%
S7 31+000 - 31+100	Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem, grubość w-wy 15 cm (KR-1-6)	m2	3002	15%
DG4/DK7 Wola Rychnowska	Wykonanie warstwy mrozoochronnej, grubość w-wy 15 cm (KR 1-4)	m2	800	100%
S7 31+020 - 31+100	Wykonanie warstwy mrozoochronnej, grubość w-wy 30 cm (KR-6)	m2	4000	100%
S7 31+800 - 31+870	Wzmocnienie skarpy lub zbocza gwoździami gruntowymi	m	906	100%
DD16, DD17	Profilowanie skarp wraz z formowaniem rowów drogowych	mb	350	100%