

## Wykonane roboty drogowe 03 - 09.04.2017 TYDZ. 14

Odcinek robót	Opis robót	Jednostka	Ilość	Procentowe wykonanie robót w stosunku do prac planowanych i nieplanowanych
S7 km 28+000-28+100L; S7 km 28+200 - 28+400; 29+000 - 29+200; DK-7 Rychnowo, R-	Wykop	m3	870	20%
S-7 km 32+800-33+000 P (pobocza)	Nasyp bez uszlachetnienia	m3	120	26%
S-7 km 27+800 - 28+000 L i P 28+000-28+050, Dk7 R 0+385-0+420	Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem gr 15cm KR1-6	m2	8642	98%
S-7 km 30+330 - 30+420	GWN 20 cm	m3	410	60%
38+340-38+540	Platforma robocza pod pale	m2	2850	100%
37+940-38+820	Wykonanie kolumn żwirowych	m	600	100%
28+150-28+260	Rozbiórka nasypu przeciążeniowego	m3	900	100%
S7 km 30+080 - 30+130 L; 30+330 - 30+420; 36+280 - 36+650	Wykonanie nasypów - (GWN - górne 30cm)	m3	2780	30%
S7 km 28+780 - 28+100 P	Wykonanie warstwy mrozoochronnej, grubość w-wy 30 cm (KR-6)	m2	700	8%
S7 km 29+840 - 29+900; 30+080 - 30+120; 34+800 - 35+200 L	Wykonanie warstwy technologicznej z kruszywa łamanego, grubość w-wy 20 cm (KR-6)	m2	9040	100%
S7 km 30+650 - 30+900 LP	Wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki niezwiązanej, grubość w-wy 22 cm (KR-6)	m2	2900	100%
DK-7 Rychnowo km 0+385 - 0+420	Wykonanie warstwy odsączającej z piasku lub pospółki, grubość w-wy 15 cm (KR-1 - KR-4)	m2	260	100%
DZ26 km 1+550 - 1+630	Wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki niezwiązanej dla dróg DZ20, DZ24, DZ26, DK7 (Wola Rychnowska), grubość w-wy 20 cm (KR-4)	m2	440	100%
owo 0+100-0+500, Ł2 0+020-0+140; dd-21 0+300	Umocnienie rowu	mb	217	98%
900; 35+130-35+200 P; 35+550-35+710 L; 35+630	Ściek trójkątny	mb	270	55%
R-1; DK7	Ściek przykrawężnikowy	mb	230	100%
DK7 Rychnowo	Kostka betonowa	m2	456	100%
Ł-1; R-1; DK7	Obrzeże betonowe	mb	201	100%
DD17 0+040,00, 0+355,81	Przepust PD1/DD17, PD3/DD17 fi 60	kpl	16,8	100%