

Wykonane roboty drogowe 03.10 - 09.10.2016 TYDZ. 40

Odcinek robót	Opis robót	Jednostka	Ilość	Procentowe wykonanie robót w stosunku do prac planowanych i nieplanowanych
28+850-28+950	Wymiana gruntu	m3	1950	100%
31+750; Łącznica nr 1; 28+600-28+950	Wykonanie wykopu	m3	586	100%
28+150-28+350; 28+900, 28+200, WS-28	Nasyp bez uszlachetnienia	m3	1584	53%
27+790-28+110; 28+000-28+900; Objazd WD-29	Nasyp z uszlachetnieniem	m3	5329	50%
DD15, Ł1	Humusowanie skarp wraz z obsianiem	m2	2200	79%
S7 35+500-36+690 L i P	Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem, grubość w-wy 15 cm (KR-1-6)	m2	7716	100%
Rondo 2	Wykonanie podbudowy z mieszanki związanej z cementem C 16/20, grubość w-wy 34 cm (KR-4)	m2	110	100%
35+100-35+500	Wykonanie GWN 20 cm	m3	580	100%
27+650 - 27+800	Wykonanie warstwy mrozoochronnej, grubość w-wy 10 cm (KR-6)	m3	7800	100%
35+840 - 36+000; 34+630 - 34+730	Wykonanie warstwy technologicznej z kruszywa łamanego, grubość w-wy 20 cm (KR-6)	m3	8300	38%
27+650 - 27+800; 29+450 - 29+800; 35+500 - 35+690	Wykonanie warstwy mrozoochronnej, grubość w-wy 30 cm (KR-6)	m3	13200	100%
29+950 - 30+080; 30+900 - 31+150; 32+810 - 33+250; 33+250 - 33+800	Wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki niezwiązanej, grubość w-wy 22 cm (KR-6)	m3	9400	87%
32+820-33+183 L	Wykonanie ścieków trójkątnych na ławie betonowej	mb	353	100%